

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 13. maija līdz 2019. gada 19. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	25,5-39,4 km	Garkalnes un Inčukalna novads	Segas pārbūvi (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija/ 01.04.2019-okt. 2020	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis; būvuzraugs – J. Rozīte.	Liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana, barjeru demontāža, asfaltbetona frēzēšana, asfaltbetona apakškārtas izbūve, reciklēšana, koku, krūmu zāģēšana, drenāžas un caurteku izbūve. Zemes klātnes ierakuma, uzbēruma būvniecība. Asfaltbetona kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Slēgts pārvads Vangažos, rampa Rīga-Valmiera un satiksmes pārvadi. Satiksme tiks novirzīta pa apvedceļiem. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā pa ceļa kreiso pusi. Sēnītes mezglā uz Rampām satiksmi regulēs ar ceļa vairogu un vadstatņiem. Augstuma gabarīta ierobežojums 4.50m Sēnītes mezglā rotācijas aplī zem pārvadiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~25 min.
A3 Inčukalna - Valmiera	0.00-1.65 km	Inčukalna un Sējas novads				Liekās grunts noņemšana, meža zāģēšana, drenāžas izbūves darbi, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h, darbs uz nomales, satiksmi organizē ar ceļa zīmju vairogu un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) gājēju pārejas ierīkošana Siguldā krustojumā ar Pīlādžu ielu	52,69-53,05 km	Sigulda, Siguldas novads	Gājēju pārejas ierīkošana/ 13.05.2019.- 23.06.2019.	AS "8CBR"	Būvdarbu vadītājs – K. Ieviņš; būvuzraugs – J. Mežals.	Inženierkomunikāciju izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme tiks organizēta ar lokāliem sašaurinājumiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~1min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	88,100-95,200 km	Priekuļu novads	Seguma pārbūve/ 20.08.2018.- 15.09.2019.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – A. Muruvāli; būvuzraugs – R. Šteinbergs.	Asfaltbetona segas frēzēšana, ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, apbraucamā ceļa būvniecība un uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Seši luksofora posmi. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~25 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva)- Daugavpils- Rēzekne- Lietuvas robeža (Medumi)	88,185- 88,400 km	Aglonas novads	Tilta pārbūve/ 01.04.2019.- 08.11.2019.	SIA "Viadukts "	Būvdarbu vadītājs – R. Sankausks; būvuzraugs – V. Cepurītis.	Tilta demontāža.	Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Satiksmes novirzīšana pa apbraucamo ceļu ar brauktuves platumu - 4,0m gājēju ietves platumu- 1,25m. Viens luksoforu posms. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~5 min.
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti)	0.06-8.30 km	Daugavpils novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)/ 01.04.2019.- 27.10.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – R. Gabrusenoks; būvuzraugs – V. Eglītis.	Sagatvošanās darbi (satiksmes organizēšana). Aukstā pārstrāde (reciklēšana) ar cementa pievienošanu. Salizturīgās kārtas būvniecība. Drenējošās kārtas būvniecība, caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma / uzbēruma izbūve, autobusu pieturvietu būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Būvdarbu zonā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50km/h, būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Četri luksofora posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti)	12,970 km	Daugavpils novads	Tilta atjaunošana/ 12.03.2018.- 23.06.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - A. Valters.	Mobilizācija, ietves seguma montāža, vēja saišu nomaiņa, tilta šķērssiņu galu pastiprināšana, pretšļakatu sienas uzstādīšana, kniežu nomaiņa, tilta metāla konstrukciju tīrīšana un krāsošana.	Ātruma ierobežojumi – 30, 50 un 70 km/h. Kustība organizēta pa blakus esošo tiltu. Viens luksoforu posms. Transportlīdzekļu gabarīta ierobežojumi: augstums - 4,2m platums - 2,7m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P1 Rīga - Carnikava - Ādaži	28.174- 32.223 km	Carnikavas un Ādažu novads	Seguma atjaunošana/ 17.04.2019.- 15.06.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Aigars Asarītis; būvuzraugs / būvinženieris - Sandris Kaktītis.	Liekās grunts aizvešana, karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50km/st. un 70 km/st. Vienā posmā slēgta satiksme Rīgas virzienā, kura tiek organizēta pa V45 un A1 apbraucamo ceļu. Vienā posmā satiksmes regulētāji vai luksofors. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~8 min.

P3 Garkalne – Alauksts	19,480-28,100 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris - U. Skolnieks.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Liekās grunts aizvešana; Grāvju rakšana un tīrīšana; Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju; Asfaltbetona iesēdumu remonts	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P8 Inciems - Sigulda -Ķegums	73,750 km	Ķeguma novads	Ķeguma HES tilta atjaunošana/ 13.08.2018.- 28.10.2019.	LLK " Viadukts " SIA	Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs; būvuzraugi - A. Zilaucs, J. Rasnačs.	Satiksmes organizācija. Tērauda konstrukciju tīrīšanas un krāsošanas darbi. Deformācijas šuves demontāžas darbi.Stacionāro sastatņu uzstādīšana zem tērauda laidumiem. Dzelzsbetona plātņu un balstu rīģeļu betona nokalšana. Veidņu un stiegrojuma uzstādīšana.Šķembu apakšķārtas un virskārtas izbūves darbi. Betona bortakmeņu uzstādīšanas darbi.Betona bruģakmens seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksofora posms. Platuma ierobežojums 2.75m. Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~8 min.
P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,697-2,265 km	Valmiera, Burtnieku novads.	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve/ 23.04.2019.- 21.06.2019.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – D. Skrastiņš; būvuzraugs – R. Masēns.	Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. Ceļa betona apmaļu uzstādīšana. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Ceļa apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojumi 50km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Slēgta satiksme Burtnieku ielā no a/c P17 līdz a/c A3. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi)	28,854-35,300 km	Rūjienas novads	Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris – V. Gertners.	Sagatavošanas darbi, mobilizācija, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.

P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi)	48,100-55,832 km	Naukšēnu novads	Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris – V. Gertners.	Sagatavošanas darbi, mobilizācija, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	49,06-61,13 km	Vecpiebalgas un Madonas novads	Segas pārbūve/ 16.04.2019- 15.08.2020.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – I. Keišs; būvinženieris A. Bruņa; būvuzraugs - V.Pozniševs.	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, koku un krūmu zāģēšana, liekās grunts noņemšana, asfalta seguma nofrēzēšana pamatceļam, ierakuma izbūve. Caurteku demontaža un uzstādīšana.	Maksimālā ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~26 min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	73,18 km	Skrīveru novads	Maizītes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 23.10.2019.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs – Z. Zanevskis; būvinženieris – R. Gruberts.	Satiksmes organizācija (apbraucama ceļa izbūve).	Satiksmes netiek būtiski ierobežota.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	61,265-71,271 km	Ogres un Skrīveru novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 14.07.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – E. Lāns.	Grāvju rakšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, caurteku izbūve, salizturīgās kārtas un nesaist.min.materiālu kārtu izbūve nobrauktuvēs, betona apmaļu uzstādīšana.	Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm, vadstatņiem. Ātruma ierobežojums visā posmā 70 km/h, darba zonās un Skrīveros - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.

P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs	41,200–49,200 km	Jaunpiebalgas novads	Autoceļa pārbūve/ 11.07.2018.- 09.08.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – V. Jonāts, būvuzraugs – J. Putniņš.	Zemes darbi. Ceļa betona apmales un teknes uzstādīšana uz betona pamata, caurteku uzstādīšana zem nobrauktuvēm. Asfaltbetona seguma nofrēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grāvju rakšana grunti aizvedot, apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	2,140-12,680 km	Gulbenes novads	Autoceļa pārbūve/ 13.09.2018.- 10.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš, būvuzraugs – I. Dzedzele, būvinženieris - M. Brūveris.	BK Pogupes caurtekas izbūves darbi. Mellupes mobilizācija. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Vājas nespējās grunts apmaiņa. Salturīgās kārtas būvniecība. Apakškārtas izbūve un meliorācijas pārbūve.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Pagaidu tilta brauktuves platums 4 m un nespēja 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 35-45 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	12.250-20.900 km	Rēzeknes novads	Autoceļa pārbūve/ 16.05.2018.- 07.2019.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - J. Fedotovs, būvuzraugs – J. Trejs.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, segas nesaistīto kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 un 70 km/h. Divi luksofora posmi, trīs posmos satiksme organizēta ar priekšrocības ceļa zīmēm. Platuma ierob. - 3,0m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki	16,790-25,290 km	Ciblas novads	Segas pastiprināšana/ 17.04.2018.- 30.07.2019.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – G. Strods; būvuzraugs – S. Belijs.	Caurteku uzstādīšana. Neparedzamu izskalojumu novēršana, šķērsgrāvju tīrīšana, reciklēta maisījuma nesošā virskārta. Divdaļīgās aizsargcaurules/ rezerves caurules izbūve. Nogāžu (teritoriju) nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Viens luksoforu posms. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierob. - 3,5m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	57,560-65,100 km	Neretas novads	Seguma pārbūve/ 16.05.2018.- 19.07.2019.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""	Būvdarbu vadītājs – R. Kurēns; būvinženieris – J. Vasīps.	Grāvju rakšana, nogāžu planēšana, nobrauktuviņu būvniecība, caurteku gala nostiprinājumu izbūve.	No 15. maija ātruma ierobežojums – 50 un 70 km/h. Divi luksofora posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.

P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) *	5,005-6,015 km	Jēkabpils pilsēta	Seguma pārbūve/ 10.12.2018.- 08.01.2020.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs – A. Kusiņš.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, satiksmes org. ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa nogāžu un piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min.
P87 Bauska - Aizkraukle	61,20-63,36 km	Ķeguma novads	Rekonstrukcija/ 23.04.2019.- 08.11.2019.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons; būvinženieris – R. Šteinbergs.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, segas nesaisīto kārtu izbūve	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Satiksme organizēta pa abpusējo ceļu. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~18 min.
P93 Jelgava-Iecava	3,270-8,940 km	Ozolnieku novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 06.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvuzraugs – S. Adrickis.	Grāvju rakšana, apdares darbi. Caurteku galu nostiprināšanas darbi. Apgaismojuma izbūves darbi. Frēzēšanas darbi. Asfaltbetona dilumkārtas izbūves darbi. Asfaltbetona izbūve ietvēs.	Maksimālā ātruma ierobežojums 50 km/h. Reversīvā kustība tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Asfaltbetona izbūves darbu zonās satiksmi regulēs regulētāji. Platuma ierob. - 3,0m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža	28,36-43,55 km	Tērvetes novads	Segas pārbūve/ 29.04.2019.- 30.06.2020.	PA "STRABAG & Igate"	Būvdarbu vadītājs – G. Puķe; būvuzraugs – .G. Millere.	Uzmērīšana un nospraūšana, koku un krūmu ciršana, augu zemes norakšana. Esošā ceļa seguma planēšana, frēzētā asfalta demontāža.	Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 90, 70 un 50 km/h. Viens luksofora posms. Platuma ierob. - 3,5m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P100 Jelgava - Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojums Ozolniekos	4,74-5,17 km	Ozolnieki, Ozolnieku novads	Krustojuma pārbūve/ 09.05.2019.- 16.08.2019.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""	Būvdarbu vadītājs – A. Doļegnovska; būvuzraugs / būvinženieris – E. Pauls.	Demontāžas darbi, ierakuma izbūve un komunikāciju izbūve.	Ātruma ierobežojumi 30km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~3 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	55,68-60,80 km	Auces novads	Autoceļa pārbūve/ 30.04.2019.- 26.10.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Flugrāfs; būvinženieris - A. Kreilis; būvuzraugs – E. Beļavskis.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, asfalta seguma demontāža, ierakuma, uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Divi luksofora posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.

P109 Kandava - Saldus	37.21-47,77 km	Brocēnu novads	Seguma atjaunošana/ 23.04.2019.- 06.07.2019	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs – V. Tihonovs.	Grāvju tīrīšana, krūmu ciršana, caurteku izbūve un tīrīšana. Profila labošana ar asfalu.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksofora posms. Divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P111 Ventpils (Leči) - Grobiņa	43,200-63,00 km	Pāvilostas novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 01.08.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvuzraugs/ būvinženieris - E. Simsons.	Grāvja rakšana, grāvju tekņu nostiprināšana šķembām, nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi. Asfalta seguma nojaukšana, caurteku izbūve, zemes klātnes ierakuma būvniecība, drenāža būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu kārtas būvniecība. Karstā asfalta būvniecība, apzaļumošana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, reciklēšana, nomaļu apakškārtas uzpildīšana, caurteku uzstādīšana un grāvja tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~70 min.
P119 Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne	16.440-39.826 km	Kuldīgas, Alsungas un Ventpils novads	Seguma atjaunošana/ 15.04.2019.- 01.09.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs /būvinženieris - P. Alknis.	Krūmu zāgēšana, grāvju tīrīšana, iekāpšanas laukumu demontāža, plastmasas caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs un betona apmaļu iebūve.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~35 min.
P123 Zlēkas - Ugāle	1,28 km	Ventpils novads	Tilta atjaunošana / 8.04.2019.- 14.10.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs; būvuzraugs / būvinženieris - G.Ozols.	Laiduma konstrukcijas veidņu izbūve. Laiduma konstrukcijas stiegrojuma izbūve. Laiduma konstrukcijas apakšējās daļas apstrāde ar smilšu strūklu. Betona iestrāde (laiduma konstrukcijas uzbetonējumam).	Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,0 m. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min.

P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950- 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
V85 Jūdaži - Nītaure	1,600-7,400 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana un Sudas caurtekas pārbūve/ 19.07.2018.- 12.09.2018.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde, būvuzraugs/ būvīženieris - Ģ. Priedulis.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 14.09.2018.	Satiksme netiek ietekmēta.
V173 Virķēni - Meizakila	14,323- 22,379 km	Rūjienas novads	Seguma atjaunošana/ 12.11.2018.- 31.05.2019.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – A. Rocis, būvuzraugs/ būvīženieris - J.Takeris.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 21.12.2018.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne	8.400 km	Amatas novads	Amatas tilta atjaunošana/ 20.02.2019.- 12.11.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D. Cunsks, būvuzraugs/ būvīženieris - J. Grudulis.	Sagatavošanas darbi, esošo konstrukciju nojaukšana un zemes darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Slēgtā satiksme tiltam pāri Amatas upei. Apbraucamais ceļš caur Kārķiem pa V291 un A2.
V296 Lodes stacija - Jaunrauna- Veselava	6,300 km	Raunas novads	Raunas tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 26.05.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D. Cunsks, būvuzraugs – A. Rozītis.	Konusu nostiprinājumu izbūve.Pamatojuma izbūve zem pārejas plātnēm un tilta piejās.	Slēgta satiksme pār tiltu. Satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem Liepa- Smiltene,Valmiera-Cēsis,Jāņumuiža- Priekuļi,Priekuļi-Rauna. Apbraucamā ceļa kopējais garums 18 km. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

V386 Alūksne-Ziemeļi-Veclaicene	8,800 km	Alūksnes novads	Vaidavas tilta pārbūve/ 02.05.2019.- 30.11.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs K. Kalniņš – būvuzraugs/ būvinženieris – K. Plakhins.	A/c V386 slēgšana; sagatavošanas darbi.	Slēgta satiksme no Alūksnes līdz Veclaicenei, izņemot vietējo satiksmi. Satiksme organizēta pa apbraucamajiem ceļiem gar Māriņkalnu (V383, V384, V386).
V996 Ogre - Viskāļi Koknese	3,320-9,755 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana/ 25.09.2018.- 15.06.2019.	SIA CBF "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvinženieris/ būvuzraugs – L. Straume.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 03.11.2018.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1028 Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža	7,440–14,625 km	Bauskas novads	Autoceļa atjaunošana/ 01.05.2018.- 31.08.2019.	SIA "Union Asphalttechnik"	Būvdarbu vadītājs – S. Stravinskā; būvuzraugs – M. Balodis; būvinženieris - A. Kreilis.	Apzaļumošanas darbu veikšana, nogāžu planēšana, nobrauktuvju izbūve un nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojumi - 30, 50 un 70 km/h. Darba zonās reversīva kustība organizēta ar ceļa zīmēm. Masas ierobežojums 10 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs	17,10 km	Jelgavas, Rundāles novads	Tilta pār Lieparu atjaunošana/ 100 dienas no 15.08.2019.	SIA "Katleri"	Būvdarbu vadītājs – A. Blanks; būvuzraugs – A. Tama.	Satiksmes organizēšana tilta pārbūves laikā. Pagaidu gājēju tilta izbūve. Mobilizācija. Mērniecības darbi. Tilta ietves un pandusu demontāža. Brauktuves seguma demontāža uz tilta brauktuves. Grunts rakšanas darbi balstu uzbetonējuma izbūvei.	Satiksme pār tiltām slēgta. Satiksme tiek organizēta pa apbraucamo ceļu Pērnavieši - Jaunsvirlauka (V1002) un pašvaldības ceļu (mājas "Aizputņi" - mājas "Pujēkšļi"). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1101 Dobeļe – Lestene - Tukums *	Uzvaras iela (no Brīvības ielas līdz AP SCO)	Dobeļes pilsēta	Uzvaras ielas pārbūve/ 02.07.2018.- 30.11.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons, būvuzraugs – R. Soks.	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Elektrotīklu izbūve.	Satiksmi organizē ceļazīmes un regulē luksofori divos posmos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V1187 Pievedceļš Pāvilstai	0,000-3,058	Pāvilstas novads	Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Vīnakmens, būvuzraugs/ būvinženieris – A. Kronloks.	Sagatavošanas darbi; ceļa zīmju uzstādīšana; demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojumi 30 un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1432 Cēre – Pilsarājs – Gobas	1,500–2,250 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Šķembu virskārtas ieklāšana un asfalta seguma apakškārtas ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksofora posms. Platuma ierob. 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V1435 Līgas – Zentene – Rideļi	0,050–4,200 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Šķembu virskārtas ieklāšana un asfalta seguma apakškārtas ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksofora posms. Platuma ierob. 2,75 m. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1447 Cēres apvedceļš	0,000–4,750 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Šķembu virskārtas ieklāšana un asfalta seguma apakškārtas ieklāšana, iebrauktuvju izbūve	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksofora posms. Platuma ierob. 2,75 m. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 17 min.
V1457 Annenieki - Jaunpils	0.025–4.400 km	Jaunpils un Dobeles novads	Autoceļa pārbūve/ 15.04.2019.- 11.09.2019	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K. Siksnā, būvinženieris - I. Tamane, būvuzraugs - A. Akimova.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, salizturīgās un drenējošās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība un drenāžas tīklu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi un divos posmos satiksme tiek organizēta ar priekšrocības zīmes. Platuma ierob. - 2,75m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
V1457 Annenieki - Jaunpils	7,51km	Jaunpils nov.	Bikstupes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 12.11.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs, būvinženieris/ būvuzraugs - K. Atauga.	Gājēju pagaidu tilta montāža. Spiedkanalizācijas pārceļšana. Esošā tilta demontāža.	Tilts slēgts. Satiksme organizēta pa apbraucamiem ceļiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5-7 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos