

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 16. jūnijam

| Autoceļš | Adrese, km | Administratīvā teritorija | Objekts / termiņš | Būvuzņēmējs | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze) | Plānotie darbi | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā) |
|---|----------------|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 13,00 km | Garkalnes novads | Gājēju tilta atjaunošana/ 45 dienu laikā no 27.05.2019. | SIA "Tilts" | Būvdarbu vadītājs – S. Skhabirevs; būvuzraugs – E. Sturme. | Betona konstrukciju aizsargpārklājums. Tērauda konstrukciju aizsargpārklājums. | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. |
| A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 88,10-95,20 km | Priekuļu novads | Segas pārbūve 20.08.2018.- 15.09.2019. | AS "TREV-2 Grupp" | Atbildīgais Būvuzraugs/ Būvinženieris Rolands Šteinbergs Atbildīgais būvdarbu vadītājs Alan Muruvāli | Salizturīgās kārtas būvniecība, reciklētā maisījuma izbūve, apbraucamā ceļa būvniecība, ierakuma būvniecība, šķembu pamata būvniecība, ierakuma būvniecība. | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un 5 posmos ar luksoforiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~30 min. |
| "Sēnītes posms". A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) | 25,5-39,4 km | Garkalnes un Inčukalna novads | Segas pārbūvi (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija/ 01.04.2019-okt. 2020. | Piegādātāju apvienība "Binders un ACB" | Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis; būvuzraugs – J. Rozīte. | Grāvju rakšana, reciklēšana, drenāžas un caurteku izbūve. Zemes klātnes ierakuma, uzbēruma būvniecība. Asfaltbetona izbūve, apzaļumošanas darbi. | Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Slēgts pārvads Vangažos, rampa Rīga-Valmiera un satiksmes pārvadi. Satiksme organizēta pa apvedceļiem. A/c A2 brauktuve Rīga – Sigulda no km24.00 - km39.5 satiksme slēgta. Satiksme organizēta pa brauktuvi Sigulda – Rīga divos virzienos, viena josla katrā virzienā. Slēgts pārvads pār a/c A2 Vangažos. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Sēnītes mezglā uz Rampām satiksmi regulēs ar ceļa vairogu un vadstatņiem. Augstuma gabarīta ierobežojums 4.50 m, platuma ierobežojums 4.50 m Sēnītes mezglā rotācijas aplī zem pārvadiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~25 min. |
| "Sēnītes posms". A3 Inčukalna - Valmiera | 0,00-1,65 km | Inčukalna un Sējas novads | | | | Drenāžas izbūves darbi, ierakuma izbūve. | Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~5 min. |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|
| A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) gājēju pārejas ierīkošana Siguldā krustojumā ar Pīlādžu ielu | 52,69-53,05 km | Sigulda, Siguldas novads | Gājēju pārejas ierīkošana/ 13.05.2019.- 23.06.2019. | AS "8CBR" | Būvdarbu vadītājs – K. Leviņš; būvuzraugs – J. Mežals. | Inženierkomunikāciju izbūves darbi, trotuāra izbūves darbi. | Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme organizēta ar lokāliem sašaurinājumiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~1 min. |
| A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 43,615 - 47,010 | Pārgaujas novads | Seguma atjaunošana 03.06.2019. - 01.08.2019. | SIA "Limbažu ceļi" | Būvinženieris/ Būvuzraugs - Roberts Koops Būvdarbu vadītājs - Jānis Rumpe | Seguma būvniecība nobrauktuvēs; Caurteku tīrīšana | Ātruma ierobežojums 50 km/h, darbs uz nomales, satiksmi organizē ar ceļa zīmju vairogu un vadstatņiem. Darba dienās viens luksofora posms, reversa kustība pa vienu joslu. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min. |
| Autoceļš A10 Rīga – Ventspils | 13.41 - 19.25 km | Babītes novads | Seguma rekonstrukcija (pastiprināšana)04.06.2019.- 18.09.2020. | Piegādātāju apvienība "ACB un Binders" | Būvdarbu vadītājs Dzintars Blumers Būvuzraugs Sandis Feldmanis | Ģeodēzijas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma/uzbēruma izbūve;Aizsargbarjeru barjeru demontāža, asfaltēšanas darbi; frēzēšana; apzīmējumu krāsošana; | Ātruma ierobežojumi 70 km/h.Satiksmē organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Jaunizveidotajās malējās joslās platuma ierobežojums - 3.2m, vidus joslās - 2.7m Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~20 min. |
| A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) * | 0,000 - 0,500 km | Jēkabpils pilsēta | "Zilānu ielas pārbūve, Jēkabpilī (posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai)"/ 27.05.2019.- 31.10.2019. | SIA "Ošukalns" | Būvdarbu vadītājs - V. Vargulis. | Sagatavošanas darbi, lietus kanalizācijas izbūves darbi, ūdensvada izbūves darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi | Ātruma ierobežojumi 30 un 50 km/h.Satiksmē organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Satiksme slēgta. Apbraucamais ceļš tiek organizēts ar ceļa zīmēm pa Rēzeknes ielu. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~4 min. |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|--|---|--|
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva)- Daugavpils- Rēzekne- Lietuvas robeža (Medumi) | 88,185- 88,400 km | Aglonas novads | Tilta pārbūve/ 01.04.2019.- 08.11.2019. | SIA "Viadukts " | Būvdarbu vadītājs – R. Sankausks; būvuzraugs – V. Cepurītis. | Tilta pamatu izbūve, pāju dzišana | Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Satiksmes novirzīšana pa apbraucamo ceļu ar brauktuves platumu - 4,0m un gājēju ietves platumu- 1,25m. Viens luksoforu posms. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~5 min. |
| A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni Tilti) | 0,06-8,30 km | Daugavpils novads | Segas pastiprināšana (pārbūve)/ 01.04.2019.- 27.10.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – R. Gabrusenoks; būvuzraugs – V. Eglītis. | Sagatvošanās darbi (satiksmes organizēšana); Salizturīgās kārtas būvniecība; drenējošās kārtas būvniecība; caurteku demonāža, caurteku uzstādīšana; zemes klātnes ierakuma / uzbēruma izbūve. Frēzēšanas darbi, Aukstā pārstrāde; zemes klātnes ierakums; | Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min. |
| A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni Tilti) | 12,970 km | Daugavpils novads | Tilta atjaunošana/ 12.03.2018.- 23.06.2019. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - A. Valters. | Mobilizācija, ietves seguma uzstādīšana 2. laidumā, vēja saišu nomaiņa, tilta šķērssiņu galu pastiprināšana, bojāto kniežu nomaiņa, tilta metāla konstrukciju tīrīšana un krāsošana, statu un atgāžņu apvalku uzstādīšana, dz/betona siņu remonts 1. un 6. laidumos, apbraucamā tilta demonāža. | Ātruma ierobežojumi – 30, 50 un 70 km/h. Satiksme tiks regulēta pa tilta vienu braukšanas joslu (platuma ierobežojums 2,7 m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. |
| P1 Rīga - Carnikava - Ādaži | 28,174- 32,223 km | Carnikavas un Ādažu novads | Seguma atjaunošana/ 17.04.2019.- 15.06.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – Aigars Asarītis; būvuzraugs / būvinženieris - Sandris Kaktīts. | Solu uzstādīšana; Nomaļu uzpildīšana; Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana; Teritorijas attīrīšana no krūmiem. | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vairogu un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~8 min. |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--|------------------------|--|---|---|
| P3 Garkalne – Alauksts | 19,480-28,100 km | Siguldas novads | Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris - U. Skolnieks. | Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Liekās grunts aizvešana; Grāvju rakšana un tīrīšana; Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju; Asfaltbetona iesēdumu remonts, asfaltbetona profila labošana, Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min. |
| P4 Rīga – Ērgļi | 79,304 - 89,154 km | Ogres novads | Seguma atjaunošana/ 15.05.2019. - 18.07.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris - J. Gruzniņš. | Signālstabiņu demontāža | Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min. |
| P4 Rīga - Ērgļi | 97.68 - 99.39 km | Ērgļu novads | Pārbūve 10.06.2019. - 01.06.2020 | SIA "SALDUS CEĻINIEKS" | Būvuzraugs: Mārtiņš Brūvers Būvdarbu vadītājs: Edgars Brūveris. | Asfalta seguma nofrēzēšana brauktuvei;Asfalta seguma un betona bruģa seguma nojaukšana ietvei;Dažādi domontāžas darbi;Zemes klātnes ierakuma būvniecība. | Ātruma ierobežojums 50 km/h, Satiksme organizēta pa joslām ar luksaforiem, ierobežojumi ar vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min. |
| P8 Inciems - Sigulda -Ķegums | 73,750 km | Ķeguma novads | Ķeguma HES tilta atjaunošana/ 13.08.2018.- 28.10.2019. | LLK " Viadukts " SIA | Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs; būvuzraugi - A. Zilaucs, J. Rasnačs. | Satiksmes organizācija. Tērauda konstrukciju tīrīšanas un krāsošanas darbi. Deformācijas šuves demontāžas darbi.Deformācijas šuvju uzstādīšanas darbi.Stacionāro sastatņu uzstādīšana zem tērauda laidumiem. Dzelzsbetona plātņu un balstu rīģeļu betona nokalšana. Veidņu un stieģrojuma uzstādīšana. Betonēšanas darbi. Pamata nesošās apakškārtas izbūve no šķembu maisījuma. Betona apmaļu uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 2.75 m. Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~8 min. |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|--|---|
| P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 1,697-2,265 km | Valmiera, Burtnieku novads. | Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve/ 23.04.2019.- 21.06.2019. | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs – D. Skrastiņš; būvuzraugs – R. Masēns. | Zemes klātnes ierakuma/uzbērums būvniecība; Salizturīgās kārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; Ceļa betona apmaļu uzstādīšana; Karstā asfalta būvniecība | Ātruma ierobežojumi 50km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Slēgta satiksme Burtnieku ielā no a/c P17 līdz a/c A3. Asfaltēšanas darbu laikā īslaicīgi satiksme organizēta pa 1 joslu ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. |
| P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 28,854-35,300 km | Rūjienas novads | Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris – V. Gertners. | Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana un koku zāģēšana. | Ātruma ierobežojumi 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min. |
| P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 48,100-55,832 km | Naukšēnu novads | Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris – V. Gertners. | Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana un koku zāģēšana. | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min. |
| P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona | 49,06-61,13 km | Vecpiebalgas un Madonas novads | Segas pārbūve/ 16.04.2019.- 15.08.2020. | AS "TREV-2 Grupp" | Būvdarbu vadītājs – I. Keišs; būvinženieris A. Bruņa; būvuzraugs - V. Pozniševs. | Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, liekā grunts noņemšana, asfalta seguma nofrēzēšana pamatceļam, ierakuma izbūve, caurteku demontaža un uzstādīšana, drenāžas izbūve, uzbērums izbūve, salizturīga materiāla izbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība. | Maksimālā ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min. |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| P32 Augšlīgatne - Skrīveri | 61,265-71,271 km | Ogres un Skrīveru novads | Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 14.07.2019. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – E. Lāns. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi un preterozijas paklāju, caurteku galu nostiprināšana, betona apmaļu uzstādīšana, betona bruģa seguma izbūve, karstā asfalta dilumkārtas, saistes kārtas un apakškārtas būvniecība, soliņu uzstādīšana, drenžas aku izbūve, grāvju tekņu nostiprināšana | Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums visā posmā 70 km/h, darba zonās un Skrīveros - 50 km/h. Viens luksforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 25 min. |
| P32 Augšlīgatne - Skrīveri | 73,18 km | Skrīveru novads | Maizītes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 23.10.2019. | SIA "Būvinženieris" | Būvdarbu vadītājs – Z. Zanevskis; būvinženieris – R. Gruberts. | Stiegrojums (caurtekas konstrukcijai), Veidņi (caurtekas konstrukcijai), Betons (caurtekas konstrukcijai). Sausas būvbedres nodrošināšana | Satiksmi tiek organizēta pa blakus izveidoto pagaidu abraucamo ceļu, kuru regulē ar luksforiem. Platuma ierobežojums 3,5m. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~2 min. |
| P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Salņķrogs | 41,200–49,200 km | Jaunpiebalgas novads | Autoceļa pārbūve/ 11.07.2018.- 09.08.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – V. Jonāts, būvuzraugs – J. Putniņš. | Apzājumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, asfaltēšanas darbi. Šķembu pamatu izbūve. | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Divi luksforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~16 min. |
| P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi) | 2,140-12,680 km | Gulbenes novads | Autoceļa pārbūve/ 13.09.2018.- 10.2019. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš, būvuzraugs – I. Dzedzele, būvinženieris - M. Brūveris. | BK Pogupes caurtekas izbūves darbi. Zemes klātnes ierakuma būv., Vājas nespējas grunts apmaiņa, armēšana un atdalīšana. Salturīgās kārtas būvniecība, meliorācijas pārbūve. | Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Četri līdz seši luksforu posmi. Vienā posmā satiksme organizēta pa abraucamo ceļu - Litenes, Nākotnes un Blaumaņa ielu Gulbenē. Pagaidu tilta brauktuves platums 4 m un nespēja 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 35-45 min. |
| P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi) | 59,60-63,04 km | Viļakas novads, Viļaka | Autoceļa pārbūve/ 20.05.2019.- 30.06.2020. | SIA "Ceļi un tilti" | Būvdarbu vadītājs – G. Strods, būvuzraugs – R. Eiduks. | Apauguma noņemšana, Koku, krūmu zāģēšana, Caurteku uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotas vietas 70 km/h. Darba zonās satiksmes ierobežojums 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierob. - 3,5 m Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~13 min. |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|
| P36 Rēzekne - Gulbene | 12,250-20,900 km | Rēzeknes novads | Autoceļa pārbūve/ 16.05.2018.- 07.2019. | SIA "YIT Infra Latvija" | Būvdarbu vadītājs - J. Fedotovs, būvuzraugs – J. Trejs. | Sagatavošanas darbi; zemes darbi; segas nesaistīto kārtu izbūve; segas saistīto kārtu izbūve | Ātruma ierobežojums – 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi, vienā posmā satiksme organizēta ar priekšrocības ceļa zīmēm, vadstatņiem. Platuma ierob. - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min. |
| P45 Viļaka - Kārsava | 41,96-49,32 km | Kārsavas novads | Seguma atjaunošana/ 20.05.2019.- 28.06.2019. | SIA "Ceļi un tilti" | Būvdarbu vadītājs - E. Naglis, būvuzraugs – J.Vilkaste. | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība. | Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min. |
| P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki | 16,790-25,290 km | Ciblas novads | Segas pastiprināšana/ 17.04.2018.- 30.07.2019. | SIA "Ceļi un tilti" | Būvdarbu vadītājs – G. Strods; būvuzraugs – S. Belijs. | Caurteku uzstādīšana, Šķērsgrāvju tīrīšana, Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, Salizturīgās kārtas būvniecība, Reciklēta maisījuma būvniecība, Nesaistītu minerālmateriālu būvniecība, Betona apmaļu uzstādīšana, Nogāžu (teritoriju) nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā, Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem. | Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min. |
| P72 Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene - Birži | 5,070 - 8,120 km | Ilūkstes novads | Autoceļa posma atjaunošana (pārbūve) 12.06.2019- 09.10.2019. | SIA "Latgales Ceļdaris" | ūvdarbu vadītājs Aleksandrs Prokofjevs'; Būvuzraugs Imants Teibe | Ceļu trases uzmērīšana un nospraušana, mobilizācija, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums, asfalta seguma nofrēzēšana (~17 cm biezumā) | Divi luksofora posmi. Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min. |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|
| P73 Vecumnieki - Nereta - Subate | 57,560-65,100 km | Neretas novads | Seguma pārbūve/ 16.05.2018.- 19.07.2019. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" | Būvdarbu vadītājs – R. Kurēns; būvinženieris – J. Vasips. | Nogāžu planēšana, nobrauktuvju būvniecība, nomales izbūve, caurteku gala nostiprinājumi, apzaļumošana, nogāžāžu nostiprināšana, dilumkārtas izbūve. | Ātruma ierobežojums – 50 un 70 km/h. Viens līdz divi luksoforu posmi (vai satiksmes regulētāji). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min. |
| P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) * | 5,005-6,015 km | Jēkabpils pilsēta | Seguma pārbūve/ 10.12.2018.- 08.01.2020. | SIA "Ošukalns" | Būvdarbu vadītājs – A. Kusiņš. | Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, ceļa nogāžu un piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Slēgts krustojums ar Zaļo ielu, izbraukšana uz Zaļo ielu caur piegulošo teritoriju Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min. |
| P87 Bauska-Aizkraukle | 61,20-63,36 km | Ķeguma novads | Rekonstrukcija/ 23.04.2019.- 08.11.2019. | SIA "VIA" | Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons; būvinženieris – R. Šteinbergs. | Zemes darbi, rievsienu izbūve, segas nesaistīto kārtu izbūve, caurteku uzstādīšana | Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un divos posmos ar luksoforiem un vadstatņiem. Apbraucamais ceļš P87- LVM meža ceļš Mentas trase-LVM meža ceļš Briežu trase 3-Saules iela- Kalna iela Jaunjelgavā (~10,4km) Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min. |
| P93 Jelgava-Iecava | 3,270-8,940 km | Ozolnieku novads | Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 06.2019. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvuzraugs – S. Adrickis. | Apdares darbi. Barjeru izbūves darbi. Horizontālā marķējuma izbūve. Zīmju uzstādīšana | Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min. |
| P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža | 28,36-43,55 km | Tērvetes novads | Segas pārbūve/ 29.04.2019.- 30.06.2020. | PA "STRABAG & Igate" | Būvdarbu vadītājs – G. Puķe; būvuzraugs – .G. Millere. | Esošā ceļa seguma planēšana, frēzētā asfalta demontāža, ierakuma izstrāde, salizturīgās kārtas būvniecība. | Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Seši luksofora posmi. Platuma ierob. - 3,2m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~45 min. |
| P100 Jelgava - Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojums Ozolniekos | 4,74-5,17 km | Ozolnieki, Ozolnieku novads | Krustojuma pārbūve/ 09.05.2019.- 16.08.2019. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" | Būvdarbu vadītājs – A. Doļegnovska; būvuzraugs / būvinženieris – E. Pauls. | Ietvju un ceļa konstrukciju izbūve, komunikāciju izbūve. | Ātruma ierobežojums 30 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~3 min. |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|
| P103 Dobeles - Bauska | 28,968-39,948 km | Jelgavas novads | Seguma atjaunošana/ 21.05.2019.- 01.09.2019. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" | Būvdarbu vadītājs – D. Loca; būvuzraugs/ būvinženieris – A. Briedis. | Grāvju rakšana, caurteku demontāža, seguma izlīdzinošā frēzēšana. Bedrīšu remonts un profila labošana. | Ātruma ierobežojums 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min. |
| P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi) | 55,68-60,80 km | Auces novads | Autoceļa pārbūve/ 30.04.2019.- 26.10.2019. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – A. Flugrāfs; būvinženieris - A. Kreilis; būvuzraugs – E. Beļavskis. | Zemes darbi, asfalta seguma demontāža, ierakuma un uzbēruma būvniecība. Asfalta seguma frēzēšana. Minerālmateriāla iestrāde un reciklēšanas darbi. | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min. |
| P109 Kandava - Saldus | 37,21-47,77 km | Brocēnu novads | Seguma atjaunošana/ 23.04.2019.- 06.07.2019. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs – V. Tihonovs. | Profila labošana ar asfaltu un nomaļu uzpildīšana. | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens posms ar satiksmes regulētājiem Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min. |
| P111 Ventpils (Leči) - Grobiņa | 43,200-63,00 km | Pāvilostas novads | Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 01.08.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvuzraugs/ būvinženieris - E. Simsons. | Nogāžu nostiprināšana un apzaļumošana (km 43,10 - km 47,10), asfalta seguma nojaukšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu kārtas būvniecība, karstā asfalta būvniecība, apzaļumošana, reeklēšana (km 47,10 -km 58,92), zemes klātnes ierakuma būvniecība, seguma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, reciklēšana, nogāžu nostiprināšana un apzaļumošana (km 58,92,- km 63,00) | Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Astoņi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~70 min. |
| P119 Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne | 16,440-39,826 km | Kuldīgas, Alsungas un Ventpils novads | Seguma atjaunošana/ 15.04.2019.- 01.09.2019. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs /būvinženieris - P. Alknis. | Betona apmaļu uzstādīšana, iesēdumu remonts ar asfaltbetonu, karstā asfalta profila labošana | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~40 min. |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---|------------------------|--|--|--|
| P121 Tukums-Kuldīga | km 63,000-75,490 | Kuldīgas novads | Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums-Kuldīga posma km 63,000-75,490 seguma atjaunošana 03.06.2019. - 25.07.2019. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs Andris Gūtmanis Būvinženieris/būvuzraugs Edgars Barons. | Ceļa trases piketāžas nospraušana. | Satiksmi regulē ceļazīmes, ātruma ierobežojums būvobjektā 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. |
| P123 Zlēkas - Ugāle | 1,28 km | Ventspils novads | Tilta atjaunošana / 8.04.2019.- 14.10.2019. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs; būvuzraugs / būvinženieris - G.Ozols. | Laiduma konstrukcijasbrauktuves un apakšējās daļas apstrāde ar smilšu strūklu;betona iestrāde (izlīdzinošā kārtā),tērauda ietves konstrukcijas montāža. Uzbēruma nogāzes paplašinājuma būve.Dilumkārtā un hidroizolācija (Betona virsmas sagatavošana un gruntējuma uzklāšana pirms līmētās hidroizolācijas izbūves) | Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,0 m. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min. |
| P130 Līgas - Kandava - Veģi | 13,950-15,300 km | Talsu novads | Seguma rekonstrukcija / | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis. | Darbi objektā nenotiek. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. |
| P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka | 44,753-51,900 km | Mērsrags nov. | Seguma atjaunošana/ 20.05.2019.- 19.07.2019. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - E. Brūveris; būvinženieris/ būvuzraugs - A. Drengers. | Karstā asfalta profila labošana nobrauktuves, autobusu pieturvietu paplašinājumos, Pasažieru platformas ar asfaltbetona seguma būvniecība. Nomaļu uzpildīšana. | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 15 min. |
| V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi | 0,000 - 7,245 | Mazsalacas novads | Seguma atjaunošana/ 03.06.2019. - 12.07.2019. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs: Sandis Ruža Būvinženieris; /būvuzraugs - Andrejs Linde | Virsmas apstrāde | Ātruma ierobežojumi 70 km/h un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 13 min. |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|
| V173 Virķēni - Meizakila | 14,323-22,379 km | Rūjienas novads | Seguma atjaunošana/ 12.11.2018.- 24.06.2019. | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs – A. Rocis, būvuzraugs/ būvīženieris - J.Takeris. | Grāvju tīrīšana, caurteku iebūve, seguma atjaunošana, caurteku tīrīšana, autobusu pieturvietu platformu būve. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min. |
| V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne | 8,400 km | Amatas novads | Amatas tilta atjaunošana/ 20.02.2019.- 12.11.2019. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – D. Cunsks, būvuzraugs/ būvīženieris - J. Gruduls. | Sagatavošanas darbi(sausas būvbedres nodrošināšana zem tilta konstrukcijas), zemes darbi. | Ātruma ierobežojums 50 km/h.Slēgtā satiksme tiltam pāri Amatas upei. Organizēts apbraucamais ceļš caur Kārkļiem pa autoceļu Cēsis–Kārļi–Ieriķi (V291) un Vidzemes šoseju. (A2). |
| V300 Drusti-Dzērbene-Skujene | V300, 21,80 kilometrs | Vecpiebalgas novads | Meļļupes caurtekas autoceļā V300 Drusti- Dzērbene-Skujene 21,80 km pārbūve 165 dienu laikā no 12.06.2019. | SIA "8. CBR" | Būvdarbu vadītājs objektā Kaspars Kalniņš, būvuzraugs Edgars Sturme | Mobilizācija.Satiksmes organizācija. Sagatavošanās darbi. Esošo konstrukciju nojaukšana. | No 18.06. ceļš V300 21,80 km būs slēgts, pa apbraucamo ceļu satiksmei regulēs ceļa zīmes. I Organizēts apbraucamais ceļš caur autoceļiem P3, V309, P30 caur Taureni. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| V386 Alūksne-Ziemeļi-Veclaicene | 8,800 km | Alūksnes novads | Vaidavas tilta pārbūve/ 02.05.2019.- 30.11.2019. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs K. Kalniņš – būvuzraugs/ būvinženieris – K. Plakhins. | Sagatavošanās darbi pāļu dzišanai, apbraucamo ceļu uzturēšana | Slēgta satiksme pāri tiltam. Satiksme organizēta pa apbraucamajiem ceļiem gar Māriņkalnu (V383 un V384). |
| V996 Ogre - Viskāļi Koknese | 3,320-9,755 km | Ogres novads | Seguma atjaunošana/ 25.09.2018.- 15.06.2019. | SIA CBF "Binders" | Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvinženieris/ būvuzraugs – L. Straume. | C/z uzstādīšana, horizontālo marķējumu uzklāšana, atkritumu urnu uzstādīšana, zāles pļaušana. | Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforiem un vadstatņiem. Pēc Virsmas apstrādes izbūves saglabājas ātruma ierobežojums 50km/h līdz formēšanās laika beigām. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min. |
| V1028 Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža | 7,440–14,62 5 km | Bauskas novads | Autoceļa atjaunošana/ 01.05.2018.- 31.08.2019. | SIA "Union Asphalttechnik" | Būvdarbu vadītājs – S. Stravinskas; būvuzraugs – M. Balodis; būvinženieris - A. Kreilis. | Apzaļumošanas darbu veikšana, nogāžu planēšana, nobrauktuviņu izbūve un nomaļu uzpildīšana. | Ātruma ierobežojumi - 30, 50 un 70 km/h. Darba zonās reversīva kustība organizēta ar ceļa zīmēm. Masas ierobežojums 10 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------|--|--|--|
| V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs | 17,10 km | Jelgavas un Rundāles novads | Tilta pār Lieparu atjaunošana/ 100 dienas no 15.08.2019. | SIA "Katleri" | Būvdarbu vadītājs – A. Blanks; būvuzraugs – A. Tama. | Satiksmes organizēšana tilta pārbūves laikā. Veidņ ierīkošana .Stiegrošana . Balstu un pāju lokālu vietu bojātā betona virsmu nokalšana un virsmas sagatavošana. | Satiksmes pār tiltam slēgta. Satiksme tiek organizēta pa apbraucamo ceļu Pērnavieši - Jaunsvirlauka (V1002) un pašvaldības ceļu (mājas "Aizputņi "- mājas "Pujēkšļi"). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| V1101 Dobeles – Lestene - Tukums * | Uzvaras iela (no Brīvības ielas līdz AP SCO) | Dobeles pilsēta | Uzvaras ielas pārbūve/ 02.07.2018.- 30.11.2019. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons, būvuzraugs – R. Soks. | Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Salizturīgās kārtas un šķembu pamatu izbūve. Elektrotīklu izbūve. | Satiksmi organizē ceļazīmes un regulē luksofori divos posmos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| V1068 Ozolnieki–Brankas –Brankstūri * | Ozolnieku dzelzceļa stacija - A8 | Ozolnieku novads | Gājēju ceļiņa, auto novietņu izbūve/ 16.05.2019.- 08.07.2019. | SIA "Baltijas būve" | Būvdarbu vadītājs – R. Kuiva, būvuzraugs – V. Tihonovs. | Krūmu ciršana, uzbēruma un ierakuma izbūve. | Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Divos posmos satiksmes regulētāji, divos posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min. |
| V1187 Pievedceļš Pāvilstai | 0,000-3,058 | Pāvilstas novads | Seguma atjaunošana/ 15.05.2019.- 13.07.2019. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – A. Vīnakmens, būvuzraugs/ būvinženieris – A. Kronloks. | Caurtekas atjaunošana; caurteku tīrīšana, autobusu pieturu platformu izbūve, asfaltbetona seguma iesēdumu remonts. | Ātruma ierobežojumi 30 un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| V1432 Cēre – Pilsarājsi – Gobas | 1,500–2,250 km | Kandavas novads | Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019. | PA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava. | Darbi nenotiek | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| V1435 Līgas – Zentene – Rideji | 0,050–4,200 km | Kandavas novads | Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019. | PA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava. | Apzaļumošana, grāvju rakšana | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| V1447 Cēres apvedceļš | 0,000–4,750 km | Kandavas novads | Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019. | PA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava. | Caurteku galu apmūrēšana ar laukakmeni | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|---|------------------------|--|---|---|
| V1457 Annenieki - Jaunpils | 0,025–4,400 km | Jaunpils un Dobeles novads | Autoceļa pārbūve/ 15.04.2019.- 11.09.2019. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – K. Sikсна, būvinženieris - I. Tamane, būvuzraugs - A. Akimova. | Sagatavošanas darbi; zemes darbi; salizturīgās un drenējošās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, drenāžas tīklu būvniecība | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi un divos posmos satiksme tiek organizēta ar priekšrocības ceļa zīmes. Plātuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| V1457 Annenieki - Jaunpils | 7,51km | Jaunpils novads | Bikstupes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 12.11.2019. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs, būvinženieris/ būvuzraugs - K. Atauga. | Upes gultnes tīrīšana. Krasta balstu izbūve. | Tilts slēgts. Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5-7 min. |

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos