

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 31. maija līdz 2021. gada 6. jūnijam

| Autoceļš | Adrese, km | Administratīvā teritorija | Objekts / termiņš | Būvuzņēmējs | Atbildīgās personas (uzvārds, slodze) | Plānotie darbi | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā) |
|--|-------------------|---------------------------|--|-------------------|---|---|--|
| A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) | 0,00 - 13,850 km | Ādažu novads | Satiksmes drošības uzlabošana / 29.10.2020. - 09.07.2021. | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska. | Horizontālā apzīmējuma demontāža, horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbi. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) | 36,291- 48,106 km | Limbažu novads | Seguma atjaunošana / 27.05.2021. - 28.08.2021. | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs – K.Linde; būvuzraugs – A.Bukava. | Nospaušanas un uzmērīšanas darbi, asfaltbetona seguma frēzēšanas darbi, dažādi demontāžas darbi. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)* | 86,98 - 89,50 km | Salacgrīvas pilsēta | Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – A.Vēveris; būvuzraugs – J.Reiniks. | Ceļa segas būvniecība, kabeļu būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu posmi. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min. |
| A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) | 64,800 km | Līgatnes novads | Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 05.06.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls. | Nogāžu planēšana un nostiprināšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem. Asfaltbetona saistkārtas un virskārtas izbūve. Ceļa drošības barjeru uzstādīšana | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Sestdien un svētdien satiksme tiks nodrošināta pa abām satiksmes joslām bez luksoforu regulēšanas. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|--|---|
| A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) | 182,00 - 195,567 km | Apes novads, Alūksnes novads | Seguma atjaunošana / 28.09.2020. - 18.07.2021. | PA "VNV" | Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis. | Defektu labošana. | Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 1,60 - 4,30 km | Sējas novads | Gājēju – velosipēdistu ceļiņa ierīkošana / 21.09.2020. - 14.06.2021. | SIA "Roadeks" | Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss. | Apgaismojuma izbūve, asfaltbetona ieklāšana, barjeru izbūve, apzaļumošana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) | 9,260 – 65,220 km | Krimuldas novads Pārgaujas novads | Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021. | SIA "Limbažu Ceļi" | Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops. | Darbi pabeigti. | Bez satiksmes ierobežojumiem. |
| A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) km 20,300 | A4 / A6 pārvads / A6 kreisā brauktuve posmā no 22,850 - 23,050 km | Salaspils novads | Avārijas seku likvidēšanas darbi ceļa pārvadam / 10.05.2021. - 10.06.2021. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs. | Laiduma siju balstīšana, metāla konstrukciju montāža | Ātruma ierobežojums (uz a/c A6) - 50 km/h. Satiksme virzienā uz Rīgu pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums - 3.25 m. |
| A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) | 34,73 - 35,37 km | Babītes novads | Autobusu pieturas "Beberbeķi" pārbūve / 10.05.2021. - 23.06.2021. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – A.Keiselis. | Apgaismes kabeļu un balstu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, drenāžas izbūve, betona teknes izbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamatu izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Ir vienas brauktuves joslas sašaurinājums. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) | 129,33 – 132,60 km | Pļaviņu novads | Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021. | SIA "VIA" | Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Prieduls. | Zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecību, ceļa pārvada atjaunošana. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min. |
| A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) | 224,780 km | Daugavpils novads | Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – Z.Zviedris. | Rievota tērauda nespriegotā stiegrojuma montāža starpbalstiem. Plaisu injecēšana betonā. Stiegru enkurošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min. |
| A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) | 42,852 - 44,796 km | Iecavas novads, Iecava | Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 30.06.2021. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – R.Koops. | Betona teknes izbūve un tilta remontdarbi. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 1 luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 4,3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--|------------------------|---|--|---|
| A9 Rīga (Skulte) - Liepāja | 99,74 - 102,92 km | Saldus novads | Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 24.06.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis. | Uzmērīšana un nospraušana, betona apmaļu uzstādīšana, apgaismojuma uzstādīšana, drenāžas izbūve, ietves/veloceliņa būvniecība, asfalta kārtu izbūve, nogāžu planēšana, nobrauktuvju izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 1 luksoforu posms. Nepieciešamības gadījumā - satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) | 96,60 - 106,00 km | Rēzeknes novads | Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021. | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība, nogāžu planēšana, dažādi darbi pie tilta pār Rēzeknes upi, dažādi darbi pie tilta pār dzelzsceļu. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min. |
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 33,90 - 36,00 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021. | SIA "CEĻI UN TILTI" | Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns. | Asfalta dilumkārtas izbūve, nomaļu uzpildīšana, nobrauktuvju izbūve, pasažieru platformu izbūve, caurtekas tīrīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos, asfalta dilumkārtas izbūves darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min. |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|---|--|
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) | 46,91 - 47,725 km | Rēzeknes novads | Posma pārbūve / 30.07.2020. - 08.11.2021. | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min. |
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) | 53,40 - 55,97 km | Rēzeknes novads | Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, zemes klātnes izbūve, caurtekas izbūve, zemes klātnes pastiprināšana ar atgūtu salizturīgo materiālu, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Betona kolonnu izbūve ar režģojumu posmam. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min. |
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) | 55,97 - 57,80 km | Rēzeknes novads | Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, betona kolonnu izbūve. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no salizturīga materiāla. | Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min. |
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) | 57,80 - 59,13 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | Pasažieru platformu izbūve, grāvju tīrīšana grunti aizvedot. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min. |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|---|--|
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) | 59,13 - 61,26 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa. | | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min. |
| A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) | 73,19 - 81,25 km | Rēzeknes novads | Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 19.07.2021. | SIA "CEĻI UN TILTI" | Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, karstā asfalta iesēdumu remonts, karstā asfalta profila labošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos, asfalta izbūves darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža | 112,900 km | Daugavpils novads, Špoģu ciemats | Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 03.06.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons. | Bojāto drošības barjeru nomaiņa un sakārtošana, drošību barjeru sākuma un gala elementu atjaunošana, margu stiprinājumu atjaunošana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min. |
| P4 Rīga - Ērgļi | 43,362 - 49,950 km | Ogres novads | Seguma atjaunošana / 13.05.2021. - 09.06.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - U.Skolnieks. | Signālstabiņu demontāža un uzstādīšana, virsmas apstrāde. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms virsmas apstrādes darbu laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---|--|--|
| P8 Inciems - Sigulda - Ķegums | 8,30 - 12,50 km | Siguldas novads, Krimuldas novads | Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks. | Trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi, apauguma noņemšana, zemes klātnes izbūves darbi. | Divi luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 18 min. |
| P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile | 13,07 km | Siguldas novads, Allažu pagasts | Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021. | SIA "Būvinženieris" | Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts. | Stiegrojums laiduma konstrukcijas uzbetonējumam. Smilts piegāde un ieklāšana. | Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min. |
| P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile | 34,8 km | Ikšķiles novads | Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021. | SIA "Būvinženieris" | Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts. | Veidņi siju pastiprināšanai, stiegrojums brauktuves platnei, gala sienām un spārsienām. | No 20.05. līdz 30.06. Kravas automobiļiem pār tiltu braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min / kravas automobiļiem ~60 min |
| P12 Limbaži – Salacgrīva | 21,000 - 29,528 km | Limbažu novads | Seguma atjaunošana | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| P12 Limbaži – Salacgrīva | 42,173 - 44,317 km | Salacgrīvas novads | Seguma atjaunošana | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|---|---|
| P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi) | 20,700 - 28,854 km | Burtnieku novads | Seguma atjaunošana | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Bez satiksmes ierobežojumiem. |
| P18 Valmiera - Smiltene | 0,352 - 11,605 km | Kocēnu novads, Beverīnas novads | Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 13.06.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova. | Virsmas apstrāde, tilta margu atjaunošana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 posmos satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min. |
| P22 Valka-Rūjiena | 12,340-21,500 km | Valkas novads | Seguma atjaunošana | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs – A.Bells; būvuzraugs - R.Māsēns. | Būvdarbi pabeigti. | |
| P23 Valka – Vireši | 13,638 - 23,000 km | Valkas novads | Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021. | SIA "CTB" | Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns. | Ceļa profilēšana, signālstabiņu uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| P23 Valka – Vireši | 26,550 - 32,182 km | Valkas novads | Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 04.06.2021. | SIA "CTB" | Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns. | Ceļa profilēšana, signālstabiņu uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min. |
| P24 Smiltene – Valka | 15,33 km | Smiltenes novads | Vijas tilta pārbūve / 17.05.2021 - 22.10.2021 | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls. | Enkuru iebūve esošā tilta laiduma sijās. Darbi gala balstu zonā. Darba grīdas ierīkošana zemtilta zonā. | Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. |
| P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona | 11,600 - 14,920 km | Priekuļu novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 06.06.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova. | Virsmas apstrāde, pamatceļam. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|------------------------|---|---|---|
| P31 Ērgļi - Drabeši | 44,360 - 48,600 km | Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts | Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 10.06.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - A.Gabrāns. | Virsmas apstrāde. Defektu(izskalojumu) labošana. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā - vienā posmā satiksmes regulētāji, darba zonā platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min. |
| P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi) | 18,60 km | Balvu nov., Kubuļu pag. | Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 04.06.2021. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals. | Satiksmes organizācija. Kāpņu izbūve. Tilta laiduma apstrāde ar aizsargpārklājumu. Nomaļu izbūve. Barjeru uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min. |
| P36 Rēzekne - Gulbene | 39,200 km | Rēzeknes un Balvu novadi | Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 02.06.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons. | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība tilta brauktuves malās, hermētiskas šuves izbūve brauktuves malās, hermētiskas šuves (deformācijas šuves) izbūve virs balstiem, Ceļa horizontālo apz. uzklāšana | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min. |
| P36 Rēzekne – Gulbene | 65,480 – 86,690 km | Gulbenes novads | Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 09.06.2021. | SIA " 8 CBR " | Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis. | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min. |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|--|--------------------|---|--|---|
| P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene | 0,120 - 7,370 km | Pļaviņu novads | Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs. | Ierakuma un segas konstrukcijas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve, caurteku izbūve nobrauktuvēs, ceļa apmaļu izbūve. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |
| P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki | 0,050 - 7,200 km | Kārsavas novads | Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 18.06.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs – D.Sausais; būvuzraugs - E.Kiščenko. | Profila labošana ar karsto asfaltu. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P50 Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) | 6,50 km | Kārsavas novads | Rītupes tilta parbuve / 17.05.2021- 23.10.2021 | SIA "RĪGAS TILTI" | Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - J.Gruduls. | Grunts rakšana tilta galos un zem konusa nostiprinājumiem. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| P53 Duči - Limbaži | 18,35 - 26,15 km | Limbažu novads | Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021. | SIA "Limbažu ceļi" | Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš. | Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min. |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---|--|---|---|--|
| P55 Rēzekne - Dagda | 35,40 - 45,30 km | Dagdas novads | Seguma atjaunošana / 17.08.2020.- 06.06.2021. | SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests. | Virsmas apstrāde. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi* | 200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59 | Viļānu novads | Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021. | SIA "CEĻI UN TILTĪ" | Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks. | Tilta darbi, betona apmaļu izbūve, bruģakmens seguma izbūve. | Brīvības iela slēgta no Ceriņu ielas līdz Latgales ielai. Apbraucamai ceļš pa pagaidu tiltu. Satiksmes regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksoforu posmu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| P62 Krāslava – Preiļi – Madona | 60,95 - 70,78 km | Preiļu novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 22.06.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - S. Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa. | Plaisu aizpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu noņemšana, nomaļu uzpildīšana un nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min. |
| P63 Līvāni - Preiļi | 0,815 - 13,450 km | Līvānu novads | Seguma atjaunošana / 13.09.2020. - 13.06.2021. | PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon" | Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze. | Pasažieru platformas ar asfaltbetona segumu 4cm biezumā būvniecība, virsmas apstrāde, satiksmes organizācijas darbi. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---|--|--|
| P64 Višķi – Nīcgale | 0,000-4,000 km | Daugavpils novads | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 18.07.2021. | SIA "Latgales Ceļdaris" | Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs – J.Rasnačs. | Koku ciršana, celmu laušana vai nofrēzēšana, grāvju tīrīšana, nomaļu grunts uzauguma noņemšana. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) | 7,84 - 20,98 km | Daugavpils novads | Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko. | Lieko grunts noņemšana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |
| P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) | 21,00 - 27,10 km | Daugavpils novads | Segas pārbūve/ 10.08.2020. - 04.07.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takeris. | Sagatvošanās darbi, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grāvju tīrīšana. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Asfalta kārtu būvniecības laikā viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava | 19,07-24,09 km | Daugavpils un Krāslavas novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021.- 25.06.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - U. Uškauris ; būvuzraugs - J.Rasnačs. | Pasažieru platformas demontāža/būvniecība, pasažieru vai atpūtas solu demontāža, koku ciršana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, karstā asfalta iesēdumu remonts. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava | 19,43 km | Daugavpils novads | Caurtekas pārbūve / 01.06.2021. - 20.09.2021. | SIA "BŪVINŽENIERIS" | Būvdarbu vadītājs - Z. Zaņevskis; būvuzraugs - V.Cepurītis. | Koku un krūmu zāģēšana, nogāžu nostiprinājumu izbūves vietās. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---|-------------------------|--|---|---|
| P73 Vecumnieki – Nereta – Subate | 113,00 - 116,12 km | Ilūkstes novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 25.06.2021. | SIA "Latgales Ceļdaris" | Būvdarbu vadītājs - A.Petrovs; būvuzraugs - A.Miķelsons. | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min. |
| P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) | 11,54 – 17,00 km | Salas novads | Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš . | Asfaltbetona seguma nojaukšana. Šķembu pamata nojaukšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas būvniecība. Drenāžas sistēmas izbūve. Tilta pār Ziemeļsusēju pārbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min. |
| P78 Pļaviņas - Ērgļi | 16,31 - 28,80 km | Ērgļu novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 13.06.2021 | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - U.J.Skolnieks . | Virsmas apstrāde. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| P80 Tinūži - Koknese jaunu blakusceļu posmu izbūve | | Lielvārdes novads | Blakusceļu posmu izbūve / 17.05.2021. - 15.07.2021. | CBF SIA "BINDERS" | Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - I.Ivanovs . | Augu zemes noņemšana, zemes darbi, koku krūmu ciršana. | Bez satiksmes ierobežojumiem. |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|
| P86 Sērene - Kalnieši | 7,560 km | Jaunjelgavas novads | Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021. | SIA "Viadukts" | Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme. | Veidņi nogāžu nostiprinājumiem. Brauktuves plātnes sagatavošana hidroizolācijai. Līmētā hidroizolācija. | Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |
| P87 Bauska - Aizkraukle | 1,919-17,405 km | Bauskas novads | Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021-09.06.2021 | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu rajons | Būvdarbu vadītājs - I.Celītāns; būvuzraugs - J.Freibergs. | Ceļa signālstabiņu uzstādīšana | Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu. |
| P89 Ķekava - Skaistkalne | 35,070 – 47,050 km | Vecumnieku novads | Seguma atjaunošana / 31.05.2021. - 01.08.2021. | SIA "VIA" | Būvdarbu vadītājs - A.Korņivskis; būvuzraugs - R.Koops. | Caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |
| P92 Iecava - Stelpe | 18,800 - 24,643 km | Vecumnieku novads | Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021. | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe. | Nomaļu izbūve, barjeru uzstādīšana. Pie labvēlīgiem laikapstākļiem - asfaltbetona dilumkārtas izbūve. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona dilumkārtas iekļāšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min. |
| P94 Jelgava - Staļģene - Code | 1,281 - 17,300 km | Jelgavas un Ozolnieku novads | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021 | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - A.Kraujņš,; būvuzraugs - R.Koops. | Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana, plaisu aizpildīšana. | Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms asfaltbetona seguma frēzēšanas laikā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| P94 Jelgava - Staļģene - Code | 17,300 - 21,700 km | Ozolnieku novads | Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 28.05.2021. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" | Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs. | Būvdarbi pabeigti. | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|---|
| P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) | 7,91 km | Jelgavas novads | Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021. | AS "LNK Industries" | Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde. | Pagaidu ceļa nojaukšana. Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana un ceļa zīmju uzstādīšana. | Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Braukšanas joslas platums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min. |
| P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) | 12,346 - 19,939 km | Jelgavas novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 30.06.2021. | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs - J.Aiksnis; būvuzraugs - Ģ.Puķe. | Esošā asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfalta seguma savienojumu frēzēšana, plaisu aizpildīšana ar bitumenu, iesēdumu remonts asfalta segumā. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3-3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| P96 Pūri - Auce Grīvaiši | 0,000 – 11,970 km | Jelgavas novads, Dobeles novads | Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš. | Nogāžu nostiprināšanas, apdares un uzturēšanas darbi. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |
| P96 Pūri - Auce Grīvaiši | 47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km | Dobeles novads, Saldus novads | Seguma atjaunošana / 20.08.2020. - 31.05.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts. | Būvdarbi pabeigti. | |
| P97 (Jelgava-Dobeļe) | 8,055 - 24,138 km | Jelgavas novads un Dobeles novads | Seguma atjaunošana / 25.05.2021 - 03.08.2021. | AS "Ceļu pārvalde" | Būvdarbu vadītājs – L.Kancītis; būvuzraugs – Ģ.Puķe. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Līdz trim luksoforu posmiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|
| P103 Dobeles - Bauska | 19,300 - 28,950 km | Jelgavas novads | Seguma atjaunošana / 01.06.2021. - 08.06.2021 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans. | Mobilizācija, satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P103 Dobeles - Bauska | 48,900 - 58,272 km | Jelgavas un Rundāles novads | Seguma atjaunošana / 03.06.2021. - 10.06.2021 | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans. | Mobilizācija, satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min. |
| P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus | 58,50 – 59,38 km | Kuldīgas novads | Autoceļa pārbūve / 24.05.2021. - 01.06.2022. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. |
| P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus | 59,380- 70,280 km | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. |
| P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus | 75,92 - 81,64 km | Kuldīgas novads | Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 02.07.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – G.Millere. | Karstā asfalta nesaistītu minerālmateriālu virskārtaskārtas izbūve 12cm biezumā, betona apmales uzstādīšana nesaistītu minerālmateriālu apakškārtas būvniecība, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min. |
| P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa | 88,210- 93,435 km | Grobiņas novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021. | Sabiedrība "CA" | Būvdarbu vadītājs – A.Kraujņiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis. | Grāvju un caurteku tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem. | Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min. |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--|------------------------|--|---|--|
| P113 Grobiņa - Bārta - Rucava | 47,347-50,824 km | Grobiņas novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021 - 10.07.2021. | Sabiedrība "CA" | Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs – G.Lasmanis. | Grāvju tīrīšana, iesēdumu remonts, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, koku un krūmu ciršana, caurteku tīrīšana un izbūve nobrauktuvēs. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte | 2,33 – 6,84 km | Kuldīgas novads | Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021. | SIA "VIA" | Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Kreilis. | Liekās grunts noņemšana, aukstā pārstrāde. Zemes klātnes ierakuma, salizturīgās kārtas un šķembu virskārtas un apakškārtas būvniecība. Drenāžas, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. AS "Sadales tīkls" tīklu pārbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi luksoforu posmi, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| P118 Kuldīgas apvedceļš | 3,190-6,755 km | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.10.2021. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. |
| P118 Kuldīgas apvedceļš | 6,98 – 8,05 km | Kuldīgas novads | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.06.2022. | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs – J.Osipovs; būvuzraugs – L.Eglīte. | | Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|------------------------|---|---|---|
| P121 Tukums - Kuldīga | 4,66 - 17,63 km | Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads | Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 13.11.2021. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka. | Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min. |
| P130 Līgas - Kandava - Veģi | 13,950 - 15,300 km | Talsu novads | Seguma rekonstrukcija | SIA "Saldus ceļinieks" | Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis. | Darbi objektā nenotiek. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. |
| P131 Tukums - Ķesterciems - Mēsrags - Kolka | 53,51 km | Mēsraga novads | Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021. | SIA "8 CBR" | Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga. | Enkuru urbšana, stiegrošana, sausas būvbedres izveide, veidņu uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Ceļa platums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min. |
| V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava | 0,000-1,938 km | Ķekavas novads | Seguma atjaunošana / 27.07.2020 - 06.06.2021 | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs - A.Teteris; būvuzraugs - D.Zauers. | Virsmas apstrādes defektu remonts. | Viens luksoforu posms virsmas apstrādes darbu laikā. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min. |
| V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca - Vilzēni - Dikļi | 7,24-17,44 km | Mazsalacas novads | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 19.07.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - M.Garklāvs; būvuzraugs - A.Linde. | Asfaltu iesēdumu remonts. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min. |
| V843 Barkava – Lubāna | 0,00-25,30 km | Madonas novads | Seguma atjaunošana / 17.05.2021. - 15.07.2021. | CBF SIA "Binders" | Būvdarbu vadītājs - S.Ruža; būvuzraugs - V.Pozniševa. | Grāvju tīrīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 22 min. |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|-------------------|--|---|---|
| V1071 Mežciems- Stalģene-Stūrīši | 13,670 - 16,680 km | Jelgavas novads | Seguma atjaunošana / 24.05.2021. - 01.09.2021 | AS "A.C.B." | Būvdarbu vadītājs - A.Kraujiņš,; būvuzraugs - R.Koops. | Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana. | Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min. |
| V1162 Saldus – Kūdras | 0,00 – 8,20 km | Saldus novads | Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021. | SIA "VIA" | Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks- Riekstiņš. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība, caurteku uzstādīšana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksoforu posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min. |
| V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža | 12,25 km | Nīgrandes pagasts, Saldus novads | Loses tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021. | SIA "Rīgas tilti" | Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols. | Karstā asfalta pamatkārtas un dilumkārtas ieklāšana tilta pieejās un uz tilta. | Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem (3.8 km garumā). Būvobjekta apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 10 min. |
| V1222 Nīca- Otaņķi-Grobiņa | 1,40 km | Nīcas novads | Bārtas tilta seguma atjaunošana / 26.05.2021. - 14.06.2021. | SIA "A-Land" | Būvdarbu vadītājs - J.Jākobsons; būvuzraugs - A.Kronlaks. | Satiksmes porganizācija. Mērniecības darbi, asfaltbetona seguma frēžēšana, asfaltbetona ieklāšana, ūdens notekcauruļu atjaunošana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min. |
| V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags | 48,930 - 49,420 km | Mērsraga novads | Posma pārbūve / 07.04.2021. - 25.05.2021. | SIA "STRABAG" | Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons. | Būvdarbi pabeigti. | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|
| V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti | 25,100 km | Tukuma novads | Rojas tilta drošības barjeru atjaunošana / 17.05.2021. - 05.07.2021. | SIA "Tilts" | Būvdarbu vadītājs - V.Šaporenko; būvuzraugs - R.Akimovs. | Betona kopšana. | Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ir sašaurinājums uz vienu joslu. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min. |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos