

Nedēļas atskaites par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Administratīvā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)								
	Vietas numurs	Platums			Vispārīgi (štruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība				Apraucaamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta skērsrošas laiks, min.	Būvdarbu figūras numurs	Līguma izpildes termiņš	Būvsezonu sāktermiņš (īkai pārējām būvobjektām)	Būvdarbu figūras cena, Eur	Būvdarbu faktiskā izpilde	Aktuālas problēmas būvobjektā	Būvobjekta atbildīgais persona (Uzvārds, tīr. nr.)			
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robež (Veclāciena)	77.240	88.100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	12.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būju profesionālā uzraudzība”	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi Lejasspīdī zonā 50 km/h un 70km/h un luksoforu	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	LVC2023/2.1/AC/259	270	TP sākums _____, TP beigas _____	12898422,00	40,00%	Nav	Nav	VSIA „Latvijas Valsts ceļi” projekta vadītājs Vīnits Burgmanis, tīr. Nr. 29225891; SIA „ACBR” Atbildīgais darbu vadītājs Sergejs Veļkanovs tīr. Nr. 26339135; atbildīgais par satiksmes organizēšanu, SIC kontaktpersona Darbu vadītājs Ļauris Rubins, tīr. Nr. 29263594 SIA „Būju profesionālā uzraudzība” būvuzraugs Juris Elekss, tīr. Nr. 27941286
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saukaite)	20,3	20,3	Cēsu novads	Ceļa pārvada atjaunošana	15.04.2024	02.08.2024	SIA „Kateri”	SIA „Būju profesionālā uzraudzība”	Pārvada ietju demontāža, aju remonts.	Uz pārvada A4 sašaurinātā brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas sašaurinātās braukšanas jostas ar min. platumu 3,25 m katrā. Augstuma ierobežojumu nav.	Uz pārvada ar priekšrocības zīmēm	Nav	Uz pārvada A4 sašaurinātā brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas braukšanas jostas katrā virzienā ar min. platumu 3,25 m katrā. Augstuma ierobežojumu nav.	2	LVC2024/2.2/AC/86	110		229988,00		Nav	Nav	LVC līguma vadītājs Toms Galejs, 26109257 Būvdarbu vadītājs Andris Blanks, 29233182 Būvuzraugs Andris Rozītis, 29426124
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte)	38.200	40.825	Mārupes novads	Pārbove	28.08.2023.	20.08.2024	SIA „Vianova”	SIA „Ceļu inženieri”	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	LVC2023/3.1/AC/441	210 dienas	17.11.2023. līdz 15.04.2023.	6636126,51	9	Nav	Nav	V.Gertners, 26300550 - LVC Projektu vadītājs S.Zwainis, 26453877 - Atbildīgais būvdarbu vadītājs N.Hāns, 29107619 - Būvuzraugs
A11 Liepāja - Līvūnu robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Velocelņa izbūve gar a/c A11 Liepāja - Līvūnu robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA „CTB”	SIA „Ceļu inženieri”	Koku un krūmu ciršana, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstājiem. Tiek norobežota viena joslā un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums darba zonā - 3,50 m	10	LVC2023/3.3/AC/681	150 dienas	Nav	1891743,64	0	Nav	Nav	Atbildīgais būvuzraugs/būvzinieris: Girts Lasmanis (mob.29495499); Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Jānis Zīngis (mob.26878486); LVC projekta vadītājs Jānis Svarens (mob.29493792). Atbildīgais par satiksmes organizāciju objekta: Jānis Zīngis (mob.26878486)
P10 Inčukalna - Ropaži - Ikdāle	26.205	35.270	Ogres novads	Pārbove	15.04.2024.	10.11.2024	CBF SIA „Binders”	SIA „Būju profesionālā uzraudzība”	Asfalta seguma notīrēšanas, konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi.	Nav	Nav	40	LVC2024/3.1/AC/56	210		5949785,89 EUR	0	NAV	NAV	LVC Projektu vadītājs Andris Brohauzs 29621319 Būvzinieris Jānis Vaspijs 29329419 Būvuzraugs Girts Priekulis 29448107 Atbildīgais būvdarbu vadītājs Kārlis Linde 26399013
P11 Kocēni - Limbaži - Tāja	27.760	33,068	Limbažu novads	Pārbove	07.09.2023.	27.07.2024	SIA „Limbažu ceļi”	SIA „Firma L4”	Grāvju rakšana, Caurteku izbūve, apmaņu izbūve, Asfalta seguma demontāža, Grunts apmaiņa, Pasīpīnātā saturīgā slāņa izbūve, Reclikāta pamata nesolāte apakšējās izbūve, asfalta apakšējās izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3,5m (platums)	40	LVC2023/3.1/ANM505	210	10.11.2023 - 01.04.2024	3850777,00	40	Papildus grunts apmaiņa.	Nav	Būvzinieris: Jurģis Mečulis, SIA "Firma L4", 28384008. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Edgars Krišmāns, 26308191 Atbildīgais par satiksmes organizāciju: Ingars Duplinskis, 22006225 LVC projekta vadītājs: Gunta Kikse, 29365585
P14 Umurga - Cēsis - Līvī	21.99	34.92	Cēsu novads	Pārbove	09.05.2023.	15.08.2024	SIA „ACBR”	AS“Ceļuprojekts”	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15	LVC2023/3.1/ANM191	300	TP sākums _____, TP beigas _____	844882,66	0,58	Nav	Nav	VSIA „Latvijas Valsts ceļi” projekta vadītājs Vīnits Burgmanis, tīr. Nr. 29225891; SIA „ACBR” Atbildīgais darbu vadītājs Daniels Šausais, atbildīgais par satiksmes organizēšanu, SIC kontaktpersona Projektu vadītājs Aids Šaiciņš tīr. Nr. 26339876 Būvzinieris Reins Škapars, tīr. Nr. 29149473; Būvuzraugs Didijs Conkas tīr. Nr. 29278962
P14 Umurga - Cēsis - Līvī	39.700	40.950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	30.05.2024	SIA „ACBR”	AS“Ceļuprojekts”	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	2	LVC2023/3.3/AC/345	90	TP sākums _____, TP beigas _____	429007,17	0,6	Nav	Nav	VSIA „Latvijas Valsts ceļi” projekta vadītājs Didijs Zvirbulis, tīr. Nr. 29354093; SIA „ACBR” Atbildīgais darbu vadītājs Ramonds Daugulis, atbildīgais par satiksmes organizēšanu, SIC kontaktpersona Projektu vadītājs Aids Šaiciņš tīr. Nr. 26339876 Būvzinieris, Būvuzraugs Ivo Plass tīr. Nr. 29447044
P23 Vaika - Vīrieti	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbove	17.04.2023	15.05.2024	SIA „Tils”	SIA „Būju profesionālā uzraudzība”	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Satiksmes pār tilta slēgta	Nav	r, pa a/c P24 Smiltene-Vaika un a/c V261 Lipīši-Spicārdis	Nav	25	LVC2023/2.2/AC/115	220	Nav		75	Nav	Nav	Atbildīgais būvdarbu vadītājs SIA "Tils" Sergejs Šabrovs (tel.26305 594) Būvuzraugs Alts Valters (tel. 29476793), LVC Projekta vadītājs Uldis Durūns (tel. 26333235).
P23 Vaika - Vīrieti	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbove	17.04.2023	15.05.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būju profesionālā uzraudzība”	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ceļa zīmes, luksofors, vadstāj atbilstoši SO-1 Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3	LVC2023/2.2/AC/115	220	Nav	903425,65	70	Nav	Nav	Atbildīgais būvdarbu vadītājs SIA "Tils" Sergejs Šabrovs (tel.26305 594) Būvuzraugs Alts Valters (tel. 29476793), LVC Projekta vadītājs Uldis Durūns (tel. 26333235).
P24 Smiltene - Vaika	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Firma L4”	Satiksmes organizācija. Trases nosprašana. Augu zemes noņemšana. Zemes klānes izbūve. Krūmu koku zāģēšana. Siltumapgādes sistēmas izbūve. Caurteku izbūve. Siltumapgādes sistēmas izbūve. Kamaldzijas dzelzsbetona caurtekas izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 un 70 km/h. Satiksmes organizācija ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstājiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	LVC2024/3.1/AC/37	180	TP sākums _____, TP beigas _____	408888,88	0	Nav	Nav	VSIA „Latvijas Valsts ceļi” projekta vadītājs Gunta Kikse, tīr. Nr. 29365585; SIA „ACBR” Atbildīgais darbu vadītājs Aids Šaiciņš tīr. Nr. 26339876; SIA „Firma L4” būvuzraugs J.Sandris Adriciks, tīr. Nr. 29143388
P47 Balvi-Kapone	11,40	11,40	Balvu novads	Vārnaines tilta drošības barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2023.	SIA „RĪGAS TILT”	SIA „Būju profesionālā uzraudzība”	Drošības barjeru nomaiņa.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	Līguma Nr. LVC2023/2.2/AC/621	84	Nav	407206,77	10,00%	Nav	Nav	VSIA „Latvijas Valsts ceļi” projekta vadītājs Aids Kononovs, 26398797; SIA „VIA” Atbildīgais būvdarbu vadītājs Ivars Vēmanis tel. 26537018; SIA „Būju profesionālā uzraudzība” Būvzinieris/Atbildīgais ceļu būvuzraugs Ervīns Ruziņš 22487525
P72 Rikate (Virsaļi) - Bebrene - Birži	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbove	15.04.2024.	02.07.2025	SIA „SC GRUPA”	SIA „Firma L4”	Sagatavošanās darbi. Uzstādīšana nosprašana. Demontāžas darbi. Krūmu zāģēšana. Apsauguma noņemšana. Ierakuma rakšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m.	20	LVC2024/3.1/ANM6	280				Nav	Nav	LVC projektu vadītājs J.Kondrovs 2788793 Būvdarbu vadītājs O.Šteinis, 29416327 Būvuzraugs S. Feldmanis, 20019657
P77 Ventspils - Dundaga	7,38	13,53	Ventspils novads	Pārbove	16.04.2024.	12.10.2024	SIA „SC GRUPA”	SIA „Būju profesionālā uzraudzība”	Sagatavošanās darbi. Augu zemes noņemšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksmes organizācija ar ceļa zīmēm, vadstājiem.	Nav	Nav	Platums 6,5 m	15	LVC2023/3.1/ANM699	180		2696633,42	0,30%	Nav	Nav	LVC līguma vadītājs V.Gertners, 26300550 Būvdarbu vadītājs J.Ospovs, 28312811 Būvuzraugs A.Mišelsons, 28672420

P03 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un velosceļa pārbīve	21.08.23.	21.05.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Grāvju tīrīšana un rakšana, Apzāļošanas, Odēns novadīšanas uzstādīšana; Nepasīrinātās salūrturīgās kārtas būvniecība; Nesalūrtu mineralizētu pamata nosedās kārtas būvniecība; Dabīgā aļūnena brūna seguma būvniecība; Ceļa apgaismojuma ierīkošana; Lietus ūdens novadīšanas sistēmas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,m (pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla stieģlāna gadījumā), augstums 5,0m.	10	LVC2023/3.3/AC/443	100	nav	778321,11	Nav	VSIA LVC Projekta vadītājs: Jūlija Ivanova, L28381880. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Māris Reimats, L26516150. Būvdarbu vadītājs: SIA "IngWay", būvdarbu vadītājs: Raimonds, L28472213. Autoruzraudzības veicējs: "Firma L4", autoruzraugs Linda Apelle	
P103 Dobeles - Bauka	39,985	40,88	Dobele novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	15.05.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	LVC2023/3.3/AC/511	80		372666,93	0%	Būvzinieris (būvdarbu): Edgars Pauls, tel. 29627570. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Renārs Avotiņš, tel. 28110478. Būvdarbu vadītājs: Jūlija Ivanova, tel. 28381880.	
P107 Skrunda – Ezere	21,43	21,43	Saldus novads	Zaņas tilta jaunbūve	15.04.2024.	14.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede inseneri”	Saikmes organizēšana būvniecības laikā. Teritorijas atpazīšana no kļūmēm Koku zāģēšana ar celmu frāzēšanu. Būvbedres rakšana caurdurēs veikšanai	no 29.04.2024. pār tilta kustība būs slēgta. Saikme noteiks pa abpusējo ceļu	Nav	Nav	Nav	10	LVC2024/3.2/AC/116	185	nav plānots tehnoloģiskais pārtraukums	151849,85	0%	projekta vadītājs Algars Geide 26346667 ; būvzinieris - Gaitis Ozols L28346857; atbildīgais būvdarbu vadītājs - Edgars Kraskovics L28 696 537	
P109 Kandava – Saldus	14,033	28,637	Tukuma novads	Autoceļa pārbīve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Biju profesionālā uzraudzība"	Saikmes organizēšana būvniecības laikā, grāvju rakšana, augu zemes novemšana, zemes klānes ierakuma būvniecība. Vīļes nesapjātas grunts noņemšana ar transportēšanu uz atbērni ar poma acibēšana ar salūrturīgu smilti, nepasīrinātās salūrturīgās kārtas izbūve, caurteku un drenāžas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	4 luksiforu posmi	Nav	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	30-35	Nr. LVC2023/3.1/ANM/717	270 dienas		6258468,37	-	Nav	Atbildīgais būvdarbu vadītājs SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" Māris Reimats (tel.26516150); Atbildīgais par shēmām Keapans Jēka (tel.20485150) SIA "Biju profesionālā uzraudzība" būvzinieris Armands Kreilis (m.1.26545882); LVC Projekta vadītājs Jānis Svarens (m.1.29463792)
P117 Skrunda – Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbīve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Demontāžas darbi, konstruktīvo kārtu, ierakuma un izbēruma izbūve, šķērņu virsma un asfalta apakškārtas iekārtāšana, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h.	3 luksiforu posmi	Nav	Platums 3,5m	30	LVC2023/3.1/ANM/400	180	No 2023.gada 13.novembra līdz 2024.gada 05. maijam	2447812,24	28,40%	LVC līguma vadītājs J. Svarens, 29463792. Atbildīgais būvdarbu vadītājs M. Mīkšons, 26344586; Būvdarbu vadītājs J. Tālerts, 29211711;	
P121 Tukums - Kuldīga	26,601	27,450	Tukuma novads	Tilta pārbīve / Ceļa rekonstrukcija / Saikmes organizēšanas uzdevumi /	21.03.2024.	16.10.2024.	PA „Būvzinieris V3"	PA "BPUšingWay"	Urbpilu izbūve, ierakuma izbūve.	Autotransporta satiksmes pār tilta slēgta. Saikme tiek novirzīta uz apbraucamo ceļu. Gājēju kustība pa pagaidu gājēju tiltu.	Nav	ī, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	Nr.LVC2024/3.2/AC/59	210		1483728,77	0,00%	Nav	LVC projekta vadītājs J. Svarens, 29463792. Būvdarbu vadītājs Z. Zareņevičs, 26104229. Būvdarbu līniju būvdarbiem A. Čaštrīns, 26363463	
P124 Ventpils - Kolka	0,000	9,930	Ventpils novads	Pārbīve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Biju profesionālā uzraudzība"	Zemes klānes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Saikme organizēta ar ceļa zīmēm, vadītājiem un luksiforiem.	5 luksiforu posmi.	Nav	Platums 3,5 m	45	LVC2023/3.1/ANM/648	250		4405991,36	3,40%	LVC līguma vadītājs V. Gertners, 26300550. Būvdarbu vadītājs M. Mīkšons, 26344586. Būvdarbu vadītājs J. Brūklis, 26785598	
V396 Vētraie-Maļiena-Kalnāji-Sprīdīši	7,200	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	10	LVC2023/2.1/AC/407	30	Nav	66824,05	30	Nav	LVC līguma vadītājs VI. Novokrečēns, 28636033. Būvdarbu vadītājs J. Dupurs, 26122208. Būvdarbu vadītājs R. Kučāns, 29634413
V399 Mārupes-Beja-Karīši	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	10	LVC2023/2.1/AC/407	30	Nav	81152,83	30	Nav	LVC līguma vadītājs VI. Novokrečēns, 28636033. Būvdarbu vadītājs J. Dupurs, 26122208. Būvdarbu vadītājs R. Kučāns, 29634413
V410 Gūbene – Zeltīši	0,996	8,099	Gūbenes novads	Seguma atjaunošana	12.04.2024.	26.05.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku izbūve, šķērņu pamata būvniecība, profila labošana.	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	1 luksiforu posms, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	5,5m (platums)	20	LVC2024/2.1/AC/98	45		902294,62	5	Būvzinieris: Toms Liepiņš AS "Ceļuprojekts" 29202211. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Edgars Kreimāns, 28308191. Atbildīgais par satiksmes organizāciju: Elvīns Bukāns 26167676. LVC projekta vadītājs: Vladimirs Novokrečēns, 28636033.	
V545 Laučeri - Vecsalabada - Šķaune	6,930	6,930	Ludzas novads	Izstrāde tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTĀ"	SIA "Biju profesionālā uzraudzība"	Demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 40 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,00 m	1	Līgums Nr. LVC2023/2.2/AC/621	84	Nav	407206,77	10	Nav	VSIA "Latvijas Valsts ceļi" projekta vadītājs Aids Kononovs, 26396787; SIA "VIA" Atbildīgais būvdarbu vadītājs Ivars Vēmanis tel. 26537018; SIA "Biju profesionālā uzraudzība" Būvzinieris/Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs: Elvīns Rūdolfs 22487825
V592 Varakļāni - Nagļi - Žogoti	19,600	19,600	Rēzeknes novads	Rēzeknes tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTĀ"	SIA "Biju profesionālā uzraudzība"	Demontāžas darbi. Veidņu un slieģojuma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksiforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	Līgums Nr. LVC2023/2.2/AC/621	84	Nav	407206,77	10	Nav	VSIA "Latvijas Valsts ceļi" projekta vadītājs Aids Kononovs, 26396787; SIA "VIA" Atbildīgais būvdarbu vadītājs Ivars Vēmanis tel. 26537018; SIA "Biju profesionālā uzraudzība" Būvzinieris/Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs: Elvīns Rūdolfs 22487825
V678 Likāne – Kalupe – Vecārkava – Rūzīpe	27,740	27,740	Preiļu novads	Dubūnu tilta līstes margu bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTĀ"	SIA "Biju profesionālā uzraudzība"	Margu un drošības barjeru apkošana, regulēšana un noņemšana.	Saikme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadītājiem.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	Līgums Nr. LVC2023/2.2/AC/621	84	Nav	407206,77	0,1	Nav	VSIA "Latvijas Valsts ceļi" projekta vadītājs Aids Kononovs, 26396787; SIA "VIA" Atbildīgais būvdarbu vadītājs Ivars Vēmanis tel. 26537018; SIA "Biju profesionālā uzraudzība" Būvzinieris/Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs: Elvīns Rūdolfs 22487825
V841 Madona – (Lazdona) – Ļaudona – Jēkabpils	37,000	45,180	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.04.2024.	17.06.2024	PA "Roadteks un Ošukains"	SIA ACM Projekts	Celmu raušana, grāvju tīrīšana, iekārtumu remonts, profila labošana ar asfaltbetonu.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Saikme organizēta ar ceļa zīmēm.	1 luksiforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20	LĪGUMS LVC2024/2.1/AC/48	70	Nav	1057536,76	5	Nav	VSIA "Latvijas Valsts ceļi" projekta vadītājs Larisa Rūkmāne, lnr. 26388026; PA "Roadteks un Ošukains" atbildīgais būvdarbu vadītājs Andris Kairiņš, L28538854. Būvzinieris/Būvdarbu vadītājs: Elvīns Rūdolfs 22487825
V903 Mānīki – Gaigalīši	22,933	22,977	Madonas novads	Maisīnu kanāla tilta atjaunošana	15.04.2024.	01.06.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede inseneri”	Konstrukciju remonts ar remonējamo. Nerodījaola tīrauda līseņa piegāde un montāža.	Tilta brauktuves platums min. 3,5 metri. Ātruma ierobežojums 40-60km/h. Saikme tiek regulēta ar priekšrocības ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 3,5m	1	LĪGUMA LVC2023/2.2/AC/649	50 dienas		105120,2	10	Nav	LVC projekta vadītājs Toms Gaļģis, tel. 26102257. Būvdarbu vadītājs Ivars Vēmanis, tel. 26537018. Būvdarbu vadītājs Elīna Smalka, tel. 28389911.
V920 Koknese – Vērene - Mediāna - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbīve	11.09.2023.	22.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Biju profesionālā uzraudzība"	Grāvju rakšana, demontāžas darbi, drenāžas tīklu būvniecība, ierakuma izbēruma būvniecība	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	2 luksiforu posmi	Nav	Platums 3,00m., augstums 5,0m.	25	LVC2023/3.1/ANM/477	210		2789479,97	0,2	NAV	LVC projekta vadītājs Māris Spīlis, lnr. 29211687. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Sandis Ruža, lnr. 26534577; Būvdarbu vadītājs: Māris Bekēde, lnr. 27029767
V1054 Dimzas-Vircava-Vairags	2,947	6,463	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024.	SIA "VLAKON"	PA "BPUšingWay"	Pļāsu atzīdēšana ar bitumenu, bedrīšu remonts, iekārtumu remonts, asfalta seguma profila labošana	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	ī (asfaltēšanas darbu laikā atvērtā satiksmes satiksmes tīkla organizēta vienā braukšanas joslā ar luksiforiem)	Nav	Platums 6,0m.	15-20	LVC2024/2.1/AC/77	60 dienas	EUR	567 138,73	0		LVC līguma vadītājs: Dainis Ādolfs. Būvdarbu vadītājs: Rihards Lubarskis 27432725. Būvdarbu vadītājs: Roberts Baltodis 28665024.

V1058 Eriķi-Sidrabe-Tīti	14.030	17.220	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024.	SIA "VLAKON"	PA "BPUŠingWay"	Caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana, koku un krūmu zāģēšana, bedrīšu remonts, plāsu aiziešana ar bitumenu, iedziedumu remonts, asfalta profila labošana	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	I (asfaltēšanas darbu laikā atsevišķos posmos satiksme tiks organizēta vienā braukšanas joslā ar luksoforiem)	Nav	Platums 6,0m.	15-20	LVC2024/2.1/AC/77	60 dienas	EUR 532 538,51	0	LVC līguma vadītājs: Danis Ābolka Būvdarbu vadītājs: Rihards Lubarskis 27432725 Būvuzraugs: Roberts Baltodis 29883524		
V1071 Mežciems – Stājiena – Sīrtiņi	3.920	3.920	Jelgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	AS "Ceļuprojekts"	Enkuru un turu montāža.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	4	LVC2024/3.2/AC/64	180	444089,09	0	Nav problēmu	VISA "Latvijas Valsts ceļi" projekta vadītājs - Toms Galejs L26109257. AS "Ceļuprojekts" būvzinienis - Juris Gruzulis L2942264; SIA "Rīgas tilti", atbildīgais būvdarbu vadītājs - Jānis Volterovičs, L29434050	
V1101 Dobeles – Lestāne – Tukums	2.886	11.247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tilti"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Apzāģumolišana, gabionu izbūve, akas restes izbūves, caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, asfalta apakšslāņa izbūve autobusu pieturvietu paplašinājumos.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	10-15	LVC2023/3.1/AC/372	220	TP sākums 24.11.2023., TP beigas 01.04.2024.	3 364 186,85	146	nav	Atbildīgais būvdarbu vadītājs SIA "Kauno tilti" Dace Loca, SIA "CBS igate" Darbu vadītājs Nauris Grinbergs (tel.26086463); Atbildīgais par shēmām Māris Vugulis (tel.25135594) SIA "Būvju profesionālā uzraudzība" būvzinienis Amanda Gabrāna (m.L26393493); LVC Projektu vadītājs Marīnjs Ābols (m.L28684211)
V1206 Durbe – Tādaiji – Bunka – Pnskule	4.230	4.230	Dienvidkurzemes novads	Ceļa pārvada pārbūve	10.04.2024.	31.10.2024.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Demontāžas darbi	Pārveids satiksmes kustībai slēgta no 17.04.2024.	Nav	I, p. pa a/c Durbe–Padone–Kugras (V1204) un a/c Krole–Tādaiji (V1205).	Nav	Platums darba zonā - 3,00 m	Apbraucamā ceļa slēgšanas laiks –20	LVC2024/3.2/AC/65	205	474298,40	0	Nav	LVC līguma vadītājs A. Geide, 26364667 Būvdarbu vadītājs Edgars Krasavāns, 28 698 937 Būvuzraugs A.Kronāks, 26438908
V1232 Skatre - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Velocelļa izbūve gar a/c V1232 Skatre - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Koku un krūmu ciršana, augu zemes noņemšana, ierakums izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstājiem. Tiks norobežota viena joslā un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3,00 m	3	LVC2023/3.3/AC/681	150 dienas	Nav	1891743,64	0	Nav	Atbildīgais būvuzraugs/būvzinienis: Gints Lasmanis (mob.29495499); Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Jānis Zīgulis (mob.26378486); LVC projekta vadītājs Jānis Svarens (mob.29493792); Atbildīgais par satiksmes organizāciju objektā: Jānis Zīgulis (mob.26378486)
V1376 Kāji - Dziedri	2,800	2,800	Talsu novads	Dziedrupes tilta jaunbūve	22.04.2024.	25.09.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid“	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Pagaaidu apbraucamā ceļa būvniecība Teritorijas atīrīšana no krūmiem	no 29.04.2024. pār tilta kustība būs slēgta. Satiksme noieks pa apbraucamo ceļu	Nav	Nav	2,75m	3	LVC2024/3.2/AC/136	60	nav plānots tehnoloģiskais pārtraukums	397235,53	0	nav	projekta vadītājs Jūlija Ivanova 26381880 - būvzinienis - Gaitis Ozols L28346687; atbildīgais būvdarbu vadītājs - Sergejs Škubrievs, 26 305 594
V1401 Stende-Lauciēne-Mērsrags	18.170	26.850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētāji"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	LVC2023/2.1/AC/423	60	No 02.09.2023 - 02.06.2024	1133342,57	0	LVC līguma vadītājs K. Miļbergs, 24339505; Atbildīgais būvdarbu vadītājs M. Miķelsons, 26344586; Būvzinienis/atbildīgais būvuzraugs J. Putniņš, 26398729.	
V1401 Stende-Lauciēne-Mērsrags	27.520	30.659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētāji"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	LVC2023/2.1/AC/423	60	No 02.09.2023 - 02.06.2024	1133342,57	0	LVC līguma vadītājs K. Miļbergs, 24339505; Atbildīgais būvdarbu vadītājs M. Miķelsons, 26344586; Būvzinienis/atbildīgais būvuzraugs J. Putniņš, 26398729.	

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos