

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 15. aprīļa līdz 2019. gada 21. aprīlim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	25.5-39.4 km	Garkalnes un Inčukalna novadi	Segas pārbūvi (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija/ 01.04.2019 - okt.2020	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis; būvuzraugs – J. Rozīte	Liekās grunts noņemšana, barjeru demontāža, meža zāģēšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st. Slēgta rampa Rīga-Valmiera. Satiksme tiks novirzīta pa apvedceļiem. Satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā pa ceļa kreiso pusi. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~25 min.
A3 Inčukalna - Valmiera	0.00-1.65 km	Inčukalna un Sējas novadi				Meža zāģēšana	Viens luksoforu posms. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~5 min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	85,600 km	Cēsu novads	Kaķupītes caurtekas pārbūve/ 07.05.2018. - 26.07.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – P. Sidorovs; būvuzraugs – D. Bruža.	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojumi - 20 km/h, 30 km/h un 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Masas ierobežojums 44 t. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~3 min
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	88,100 - 95,200 km	Priekuļu novads	Seguma pārbūve/ 20.08.2018.- 30.09.2019.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – A. Muruvāli; būvuzraugs – I. Tamane.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 12.11.2018.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva)- Daugavpils-Rēzekne- Lietuvas robeža (Medumi)	88,185- 88,400 km	Aglonas novads	Tilta pārbūve/ 01.04.2019. - 08.11.2019.	'Viadukts "SIA	Būvdarbu vadītājs – G. Kotovs; būvuzraugs – V. Cepurītis	Apbraucamā ceļa būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50km/st. un 70 km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.

A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti)	0.06 - 8.30 km	Daugavpils novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)/ 01.04.2019.- 27.10.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – R. Gabrusenoks; būvuzraugs – V. Eglītis	Sagatavošanās darbi (koku, krūmu, meža zāģēšana, satiksmes organizēšana); Salizturīgās kārtas būvniecība; aukstā pārstrāde (reciklēšana); caurteku demontāža, caurteku uzstādīšana 4 posmos.	Būvdarbu zonā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50km/h, būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Četri luksofora posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti)	12,970 km	Daugavpils novads	Tilta atjaunošana/ 12.03.2018. - 23.06.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - A. Valters.	Mobilizācija, ietves seguma montāža, vēja saišu nomainīšana, tilta šķērssiņu galu pastiprināšana, pretšļakatu sienas uzstādīšana, mobilizācija un sagatavošanas darbi tilta metāla konstrukciju tīrīšanai un krāsošanai.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Transportlīdzekļu gabarīta ierobežojumi: augstums - 4,2m platums - 2,7m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P8 Inciems - Sigulda -Ķegums	73,750 km	Ķeguma novads	Ķeguma HES tilta atjaunošana/ 13.08.2018.- 28.10.2019.	LLK " Viadukts " SIA	Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs; būvuzraugi - A. Zilaucs, J. Rasnačs .	Mobilizācija. Būvlaukuma ierīkošana. Satiksmes organizācija. Stacionāro sastatņu uzstādīšana zem tērauda laidumiem Ķeguma pusē. Esošā asfaltbetona seguma un pamatu demontāža.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Pastāvīgs viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 2.75m. Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~8 min.
P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,697 - 2,265 km	Valmiera, Burtnieku novads.	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve/ 26.09.2016. -	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs – A. Gridņevs; būvuzraugs – G. Jakovļevs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h.
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	49,06-61,13 km	Vecpiebalgas novads, Madonas novads	Segas pārbūve/ 16.04.2019.- 21.04.2019.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – J. Kuutok; būvinženieris / būvuzraugs – A. Bruņa	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, Autoceļa uzmērīšana un nospraušana	Maksimālā ātruma ierobežojums 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~12 min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	61,265 - 71,271 km	Ogres, Skrīveru novadi	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018. - 22.06.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – E. Lāns	Tehnoloģiskais pārtraukums no 10.11.2018.	Satiksmes netiek būtiski ietekmēta.

P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs	41,200 – 49,200 km	Jaunpiebalgas novads	Autoceļa pārbūve/ 11.07.2018.- 07.2019.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – V. Jonāts, būvuzraugs – S. Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 03.11.2018.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P34 Sinole - Silakrogs	34,970 - 35,160 km	Alūksnes novads	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem/ 17.09.2018. - 2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K. Kalniņš, būvuzraugs – J. Vilkaste.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 27.10.2018.	Satiksmes netiek būtiski ietekmēta.
P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	2,140 - 12,680 km	Gulbenes novads	Autoceļa pārbūve/ 13.09.2018.- 10.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš, būvuzraugs – I. Dzedzele, būvzinženieris - M. Brūveris.	BK Pogupes tilta demontāžas darbi, Mellupes caurtekas, mērniecības darbi. Zemes klātnes ierakuma būvniecība, Salturīgās kārtas būvniecība, apakškārtas izbūve, caurteku izbūve nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojumi 50km/st. un 70 km/st. Trīs luksoforu posmi. Pagaidu tilta brauktuves platums 4 m un nestpēja 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 35-45 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	12.250 - 20.900 km	Rēzeknes novads	Autoceļa pārbūve/ 16.05.2018.- 07.2019.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - Z. Balčus, būvuzraugs – J. Trejs.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 09.11.2018.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h.
P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki	16,790 - 25,290 km	Ciblas novads	Segas pastiprināšana/ 16.04.2018. - 12.07.2019.	Sia "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – G. Strods; būvzinženieris – R. Šteinbergs; būvuzraugs – A. Briedis	Tehnoloģiskais pārtraukums no 20.10.2018.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.

P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	57,560 - 65,100 km	Neretas novads	Seguma pārbūve/ 16.05.2018. - 30.06.2019	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""	Būvdarbu vadītājs – A. Cālītis; būvinženieris – J. Vasīps.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 04.11.2018.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P93 Jelgava-Iecava	3,270 - 8,940 km	Ozolnieku novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018. - 06.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvuzraugs – S. Adrickis	Tehnoloģiskais pārtraukums no 19.10.2018.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.
P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa	43,200 - 63,00 km	Pāvilostas novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018. - 09.2019.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvuzraugs – E. Raicevs; būvinženieris - E. Beļavskis.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P119 Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne	16.440-39.826 km	Kuldīgas, Alsungas, Ventspils novadi	Seguma atjaunošana/ 15.04.2019-01.09.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs /būvinženieris - P. Alknis.	Sagatavošanas darbi, krūmu zāģēšana, celmu frēzēšana	Ātruma ierobežojumi 50km/st. un 70 km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min.
P120 Talsi-Stende-Kuldīga	5,73 km	Talsu novads	Ceļa pārvada autoceļa 5,73 km bojāto siju atjaunošana / 01.01.2019.-15.06.2019.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs – Z. Zaņevskis; būvuzraugs - H. Lācers; būvinženieris - A. Geige.	Atveidņošana, satiksmes organozācijas shēmas demontāža, demobilizācija. Darbus plānots pabeigt 16.04.2019.	Ātruma ierobežojumi 50km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 1 min.

P123 Zlēkas - Ugāle	1,28 km	Zlēku pagasts, Ventspils novads	Tilta atjaunošana / 8.04.2019. - 14.10.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs; būvuzraugs / būvinženieris - G.Ozols.	Ietves konstrukcijas demontāžas darbi. Tīrīšana ar smilšu strūklu (esošā laiduma konstrukcija), esošo tērauda deformācijas šuvju demontāža	Ātruma ierobežojumi 30km/h, 50km/h un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,0 m. Viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
V85 Jūdaži - Nītaure	1,600 -7,400 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana un Sudas caurtekas pārbūve/ 19.07.2018. - 12.09.2018.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde, būvuzraugs/ būvinženieris - Ģ. Priedulis.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 14.09.2018.	Satiksme netiek ietekmēta.
V173 Virķēni - Meizakila	14,323 - 22,379 km	Rūjienas novads	Seguma atjaunošana/ 12.11.2018. - 31.05.2019.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – A. Rocis, būvuzraugs/ būvinženieris - J.Takeris.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 21.12.2018.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V296 Lodes stacija - Jaunrauna - Veselava	6,300 km	Raunas novads	Raunas tilta pārbūve/ 11.06.2018. - 06.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D. Cunsks, būvuzraugs – A. Rozītis	Tehnoloģiskais pārtraukums no 22.12.2018.	Satiksme pār tiltu atjaunota. Brauktuve sašaurināta. Minimālais platums 5,50 m. Uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi. Braukšanas ātrums ierobežots līdz 30 km/h.

V996 Ogre - Viskāji Koknese	3,320 - 9,755 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana/ 25.09.2018. - 15.06.2019.	SIA CBF "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvinženieris/ būvuzraugs – L. Straume.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 03.11.2018.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
V1028 Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža	7,440 – 14,625 km	Bauskas novads	Autoceļa atjaunošana/ 01.05.2018. - 31.08.2019.	SIA "Union Asphalttechnik"	Būvdarbu vadītājs – S. Stravinskas; būvuzraugs – E. Beļavskis; būvinženieris - A. Kreilis.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 20.10.2018.	Ātruma ierobežojums -70km/h.
V1101 Dobeles – Lestene - Tukums*	Uzvaras iela (no Brīvības ielas līdz AP SCO)	Dobeles pilsēta	Uzvaras ielas pārbūve/ 02.07.2018. - 30.11.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons, būvuzraugs – R. Soks.	Betona apmaļu un bruģa seguma izbūve; Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve; Sakaru un apgaismojuma tīklu izbūve; salizturīgās kārtas un šķembu pamata izbūve	Satiksmi organizē ceļazīmes un luksofori divos posmos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1432 Cēre – Pilsarājs – Gobas	1,500 – 2,250 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018. - 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V1435 Līgas – Zentene – Rideļi	0,050 – 4,200 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018. - 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
V1447 Cēres apvedceļš	0,000 – 4,750 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018. - 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Tehnoloģiskais pārtraukums no 01.12.2018.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

V1457 ANNENIEKI – JAUNPILS	0.025 – 4.400 km	Jaunpils novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve/ 15.04.2019 - 09.09.2019	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K. Sikсна, būvinženieris - I. Tamane, būvuzraugs - A. Akimova.	Sagatavošanas darbi; zemes darbi; koku un krūmu zāģēšana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs luksoforu posmi. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Masas ierob. - 44t.; plātuma ierob. - 4,0m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
---------------------------------------	---------------------	------------------------------------	---	---------------------------	---	---	---

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos