

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2017. gada 7. augusta līdz 2017. gada 13. augustam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	101,36 – 101,74 km	Salacgrīvas novads	Seguma pārbūve/ 05.07.2017. - 22.09.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M. Garklāvs; būvuzraugs – A. Bukava.	Ceļa segas nesošo kārtu izbūve. Drenāžas izbūve. Lietus kanalizācijas izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,100 - 49,410 km	Sigulda, Siguldas novads	Gājēju ceļiņa izbūve/ 17.07.2017. - 27.08.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvinženieris/ būvuzraugs – O. Blinova.	Zemes klātnes darbi. Salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecība ietves betona apmalēm, dzelzsbetona caurtekas demontāža, jaunas caurtekas izbūve, ELT daļas darbi, ietves betona apmales uzstādīšana uz betona pamata.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	26,900 - 32,140 km	Pārgaujas novads	Seguma pārbūve/ 25.05.2017. - 11.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - V. Jonāts, būvuzraugs – J. Putniņš.	Nomales norakšana, augu zemes noņemšana, atkūdrošana, šķembu pamatu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ir trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)*	116,270 - 118,320 km	Valkas pilsēta	Tranzīta maršruta atjaunošana	PS "RERE VIDE 1"	Būvdarbu vadītājs – T. Rancāns; būvuzraugs – J. Reiniks	Asfaltbetona segas frēzēšana, ierakuma, paklājslāņa izbūve, ietves apmaļu, velociņa šķembu pamata, komunikāciju izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15min.
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne)	12,480 - 19,660 km	Salaspils novads	Seguma pārbūve/ 03.08.2017. - 19.08.2018.	AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – L. Kancītis; būvuzraugs – M. Brūvers.	Autoceļa uzmērīšana un nospraušana. Liekās grunts noņemšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (nogāžu piebēršana).	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.

A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	0,300 - 2,380 km	Salaspils novads	Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija/ 08.04.2016. - 29.03.2018.	Sabiedrība, kurā apvienojušās akciju sabiedrība „LNK Industries” un akciju sabiedrība „Latvijas tilti”	Būvdarbu vadītājs – T. Jakelaitis, būvuzraugs – G. Millere, būvinženieris – R. Birniks.	Drenāžas sistēmas rekonstrukcija kreisajā brauktuves pusē, ceļu daļas izbūves darbi rotācijas aplī (frēzēšana, asfaltēšana) un pamatceļā.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h un 50 km/h. Satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī, satiksmes plūsmas tiks organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	119,050 km	Pļaviņu novads	Ceļa pārvada pārbūve/ 27.03.2017. - 23.08.2017.	SIA LL KU "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs, būvuzraugs – A. Bogdanovs, būvinženieris – R. Šteinbergs.	Laiduma virsmas sagatavošana, hidroizolācijas izveide, deformācijas šuvju izbūve, pārejas platņu izbūve.	Ātruma ierobežojums – 30 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~3 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	132,600 - 144,000 km	Krustpils novads	Seguma atjaunošana/ 10.07.2017. - 17.10.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris, būvuzraugs – J. Treijs.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Trīs posmos satiksmi organizē satiksmes regulētāji. No piektdienas plkst. 16:00 līdz pirmdienas rītam objektā ir tikai ātruma ierobežojumi - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	274,078 - 290,110 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ 20.06.2017. - 17.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – Aleksandrs Andrejevs, būvuzraugs/būvinženieris – V. Prancš.	Grāvju tīrīšana. Izlīdzinošā asfaltbetona ieklāšana. Iesēdumu remonts. Ceļa apmaļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	60,150 - 64,300 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana/ 13.06.2017. - 30.08.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris, būvuzraugs/būvinženieris – U. Antoniškis.	Posmā būvdarbi nenotiek.	Ātruma ierobežojumi – 50 km un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	75,400 - 79,300 km	Brocēnu novads	Seguma atjaunošana/ 13.06.2017. - 30.08.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris, būvuzraugs/būvinženieris – U. Antoniškis.	Asfalta saistkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji vai ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	97,580 - 99,740 km	Brocēnu novads, Saldus novads	Seguma pārbūve/ 23.05.2017. - 16.08.2018.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – O. Šteins, būvuzraugs – I. Ķipste, būvzinženieris – A. Polis-Āboliņš	Posmā būvdarbi nenotiek.	Satiksme netiek ietekmēta.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	102,920 - 113,130 km	Saldus novads	Seguma pārbūve/ 23.05.2017. - 16.08.2018.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – O. Šteins, būvuzraugs – I. Ķipste, būvzinženieris – A. Polis-Āboliņš	Liekās grunts noņemšana ar transportu uz atbērtni, zemes klātnes ierakuma būvniecība, pamata nesošās apakškārtas izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, zemes klātnes pastiprināšana ar salizturīgu materiālu, reciklētā materiāla ieklāšana, asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 6 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
A10 Rīga – Ventpils	20,060 - 23,840 km	Babītes novads	Seguma rekonstrukcija/ 01.08.2016.- 31.10.2017.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – D. Blumers; būvzinženieris – N. Rancāns; būvuzraugi - I. Tamane, A. Zilaucs.	Ceļa zīmju uzstādīšana. Darbi zonā uz tilta pār Varkaļu kanālu satiksmei neizmantojamās brauktuves.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Visā būvdarbu posmā satiksmes plūsmas tiek organizēta pa abām braukšanas joslām. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~12 min.
A10 Rīga – Ventpils	36,490 – 38,570 km	Jūrmalas novads	Tilta rekonstrukcija/ 01.08.2016.- 31.10.2017.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – D. Blumers; būvzinženieris – N. Rancāns; būvuzraugi - I. Tamane, A. Zilaucs.	Horizontālo apzīmējumu izbūve, ceļa zīmju uzstādīšana. Lielupes tilta rekonstrukcijas darbi. Darbi zonā uz un zem ceļu pārvada.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Slēgta iebrauktuve uz būvniecības namu "Kurši" no a/c A10 puses. Satiksmei slēgta nobrauktuve no a/c A10 virzienā uz apdzīvotu vietu "Pavasari" un virzienā no "Pavasari" uz a/c A10 Rīgas virzienā. Tiek nodrošināts apbraucamais ceļš pa Dzirnauvu ielu, Melderu ielu un Ventpils šoseju (gar DUS "Statoil"). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~35 min.

A10 Rīga – Ventpils	57,760 - 68,600 km	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve/ 15.08.2016. - 15.10.2017.	PA "STRABAG & ACB"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns; būvuzraugs - E.Raicevs.	Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem. Karstā asfalta izbūve. Caurteku galasienu remonts. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Nostiprināta ceļa nomale. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, triecienizturīgās drošības barjeras no tērauda, pārvietošana.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 4,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
A10 Rīga – Ventpils	79,500 - 85,770 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana/ 02.05.2017. - 10.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – O. Šteins; būvinženieris/būv uzraugs – A. Akimova.	Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~18 min.
A10 Rīga – Ventpils	165,600 – 170,350 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana/ 19.06.2017. - 07.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A. Asarītis; būvuzraugs/būvin ženieris – A. Rudzāts.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.
A10 Rīga – Ventpils	170,350 – 183,130 km	Ventpils novads	Seguma atjaunošana/ 19.06.2017. - 07.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A. Asarītis; būvuzraugs/būvin ženieris – A. Rudzāts.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta saistes kārtas būvniecība, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir divi luksoforu posmi. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava)	50,547 - 58,997 km	Rucavas novads	Autoceļa pārbūve/ 26.06.2017. - 25.05.2018.	SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Zondbergs; būvuzraugs – A. Kronlaks; būvinženieris – G. Lasmanis.	Krūmu, atsevišķu koku un meža zāģēšana, minerālmateriāla pievienošana un aukstā pārstrāde (2.tvēriens) reciklēšana, zemes klātnes uzbēruma un ierakuma būvniecība.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 5 luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~18 min.

A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza-Krievijas robeža (Terehova)	54,600 - 72,780 km	Vijānu novads, Varakļānu novads	Seguma pārbūve/ 13.06.2017. - 09.2018.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – E.Zonbergs; būvuzraugs – J.Vilkaste.	Koku zāģēšana, krūmu griešana. Liekās grunts (augu zemes) aizvešana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība. Salizturīgā slāņa izbūve, izlīdzinošās kārtas izbūve. Nesaistītā minerālā materiāla pamata būvniecība. Caurteku demontāža un jaunu izbūve. Grunts apmaiņa.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir 14 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~73 min.
A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza-Krievijas robeža (Terehova)	114,34 - 125,14 km	Ludzas novads	Seguma pārbūve/ 14.03.2017. - 31.08.2018.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – S.Belijs.	Asfaltseguma demontāža. Ierakuma izbūve. Salizturīgā slāņa izbūve. Pamata nesošas kārtas pamata izbūve. Dz/betona caurteku demontāža. Plastmasas caurteku izbūve. Pārejas plātņu izbūve, apakškārtas izbūve. LŪK tīklu izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir 8 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~47 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	144,70 - 156,40 km	Daugavpils novads	Seguma pārbūve/ 20.02.2017. - 15.10.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – R. Gabrusenoks; būvinženieris – D. Bohonko; būvuzraugs – J. Gruduls.	Satiksmes organizēšana. Esošās segas zemākās kārtas nojaukšana reciklējot, transports uz atbērtni, šķembu, grants maisījuma nomaļu un segumu nojaukšana, transports uz atbērtni. Zemes darbi: augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakums, uzbērums, atkūdrošana, transports uz atbērtni, purva aizbēršana ar drenējošu smilti, zemes klātnes grunts stabilizēšana, salizturīgās kārtas izbūve, reciklētu vecās segas materiālu pamata apakškārtas būvniecība. Polimēru caurteku būvniecība; CBGM izbūve, asfalta apakškārtas ieklāšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 6 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~40 min.

P5 Ulbroka – Ogre	20,540 - 25,000 km	Ikšķiles novads, Ogres pilsēta	Autoceļa pārbūve/ 27.04.2017.- 07.11.2017.	AS "Ceļu Pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – J. Sestulis; būvuzraugs – E. Simsons, būvinženieris – A. Kreilis.	Apauguma noņemšana un transports, vājas nestspējas grunts izrakšana (atkūdrošana), purva aizbēršana, grāvju rakšana, ierakuma būvniecība un transports, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu virskārtas izbūve, karstā asfalta apakškārtas izbūve, konstrukciju nojaukšana, caurteku uzstādīšana, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve ārpus autoceļa nodalījuma joslas, ceļa apgaismojuma ierīkošana ietves/velosipēdistu ceļam, kabeļu aizsargcauruļu uzstādīšana.	Ceļš satiksmei slēgts. Iespējams apbraukt pa vietējās nozīmes ceļu Ogre–Jugla (V968), reģionālo ceļu Tīnūži–Koknese (P80) un Daugavpils šoseju (A6).
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	10,700 km	Siguldas novads	Tilta pārbūve/ 07.2016.- 09.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – P. Sidorivs; būvuzraugs – D. Zvirbulis.	Tilta betona virsmu remonts. Tilta brauktuves konstrukciju būve (ietves un brauktuves asfalta kārtas būve). Bruģa tekņu būve. Ietves margu būve.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h un 50km/h. Ir viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min. Uz tilta pārvada maksimālais platums – 2,75 m.
P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	47,700 km	Ogres novads	Tilta pārbūve/ 03.10.2016.- 18.09.2017.	SIA "Viadukts"; apakšuzņēmēji A/s "A.C.B.", SIA "Elektro PM"	Būvdarbu vadītājs – Ē. Krembergs; būvuzraugs – E. Sturme, būvinženieris – A. Zariņš.	Margu uzstādīšana laidumā. Granīta stabu uzstādīšana. Kāpņu margas pieejās. Grunts atbēršana un blīvēšana vecā tilta balstu zonā.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min. Uz tilta pārvada maksimālais platums – 3,5 m.

P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	73,127 - 73,626 km	Ķeguma pilsēta	Seguma rekonstrukcija/ 12.06.2017 - 20.08.2017	SIA OSTAS CELTNIKS	Būvdarbu vadītājs – J. Šarkis; būvuzraugs/būvinspektoris – L. Straume.	Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamatu nesošās šķembu apakškārtas izbūve. Betona ceļu apmaļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5- 10 min.
P8 Inciems-Sigulda-Ķegums*		Ķeguma pilsēta	Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukcija un aizvaru atjaunošana/ 20.04.2016. - 29.05.2018.	SIA "Latvijas Energoceļnieks"		AS "Latvenergo" remonta darbi. Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukcija un aizvaru atjaunošana.	AS "Latvenergo" remontdarbi līdz 30.11.2016. Detalizētu informāciju par tilta slēgšanas laikiem skatīt: http://www.latvenergo.lv un aktuālo tilta stāvokli skatīt: http://www.latvenergo.lv/khes . Satiksmes autobusi un skolēnu autobusi kursēs saskaņā ar apstiprināto grafiku. Gājēju kustība pār tiltu netiks ierobežota. Apbraukšanas paredzēta pa Rīgas HES autoceļiem A5, P85 vai Pļaviņu HES autoceļiem P85, P87.
P9 Ragana - Limbaži	17,380 km	Vidrižu novads	Ķīšupes tilta pārbūve/ 07.06.2017. – 12.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Rožkovs; būvuzraugs/būvinspektoris - D. Bruža.	Krasta balstu izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	19,220 - 27,700 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve/ 04.07.2016. - 04.10.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - O. Rikmanis; būvinspektoris - R. Škapars; būvuzraugs - E. Lāns.	Ierakums, uzbērums, asfalta demontāža, salizturīgais slānis, pamati, grāvju rakšana, caurteku izbūve, asfaltēšana, nomaļu izbūve, apzaļumošana.	Ātruma ierobežojumi - 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir 2 luksoforu posmi. Būvobjektu iespējams apbraukt caur Stalbi un Umurgu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,697 - 2,265 km	Valmiera, Burtnieku novads.	Gājēju - velosipēdistu ceļi izbūve/ 26.09.2016. -06.2017.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs – A. Gridņevs; būvuzraugs – G. Jakovļevs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h.
P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši	15,200 km	Valmieras novads	Grīvuņupītes caurtekas atjaunošana/ 10.07.2017. - 31.08.2017.	10.07.2017. - 31.08.2017.	Būvdarbu vadītājs – Z. Zaņevskis; būvuzraugs – J. Rozīte.	GRP caurtekas aizbēršana. Ceļa zīmes uzstādīšana. Nogāzes nostiprinājums. Akmens krāvums.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm.

P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši	29,520 - 39,730 km	Amatas, Cēsu un Priekuļu novadi	Autoceļa pārbūve/ 21.04.2017. - 21.06.2018.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – I. Peks; būvuzraugs – E. Beļavskis.	Sagatavošanas darbi. Zemes un segas izbūves darbi. Caurteku un tekņu izbūve. Satiksmes pārvada pār autoceļu A2 pārbūves darbi. Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūves darbi 33,2 km.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos īslaicīgi slēgta viena kustības josla, satiksmi regulējot ar ceļa zīmēm. Ir 5 luksoforu posmi. Slēgta satiksme uz pārvada pār a/c A2. <u>Satiksmē uz autoceļa A2 virzienā no Veclaicenes uz Rīgu slēgta zem autoceļa P20 pārvada. Satiksme ir novirzīta pa apbraucamo ceļu, izmantojot esošās satiksmes mezgla rampas.</u> Uz autoceļa A2 virzienā no Rīgas uz Veclaiceni platuma ierobežojums - 3,25 m. Augstuma gabarīta ierobežojums - 4,3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
----------------------------	--------------------	---------------------------------	--	-------------	--	--	--

P27 Smiltene- Velēna-Gulbene	51,800 km	Gulbenes novads	Tilta atjaunošana/ 27.03.2017.- 12.10.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D. Cunksis; būvuzraugs – A. Linde.	<p>Minerālmateriāls cementa javā pamats zem pārejas plātnēm. Veidņi pārejas plātnēm. Stiegrojums pārejas plātnēm. Esošo tilta konstrukciju bojāto vietu remonts izmantojot remontjavu. Bitumens divās kārtās. Betona virsmu impregnēšana (tilta malējās sijas, krasta balstu un starpbalstu atsegtās daļas), tonēts. Drenējošas (salizturīgas) smilts tilta pieejās. Minerālmateriāla pamats zem konusu nogāžu betona nostiprinājumiem un to atbalstiem. Veidņi teknēm un ūdens slāpētājiem. Veidņi konusu nogāžu betona nostiprinājumiem un to atbalstiem. Stiegrojums konusu nogāžu betona nostiprinājumiem un to atbalstiem. Stiegrojums teknēm un ūdens slāpētājiem. Betons teknēm un ūdens slāpētājiem. Betons pārejas plātnēm. Drošības barjeras uz tilta, cinkotas. Veidņi un turas laiduma konstrukcijas uzbekonējumam. Stiegrojums laiduma konstrukcijas uzbekonējumam.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.</p>
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	2,140 – 8,020 km	Priekuļu novads	Autoceļa pārbūve/ 12.07.2017. - 08.07.2018.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – S. Feldmanis.	<p>Krūmu zāģēšana. Ceļa trases izspraušana, sagatavošanās darbi. Augu zemes noņemšana, Asfaltbetona demontēšana, ierakuma, uzbēruma izbūve.</p>	<p>Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 3 luksoforu posmi. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums – 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.</p>

P32 Augšlīgatne - Skrīveri	0,006 - 13,960 km	Līgatnes, Siguldas, Amatas novadi	Autoceļa pārbūve/ 18.06.2016. - 14.09.2017.	PA "ACB,CP"	Būvdarbu vadītājs - J. Gurčus; būvinženieris – R. Škapars; būvuzraugs – A. Brozis.	Asfalta segumu demontāža, savienojumu frēzēšana. Mākslīgās būves. Zemes darbi. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūve. Asfalta apakškārtas un dilumkārtas izbūve. Autobusa pieturvietu izbūve. Ceļa aprīkojums.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h un 70 km/h. Ir 5 luksoforu posmi. Atkūdrojamajos posmos satiksme tiek virzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Smagā svara transportam bīstama nomale. Masas ierobežojuma – 30 t. Platuma ierobežojums – 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~1h
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	44,232 - 47,206 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana/ 26.07.2017.- 08.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M. Gulbis; būvuzraugs – O. Ivanova.	Virsmas apstrādes, horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	47,200 – 60,290 km	Ogres novads	Autoceļa pārbūve/ 11.08.2017. - 15.11.2018.	A/S "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - A. Neško; būvuzraugs – H. Mazaļevskis.	Satiksmes organizācijas zīmju izvietošana un būvlaukuma ierīkošana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20min.
P36 Rēzekne - Gulbene	3,980 - 12,250 km	Rēzeknes novads	Seguma pārbūve/ 22.05.2017. – 31.08.2018.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - G. Strods; būvinženieris – A. Maļkevičs; būvuzraugs – V. Eglis.	Mežu zāģēšana, koku zāģēšana, celmu laušana, liekās grunts (augu zemes) aizvešana, esošo ceļu rekultivācija, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, salizturīgās kārtas būvniecība, caurteku uzstādīšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība, grāvju rakšana, tīrīšana, asfalta seguma demontāža, asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 6 luksoforu posmi. Satiksmei slēgts posms no Rēzeknes pilsētas robežas līdz rotācijas aplim ar A12. Satiksme tiek organizēta pa apbraucamo ceļu. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.

P36 Rēzekne - Gulbene	20,900 - 39,250 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana/ 03.07.2017. - 10.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs - A. Odiņecs; būvuzraugs – V. Bluss.	Trases uzmērīšana un nospraušana, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, zemes klātnes ierakuma būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība gultnē, karstā asfalta profila labošana, pasažieru platformas izbūve.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	24,250 km	Mārcienas novads	Bērzaunes tilta pārbūve/ 22.06.2017. - 22.12.2017.	LL KU "Vidukts" SIA	Būvdarbu vadītājs – Ē. Krenbergs; būvuzraugs – A.Valters.	Pāļu dziļšana, grunts izstrāde krasta balstiem, pamatu ierīkošana režģogiem un balstu sienām, stiegrojums režģogiem un balstu sienām, turu uzstādīšana laiduma konstrukcijas veidņiem.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu ar vienu kustības joslu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	80,430 - 90,400 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve/ 14.03.2017. - 07.2018.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Gitendorfs; būvinženieris – A. Polis-Āboliņš; būvuzraugs – K. Lablaiks.	Ierakuma/uzbēruma izstrāde, sāngrāvju rakšana, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamata kārtas un virskārtas iebūve, nobrauktuvju būvniecība, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, Caurtekas demontāžas un rievsienu dziļšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 4 luksoforu posmi. Uz a/c P37 slēgta satiksme pāri caurtekai pār Krustalīci (90,390 km). Apbraukšana tiek organizēta pa a/c P27 Smiltene-Gulbene (Brīvības iela), V424 Gulbene – Jaungulbene, V847 Ozoli-Liezēre – Tirza - Stāķi, kā arī nodrošināta piekļūšana objektiem līdz caurtekas izbūves būvdarbu zonai. Gājēju kustība nodrošināta pa pagaidu tiltiņu blakus darbu zonai. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~35 min.
P62 Krāslava-Preiļi-Madona	19,990- 30,560 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ 18.07.2017. - 15.10.2017.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R. Labonarska; būvinženieris/būvuzraugs – M. Balodis.	Soliņu demontāža. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Plastmasas caurteku uzstādīšana. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme organizē ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P62 Krāslava-Preiļi-Madona	32,730 – 33,750 km	Aglonas novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve/ 08.05.2017 - 09.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – P. Baronskis; būvinženieris/būv uzraugs – A. Linde.	Robežzīmju atjaunošana. Grāvju rakšana. Grāvju tīrīšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Asfalta seguma remonts. Atkritumu urnas uzstādīšana. Soliņa uzstādīšana. Esošo ceļa zīmju vairogu demontāža. Esošo ceļa zīmju cauruļveida balstu demontāža. Pasažieru paviljona uzstādīšana. Ceļa zīmju balstu pārceļšana. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Ceļa zīmju uzstādīšana. Signālstabiņa ar piketa skaitli uzstādīšana. Signālstabiņa ar dzelteno atstarotāju uzstādīšana. Gājēju drošības barjeras uzstādīšana. Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem. Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu; Zemes klātnes un sāngrāvju nostiprināšana ar augu zemi. Zemes klātnes un sāngrāvju nostiprināšana ar preterozijas paklāju.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P62 Krāslava-Preiļi-Madona	44,150 - 57,540 km	Preiļu un Riebiņu novadi	Seguma pārbūve/ 01.08.2017. – 09.2018.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – O. Šteins; būvuzraugs – J. Eleksis.	Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, trases uzmērīšana un nospraušana. Krūmu zāģēšana, meža zāģēšana, koku zāģēšana, pasažieru platformas demontāža, asfaltbetona seguma demontāža ar transportu uz atbērtni, liekās grunts noņemšana un transports uz atbērtni.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Ir 3 luksoforu posmi. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P64 Višķi - Nīcgale	10,230 - 12,000 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana/ 03.07.2017.- 10.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs - A. Odiņecs; būvuzraugs – V. Bluss.	Nomaļu uzpildīšana ar maisījumu, nomaļu profilēšana un blīvēšana.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm.. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	29,200 - 40,330 km	Neretas novads	Seguma rekonstrukcija / 02.08.2016. - 09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvinženieris - J. Rasnačs; būvuzraugs – R. Liepiņš.	Karstā asfalta būvniecība. Horizontālā marķējuma un ceļa zīmju būve. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. Tilts pār Viesītes upi. Aprīkojuma uzstādīšana. Pasažieru platformu būvniecība. Drošības barjeru uzstādīšana. Nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi. Grāvju rakšana un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P76 Aizkraukle- Jēkabpils	33,450 - 38,430 km	Salas novads	Autoceļa pārbūve/ 25.05.2017. - 31.07.2018.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons; būvuzraugs – R. Eiduks.	Asfalta seguma nojaukšana. Grāvju rakšana, caurteku, zemes klātnes, salizturīgā slāņa un šķembu pamata izbūve, betona apmaļu uzstādīšana. Esošā pārvada konstrukciju tīrīšana ar smilšu strūklu. Tilta gala balstu un pārejas plātņu izbūve. Komunikāciju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ātruma ierobežojums uz pārvada pār dzelzceļu - 20km/h. Ir 5 luksoforu posmi. Uz satiksmes pārvada pār dzelzceļu Jelgava-Krustpils 33,72 km platuma ierobežojums - 3,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P87 Bauska - Aizkraukle	67,240 - 76,025 km	Jaunjelgavas novads	Seguma atjaunošana/ 26.06.2017. - 23.09.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs – D. Zauers.	Krūmu zāģēšana, apauguma norakšana, bedrīšu remonts, asfalta profila labošana, asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P89 Ķekava - Skaistkalne	47,050 - 55,800 km	Vecumnieku novads	Autoceļa pārbūve / 4.07.2016. - 28.08.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – J. Alksnis; būvinženieris – E. Pauls; būvuzraugi - J. Takers, A. Draudiņš.	Apzaļumošana. Horizontālā marķējuma izbūve. Objekta sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Masas ierobežojums - 15 t (306. c/z). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min

P91 Mežvidi – Baldone (Rīgas iela) un V9 Iecava – Baldone – Daugmale (Iecavas iela)	2,400 - 2,470 km	Baldone	Krustojuma rekonstrukcija/ 18.07.2017. - 28.08.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvinženieris/būvuzraugs – N. Hāze.	Asfalta kārtas izbūve, ietves izbūve, (objekta labā puse). Asfalta demontāža, ierakuma izbūve, betona apmaļu demontāža. (objekta kreisā puse).	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksmei slēgts a/c V9 (Iecavas iela) pieslēgums a/c P91. Apbraucamais ceļš pa Rožu, Lapu un Zīļu ielām. No 08.08.2017. - tiks slēgts Pilskalna ielas pieslēgums a/c P9. Nokļūšanai uz Pilskalna ielas posmu starp Rīgas un Ceriņu/Stadiona ielu izmantojams apbraucamais ceļš pa Skolas, Stadiona, Ceriņu, Daugavas ielām. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P96 Pūre-Auce-Grīvaiši	26,550 - 44,550 km	Dobeles novads, Auces novads	Seguma atjaunošana/ 08.06.2017. - 30.08.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – R. Soks.	Nomaļu izbūve, virsmas apstrāde, pasažieru platformu būvniecība, asfaltbetona ieklāšana brauktuvei.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Divos posmos satiksme organizē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāji. Satiksme organizē ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P97 Jelgava-Dobeles-Annenieki	34,195 - 45,410 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana/ 28.07.2017. - 25.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – V. Tihonovs.	Pasažieru platformu nojaukšana, izbūve, karstā asfalta profila labošana	Ātruma ierobežojumi - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P103 Dobeles - Bauska	35,800 km	Jelgavas nodaļa	Platones tilta atjaunošana/ 26.05.2017. - 26.11.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvinženieris/būvuzraugs – K. A.Atauga.	Veidņu izbūve laiduma konstrukcijās plātnei, stiegrojuma izbūve laiduma konstrukcijās plātnei.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Ir viens luksoforu posms. Masas ierobežojums - 52 t. Platuma ierobežojums – 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa	9,600 km	Ventspils novads	Užavas tilta atjaunošana/ 07.08.2017. - 13.08.2017.	LL KU SIA "VIADUKTS"	Būvdarbu vadītājs – Z. Zaņevskis; būvinženieris – G. Ozols.	Deformācijas šuves izbūve. Siju galu remonts. Uzskalu attīrīšana no gružiem.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm.

P112 Kuldīga - Aizpute - Līči*	36,442 – 37,535 km	Aizputes pilsēta	Ceriņu ielas pārbūve / 19.05.2017. - 30.06.2018.	SIA "Aizputes ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J. Lazarenoks; Būvinženieris/ būvuzraugs – A. Kasakovskis.	Ceriņu ielas pārbūve	Ceriņu iela slēgta satiksmei.
P113 Grobiņa - Bārta - Rucava	23,000 - 27,380 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana/ 30.06.2017.- 28.08.2017.	SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – E. Barons.	Grāvju tīrīšana, asfalta seguma profila labošana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P121 Tukums- Kuldīga	58,250 - 63,000 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana/ 30.06.2017.- 30.08.2017.	SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – E. Barons.	Nomāju uzpildīšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P126 Valdgale - Roja	0,000 - 2,910 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana/ 21.07.2017. - 18.09.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs – J. Brūklis.	Grāvju rakšana un tīrīšana grunti izlīdzinot. Nomaļu uzpildīšana. Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P126 Valdgale - Roja	5,500 - 8,950 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana/ 21.07.2017. - 18.09.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs – J. Brūklis.	Grāvju rakšana un tīrīšana grunti izlīdzinot. Nomaļu uzpildīšana. Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

V129 Alkšņi – Lēdurga – Ausmas – Mārstagi	25,090 - 26,460 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 09.09.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – S. Sazonovs; būvinženieris/būv uzraugs – L. Daškēvičs.	Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze.	3,900 - 7,000 km	Kocēnu novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 09.09.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – S. Sazonovs; būvinženieris/būv uzraugs – L. Daškēvičs.	Grāvju rakšana, nomaļu apauguma liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~9 min.
V187 Valmiera - Rauna	28,300 km	Raunas novads	Raunas tilta pārbūve/ 15.06.2017. - 10.2017.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs – S. Škabirevs; būvuzraugs – D. Zvirbulis.	Vecā Raunas tilta demontāža un jauna tilta būvniecība, pieeju asfalta seguma un ūdensatvades sakārtošana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Pilnībā slēgta satiksme pāri tiltam (autotransportam). Apbraukšana pa a/c V183 Rauna–Mārsnēni–Ķerves (Vidzemes iela) un a/c V297 Strīķeļi–Pāvuli–Bormaņi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
V247 Mēri – Grundzāle – Vizla	13,144 – 14,042km un 14,762-14,800 km	Smiltenes novadā	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 24.09.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš; būvinženieris/ būvuzraugs – L. Daškēvičs.	Caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V268 Ķeņģi – Variņi – Rudbārži	km 0,003 – 5,693	Strenču novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 24.09.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš; būvinženieris/ būvuzraugs – L. Daškēvičs.	Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.
V371 Vireši - Dūre - Lejasciems	0,000 - 0,120 km	Apes novads	Seguma atjaunošana/ 26.06.2017. - 27.08.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - U. Baumanis; būvuzraugs – J. Gruzniņš.	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

V390 Kolberģis-Ponkuļi	7,934 - 8,758 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana/ 14.06.2017. - 08.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - U. Baumanis; būvuzraugs – J. Gruzniņš.	Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V395 Jaunanna-Anna	0,000 - 0,931 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana/ 14.06.2017. - 08.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - U. Baumanis; būvuzraugs – J. Gruzniņš.	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V396 Vētraīne - Maliēna - Kalncempi Sprīvuļi	22,320 - 23,074 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana/ 26.06.2017. - 27.08.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - U. Baumanis; būvuzraugs – J. Gruzniņš.	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V614 Kromāni - Auleja - Rogeļi	0,000 - 3,565 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana/ 17.07.2017. - 30.09.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – Ž. Pavlovskis; būvuzraugs – M. Balodis.	Liekās grunts aizvešana, grants slāņa izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V695 Daugavpils - Birkineļi - Smeline	2,790 - 7,090 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana/ 31.07.2017. - 29.09.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – S. Ruža, būvuzraugs/ būvinženieris - A. Miķelsons.	Demontāžas darbi. Izlīdzinošā asfaltbetona frēzēšana. Caurteku uzstādīšana. Krūmu zāģēšana. Apauguma noņemšana. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Dienakts gaišajā laikā vienā posmā satiksme regulē ar luksoforiem. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
V741 Preiļu apvedceļš	1,600 - 2,860 km	Preiļu pilsēta	Seguma atjaunošana/ 03.08.2017. - 31.08.2017.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs – V. Vargulis; būvuzraugs – A. Miķelsons.	Grāvju tīrīšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve. Nomaļu iesēdumu aizpildīšana. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Vienā posmā darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 satiksme organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V820 Viesīte - Deši - Sauka - Rīte	19,240 km	Viesītes novads	Dienvidsusējas tilta atjaunošana/ 08.05.2017. - 04.09.2017.	SIA LL KU "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – G. Kotovs; būvinženieris/būvuzraugs – U. J. Skolnieks.	Pārejas plātņu pamatnes sagatavošana; pārejas plātņu stiegrošana, veidņošana un betonēšana; dzelzsbetona brauktuves plātnes virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu; zemtilta konusa nostiprinājuma atbalsta pamatnes sagatavošana, stiegrošana un veidņošana	Ātruma ierobežojumi – 10 km/h, 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~2 min.
V1031 Pilsrundāle - Adžūni	0,000 - 0,320 km	Pilsrundāles novads	Seguma atjaunošana/ 10.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi	0,000 - 1,420 km	Pilsrundāles novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Virsmas apstrāde, autobusu pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi	9,170 - 10,440 km	Pilsrundāles novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Virsmas apstrāde, autobusu pieturu platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1068 Ozolnieki - Brankas - Brankstūri	1,940 - 6,920 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Autobusu pieturu platformu izbūve. Asfalta profila labošana. Nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V1098 Dobeles - Krimūnas - Zaļenieki - Ūziņi	2,000 - 10,344 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana/ 28.07.2017. - 25.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – V. Tihonovs.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1290 Kuldīga - Basi	0,155 - 2,530 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana/ 26.07.2017. - 20.09.2017.	SIA "Roadex"	Būvdarbu vadītājs – A. Sokins; būvinženieris/ būvuzraugs – I. Puriņš.	Seguma atjaunošana, grāvju tīrīšana, caurteku izbūve, krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1294 Kurmāle – Ieras	3,885 - 9,670 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – G. Rēķis.	Nobrauktuvju seguma izbūve, nomaļu uzpildīšana, barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
V1297 Kable – Vārme	10,715 - 14,700 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 27.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – G. Rēķis.	Grāvju tīrīšana, caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
V1322 Ugāles centra ceļš	0,000 - 0,990 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana/ 26.06.2017. - 24.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvinženieris/ būvuzraugs – J. Brūklis.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji, nomaļu uzpildīšana un profilēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1326 Ugāle-Cirkale- Zlēkas	0,000 - 1,485 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana/ 26.06.2017. - 24.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvinženieris/ būvuzraugs – J. Brūklis.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji, nomaļu uzpildīšana un profilēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V1401 Stende - Lauciene - Mērsrags	46,500 - 49,357 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana/ 26.07.2017. - 20.09.2017.	SIA "Roadex"	Būvdarbu vadītājs – A. Sokins; būvinženieris/ būvuzraugs – I. Puriņš.	Seguma atjaunošana, grāvju tīrīšana, caurteku izbūve, krūmu ciršana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1411 Valdemārpils - Pope	14,876 - 15,330 km	Talsu novads	Seguma atjaunošana/ 26.06.2017. - 24.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvinženieris/ būvuzraugs – J. Brūklis.	Betona seguma plātņu nojaukšana, nesaistītu minerālmateriāla seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1429 Jaunpils - Ošenieki	0,000 - 2,900 km	Jaunpils novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – G. Rēķis.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi - 50km/h un 70 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
V1430 Vāne – Saldus	19,360- 27,220 km	Saldus novads, Brocēnu novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – G. Rēķis.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi - 50km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
V1457 Annenieki - Jaunpils	4,400 - 8,030 km	Jaunpils novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – G. Rēķis.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi - 50k/h un 70 km/h. Vienā posmā satiksme organizēta ar satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos