

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2017. gada 17. jūlija līdz 2017. gada 23. jūlijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	101,36 – 101,74 km	Salacgrīvas novads	Seguma pārbūve/ 05.07.2017. - 22.09.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M. Garklāvs; būvuzraugs – A. Bukava.	Demontāžas darbi, zemes klātnes ierakums.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,100 - 49,410 km	Sigulda, Siguldas novads	Gājēju ceļiņa izbūve/ 17.07.2017. - 27.08.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvinženieris/ būvuzraugs – O. Blinova.	Mobilizācija, būvlaukuma iekārtošana, demontāžas darbi, zemes klātnes darbi, ELT daļas darbi.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	53,500 km	Sigulda, Siguldas novads	Krustojuma rekonstrukcija/ 11.05.2017. - 15.07.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K. Ieviņš; būvinženieris /būvuzraugs – S. Kaktiņš.	Betona bruģa izbūve, labiekārtošanas darbi, ceļa aprīkojuma un apgaismojuma stabu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Aktīvo būvdarbu laikā (laika posmā no plkst. 7:30 -19:00) satiksme organizē ar luksoforiem. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Slēgta nobrauktuve uz Zinātnes ielu, apbraukšana pa Vidzemes šoseju, Gāles ielu un a/c P8 "Inciems-Sigulda-Ķegums". Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	26,900 - 32,140 km	Pārgaujas novads	Seguma pārbūve/ 25.05.2017. - 11.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - V. Jonāts, būvuzraugs – J. Putniņš.	Nomales norakšana, augu zemes noņemšana, atkūdrošana, šķembu pamatu izbūve	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ir trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	60,200 – 79,450 km	Valmieras novads, Burtnieku novads	Seguma pastiprināšana/ 23.05.2016. - 01.09.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis, būvuzraugs – K. Baumanis.	Grāvju tīrīšana. Caurteku galu izbūve. Apzaļumošanas darbi. Bruģa seguma ieklāšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)*	116,270 - 118,320 km	Valkas pilsēta	Tranzīta maršruta atjaunošana	PS "RERE VIDE 1"	Būvdarbu vadītājs – T. Rancāns; būvuzraugs – J. Reiniks	Zemes gultnes ierakums, stabilizējošā slāņa, ietves apmaļu, velociņa šķembu pamata, komunikāciju izbūve.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15min.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	0,300 - 2,380 km	Salaspils novads	Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija/ 08.04.2016. - 29.03.2018.	Sabiedrība, kurā apvienojušās akciju sabiedrība „LNK Industries” un akciju sabiedrība „Latvijas tilti”	Būvdarbu vadītājs – T. Jakelaitis, būvuzraugs – G. Millere, būvinženieris – R. Birniks.	Drenāžas sistēmas rekonstrukcija kreisajā brauktuves pusē, ceļu daļas izbūve kreisajā brauktuves pusē.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h un 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	119,050 km	Pļaviņu novads	Ceļa pārvada pārbūve/ 27.03.2017. - 23.08.2017.	SIA LL KU "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs, būvuzraugs – A. Bogdanovs, būvinženieris – R. Šteinbergs.	Laiduma virsmas sagatavošana, stiegrojuma un veidņu uzstādīšana, betonēšana, konusu betonēšana.	Ātruma ierobežojums – 30 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~3 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	132,600 - 144,000 km	Krustpils novads	Seguma atjaunošana/ 10.07.2017. - 17.10.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris, būvuzraugs – J. Treijs.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Divos posmos satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	274,078 - 290,110 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ 20.06.2017. - 17.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – Aleksandrs Andrejevs, būvuzraugs/būvinženieris – V. Prančš.	Grāvju tīrīšana, Izlīdzinošā asfaltbetona frēzēšana, Izlīdzinošā asfaltbetona ieklāšana, Iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Aktīvo būvdarbu laikā vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji un vienā posmā ar luksoforiem. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	60,150 - 64,300 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana/ 13.06.2017. - 30.08.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris, būvuzraugs/būvinženieris – U. Antoniškis.	Marķēšana horizontāliem apzīmējumiem, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	75,400 - 79,300 km	Brocēnu novads	Seguma atjaunošana/ 13.06.2017. - 30.08.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris, būvuzraugs/būvin ženieris – U. Antoniškis.	Apmaļu nomaiņa, pasažieru platformu izbūve, plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku, nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu, izskalojuma aizbēršana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	97,580 - 99,740 km	Brocēnu novads, Saldus novads	Seguma pārbūve/ 23.05.2017. - 16.08.2018.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – O. Šteins, būvuzraugs – I. Ķipste, būvinženieris – A. Polis-Āboliņš	Posmā būvdarbi nenotiek.	Satiksme netiek ietekmēta.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	102,920 - 113,130 km	Saldus novads	Seguma pārbūve/ 23.05.2017. - 16.08.2018.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – O. Šteins, būvuzraugs – I. Ķipste, būvinženieris – A. Polis-Āboliņš	Liekās grunts noņemšana ar transportu uz atbērti, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grāvu rakšana, pamata nesošās apakškārtas izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, zemes klātnes pastiprināšana ar salizturīgu materiālu, reciklētā materiāla ieklāšana, asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 4 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	132,700 - 135,790 km	Skrundas novads	Seguma atjaunošana/ 15.05.2017. - 23.07.2017.	SIA "Aizputes ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J. Lazarenoks; būvuzraugs – L. Eglīte.	Nomaļu uzpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
A10 Rīga – Ventpils	20,060 - 23,840 km	Babītes novads	Seguma rekonstrukcija/ 01.08.2016.- 31.10.2017.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – D. Blumers; būvinženieris – N. Rancāns; būvuzraugi - I. Tamane, A. Zilaucs.	Asfaltbetona kārtu izbūve stāvlaukumā pie Varkaļu kanāla. Ceļa zīmju uzstādīšana. Darbi zonā uz tilta pār Varkaļu kanālu satiksmei neizmantojamās brauktuves.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Visā būvdarbu posmā satiksmes plūsma tiek organizēta pa abām braukšanas joslām. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~12 min.

A10 Rīga – Ventspils	36,490 – 38,570 km	Jūrmalas novads	Tilta rekonstrukcija/ 01.08.2016.- 31.10.2017.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – D. Blumers; būvinženieris – N. Rancāns; būvuzraugi - I. Tamane, A. Zilaucs.	Horizontālo apzīmējumu izbūve, asfaltbetona kārtu izbūve. Ceļa zīmju uzstādīšana. Lielupes tilta rekonstrukcijas darbi. Darbi zonā uz un zem ceļu pārvada.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Slēgta iebrauktuve uz būvniecības namu "Kurši" no a/c A10 puses. Satiksmei slēgta nobrauktuve no a/c A10 virzienā uz apdzīvotu vietu "Pavasari" un virzienā no "Pavasari" uz a/c A10 Rīgas virzienā. Tiek nodrošināts apbraucamais ceļš pa Dzirnava ielu, Melderu ielu un Ventspils šoseju (gar DUS "Statoil"). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~35 min.
A10 Rīga – Ventspils	57,760 - 68,600 km	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve/ 15.08.2016. - 15.10.2017.	PA "STRABAG & ACB"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns; būvuzraugs - E.Raicevs.	Skarto autoceļa nogāžu un teritorijas pie rievāju apbetonējuma (rievāju izbūves zonā) augu zemes slāņa atjaunošana un apsēšana ar daudzgadīgu zālāju sēklām. Augu zeme apsēta ar daudzgadīgo zālāju sēklām, karstā asfalta, izbūve, caurtekas gala sienu remonts.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir 2 luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 4,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
A10 Rīga – Ventspils	79,500 - 85,770 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana/ 02.05.2017.- 10.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – O. Šteins; būvinženieris/būv uzraugs – A. Akimova.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība. Betona apmales uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana. Liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~16 min.
A10 Rīga – Ventspils	91,210 - 91,790 km	Kandavas novads	Krustojuma rekonstrukcija/ 18.04.2017. - 16.07.2017.	SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"	Būvdarbu vadītājs – P. Andriļānovs; būvinženieris/būv uzraugs – V. Tihonovs.	Apazļumošana, nomaļu uzpildīšana, pasažieru platformu paviljonu uzstādīšana, Horizontālo apzīmējumu marķēšana.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
A10 Rīga – Ventspils	165,600 – 170,350 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana/ 19.06.2017. - 07.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A. Asarītis; būvuzraugs/būvin ženieris – A. Rudzāts.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min.

A10 Rīga – Ventspils	170,350 – 183,130 km	Ventspils novads	Seguma atjaunošana/ 19.06.2017. - 07.11.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A. Asarītis; būvuzraugs/būvin ženieris – A. Rudzāts.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, karstā asfalta saistes kārtā būvniecība, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir divi luksoforu posmi. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava)	50,547 - 58,997 km	Rucavas novads	Autoceļa pārbūve/ 26.06.2017. - 25.05.2018.	SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Zondbergs; būvuzraugs – A. Kronlaks; būvinženieris – G. Lasmanis.	Caurteku demontāža un uzstādīšana, augu zemes noņemšana, krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza- Krievijas robeža (Terehova)	54,600 - 72,780 km	Vijāņu novads, Varakļāņu novads	Seguma pārbūve/ 13.06.2017. - 09.2018.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – E.Zonbergs; būvuzraugs – J.Vilkaste.	Koku zāģēšana, krūmu griešana. Liekās grunts (augu zemes) aizvešana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība. Salizturīgā slāņa izbūve, izlīdzinošās kārtas izbūve. Nesaistītā minerālā materiāla pamata būvniecība. Asfaltbetona seguma demontāža	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir 12 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~53 min.
A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza- Krievijas robeža (Terehova)	114,34 - 125,14 km	Ludzas novads	Seguma pārbūve/ 14.03.2017. - 31.08.2018.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs – S.Belijs.	Asfaltseguma demontāža. Ierakuma izbūve. Salizturīgā slāņa izbūve. Pamata nesošas kārtas pamata izbūve. Dz/betona caurteku demontāža. Plastmasas caurteku izbūve.Zemes klātnes grunts apmaiņa. Veidņi un turas laiduma plātnei.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir 7 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~47 min.

<p>A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)</p>	<p>144,70 - 156,40 km</p>	<p>Daugavpils novads</p>	<p>Seguma pārbūve/ 20.02.2017. - 15.10.2017.</p>	<p>CBF SIA "BINDERS"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – R. Gabrusenoks; būvinženieris – D. Bohonko; būvuzraugs – J. Gruduls.</p>	<p>Satiksmes organizēšana. Sagatavošanas darbi: krūmu zāģēšana, celmu laušana. Esošās segas zemākās kārtas nojaukšana reciklējot, transports uz atbērtni, šķembu, grants maisījuma nomaļu un segumu nojaukšana, transports uz atbērtni. Zemes darbi: augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakums, uzbērums, atkūdrošana, transports uz atbērtni, purva aizbēršana ar drenējošu smilti, zemes klātnes grunts stabilizēšana, salizturīgās kārtas izbūve, reciklētu vecās segas materiālu pamata apakškārtas būvniecība. Polimēru caurteku būvniecība.</p>	<p>Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 9 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~1h 30 min.</p>
<p>P5 Ulbroka – Ogre</p>	<p>0,360 - 1,900 km</p>	<p>Rīgas novads</p>	<p>Seguma pārbūve/ 11.04.2017 - 18.07.2017</p>	<p>SIA "Lemminkainen Latvija"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvuzraugs – R. Akimovs.</p>	<p>Asfaltbetona izbūve, ierakuma izbūve, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamatu izbūve, apgaismojuma izbūve, betona apmaļu izbūve.</p>	<p>Ātruma ierobežojumi – 30 km/h un 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Īslaicīgās darbu zonās tiks izmantots pārvietojams vairogs, vietās, kur gājēju kustība tiks novirzīta pa ceļa nomali, tiks norobežota ar vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3,25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.</p>

P5 Ulbroka – Ogre	20,540 - 25,000 km	Ikšķiles novads, Ogres pilsēta	Autoceļa pārbūve/ 27.04.2017.- 07.11.2017.	AS "Ceļu Pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – J. Sestulis; būvuzraugs – E. Simsons, būvinženieris – A. Kreilis.	<p>Apauguma noņemšana un transports, celmu frēzēšana un transports, celmu laušana un transports, asfalta seguma demontāža un transports, vājas nestspējas grunts izrakšana (atkūdrošana), purva aizbēršana, grāvju rakšana, ierakuma būvniecība un transports, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu izbūve, konstrukciju nojaukšana, caurteku uzstādīšana, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve autoceļa nodalījuma joslā, ceļa apgaismojuma ierīkošana ietves/velosipēdistu ceļam, kabeļu aizsargcauruļu uzstādīšana.</p>	Ceļš satiksmei slēgts. Iespējams apbraukt pa vietējās nozīmes ceļu Ogre–Jugla (V968), reģionālo ceļu Tīnūži–Koknese (P80) un Daugavpils šoseju (A6).
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	10,700 km	Siguldas novads	Tilta pārbūve/ 07.2016.- 07.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – P. Sidorivs; būvuzraugs – D. Zvirbulis.	Tilta brauktuves lejtecē demontāža, veidņu un brauktuves būve. Tilta betona virsmu remonts. Tilta brauktuves konstrukciju būve (ietves konsole, noteces trīsstūris, hidroizolācijas būve). Bruģa tekņu būve.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h un 50km/h. Ir viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min. Uz tilta pārvada maksimālais platums – 2,75 m.
P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	47,700 km	Ogres novads	Tilta pārbūve/ 03.10.2016.- 18.09.2017.	SIA "Viadukts"; apakšuzņēmēji A/s "A.C.B.", SIA "Elektro PM"	Būvdarbu vadītājs – Ē. Krembergs; būvuzraugs – E. Sturme, būvinženieris – A. Zariņš.	Brauktuves segas malas blīvēšana. Margu uzstādīšana laidumā. Granīta stabu uzstādīšana. Kāpņu margas pieejās. Grunts atbēršana un blīvēšana vecā tilta balstu zonā.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~4 min. Uz tilta pārvada maksimālais platums – 3,5 m.

P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	73,127 - 73,626 km	Ķeguma pilsēta	Seguma rekonstrukcija/ 12.06.2017 - 20.08.2017	SIA OSTAS CELTNIEKS	Būvdarbu vadītājs – J. Šarkis; būvuzraugs/būvinspekcijas inženieris – L. Straume.	Demontāžas darbi. Ierakuma izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Pamatu nesošās šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5- 10 min.
P8 Inciems-Sigulda-Ķegums*		Ķeguma pilsēta	Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukcija un aizvaru atjaunošana/ 20.04.2016. - 29.05.2018.	SIA "Latvijas Energoceļnieks"		AS "Latvenergo" remonta darbi. Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukcija un aizvaru atjaunošana.	AS "Latvenergo" remontdarbi līdz 30.11.2016. Detalizētu informāciju par tilta slēgšanas laikiem skatīt: http://www.latvenergo.lv un aktuālo tilta stāvokli skatīt: http://www.latvenergo.lv/khes . Satiksmes autobusi un skolēnu autobusi kursēs saskaņā ar apstiprināto grafiku. Gājēju kustība pār tiltu netiks ierobežota. Apbraukšanas paredzēta pa Rīgas HES autoceļiem A5, P85 vai Pļaviņu HES autoceļiem P85, P87.
P9 Ragana - Limbaži	17,380 km	Vidrižu novads	Ķīšupes tilta pārbūve/ 07.06.2017. – 12.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Rožkovs; būvuzraugs/būvinspekcijas inženieris - D. Bruža.	Pāju dzīšana. Pāju galu nokalšana. Režģoga izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P9 Ragana - Limbaži*	35,530 km (tilts)	Limbažu novads	Mucenieku tilta pārbūve/ 10.05.2017. - 31.07.2017.	SIA "Katleri"	Būvdarbu vadītājs – A. Blanks; būvuzraugs - D. Bruža.	Balstu remonts. Jaunu garenbrusu izgatavošana un uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	19,220 - 27,700 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve/ 04.07.2016. - 04.10.2017.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - O. Rikmanis; būvinspekcijas inženieris - R. Škapars; būvuzraugs - E. Lāns.	Ierakums, uzbērums, asfalta demontāža, salizturīgais slānis, pamati, grāvju rakšana, caurteku izbūve, asfaltēšana, apzaļumošana.	Ātruma ierobežojumi - 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir 4 luksoforu posmi. Būvobjektu iespējams apbraukt caur Stalbi un Umurgu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P17 Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi)	1,697 - 2,265 km	Valmiera, Burtnieku novads.	Gājēju - velosipēdistu ceļi izbūve/ 26.09.2016. - 06.2017.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs – A. Gridņevs; būvuzraugs – G. Jakovļevs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h.

P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši	15,200 km	Valmieras novads	Grīvuņupītes caurtekas atjaunošana/ 10.07.2017. - 31.08.2017.	10.07.2017. - 31.08.2017.	Būvdarbu vadītājs – Z. Zaņevskis; būvuzraugs – J. Rozīte.	Mobilizācija. Koku un krūmu ciršana. Mūra velves remonts. Sparsnienu remonts.	Mobilizācija. Mūra velves remonts. Sparsnienu betons. Augu zemes un erozijas kontroles paklājs.
P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši	29,520 - 39,730 km	Amatas, Cēsu un Priekuļu novadi	Autoceļa pārbūve/ 21.04.2017. - 21.06.2018.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – I. Peks; būvuzraugs – E. Beļavskis.	Sagatavošanas darbi. Zemes un segas izbūves darbi. Caurteku izbūve. Satiksmes pārvada pār autoceļu A2 pārbūves darbi. Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūves darbi 33,2 km.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h 50 km/h. Atsevišķos posmos īslaicīgi slēgta viena kustības josla, satiksmi regulējot ar ceļa zīmēm. Ir 6 luksoforu posmi. Slēgta satiksme uz pārvada pār a/c A2. Satiksmes ierobežojumi uz autoceļa A2 77. km. Apbraukšana pa esošajām autoceļa P20 rampām pie satiksmes pārvada pār a/c A2. Uz autoceļa A2 krustojumā ar autoceļu P20 platuma ierobežojums - 3,25 m. Augstuma gabarīta ierobežojums - 4,3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
P27 Smiltene-Velēna-Gulbene	51,800 km	Gulbenes novads	Tilta atjaunošana/ 27.03.2017.- 12.10.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D. Cunskis; būvuzraugs – A. Linde.	Ietvju tērauda margu demontāža. Esošo tilta konstrukciju bojāto vietu remonts izmantojot remontjāvu. Betona virsmu impregnēšana (laiduma konstrukcijas uzbetonējums un pandusu bloki). Minerālmateriāla pamats zem konusu nogāžu betona nostiprinājumiem un to atbalstiem. Drošības barjeras uz tilta, cinkotas (iesk. barjeru stabu enkurdetaļas). Hermētiķis deformācijas šuvju izbūves vietās. Polimēru modificēta hermētiska šuve gar granīta apmales akmeņiem. Polimēru modificēta hermētiska šuve ietves segumam. Porgumija (hermētiķa izbūves dziļuma regulēšanai). Mobilizācija (būvlaukuma ierīkošana un likvidēšana). Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	2,140 – 8,020 km	Priekuļu novads	Autoceļa pārbūve/ 12.07.2017. - 08.07.2018.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – S. Feldmanis.	Krūmu zāģēšana. Koku zāģēšana. Meža zāģēšana. Ceļa trases izspraušana, sagatavošanās darbi.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums – 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona	38,000 - 49,000 km	Vecpiebalgas novads	Autoceļa pārbūve/ 06.2016. -09.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – J. Mellenbergs; būvinženieris – A. Ivanovs; būvuzraugs – I. Dzedzele.	Caurteku gala sienu izbūve, caurteku galu nostiprināšana, nomaļu izbūve, nogāžu planēšana, apzaļumošana. Grāvju gultnes nostiprināšana ar šķembām. Solu uzstādīšana, barjeru uzstādīšana, zīmju uzstādīšana un veco zīmju demontāža. Ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	0,006 - 13,960 km	Līgatnes, Siguldas, Amatas novadi	Autoceļa pārbūve/ 18.06.2016. - 14.09.2017.	PA "ACB,CP"	Būvdarbu vadītājs - J. Gurčus; būvinženieris – R. Škapars; būvuzraugs – A. Brozis.	Asfalta segumu demontāža, savienojumu frēzēšana. Mākslīgās būves. Zemes darbi. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūve. Asfalta apakškārtas un dilumkārtas izbūve. Autobusa pieturvietu izbūve. Ceļa aprīkojums.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 6 luksoforu posmi. Atkūdrojamajos posmos satiksme tiek virzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Smagā svara transportam bīstama nomale. Masas ierobežojuma – 30 t. Platuma ierobežojums – 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~1h
P35 Gulbene-Balvi-Vijaka-Krievijas robeža (Vientuji)	53,710 - 59,600 km	Vijakas novads	Seguma atjaunošana/ 12.06.2017.- 08.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – Z. Balčus; būvinženieris/būvuzraugs – J. Gruzniņš.	Pasažieru platformu būvniecība, karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, drošības barjeru uzstādīšana, drošības barjeru sākuma un gala elementu uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana ar maisījumu, nomaļu profilēšana un blīvēšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.

P36 Rēzekne - Gulbene	3,980 - 12,250 km	Rēzeknes novads	Seguma pārbūve/ 22.05.2017. – 31.08.2018.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs - G. Strods; būvinženieris – A. Maļkevičs; būvuzraugs – V. Eglis.	Mežu zāģēšana, koku zāģēšana, celmu laušana, liekās grunts (augu zemes) aizvešana, Esošo ceļu rekultivācija, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtņi, salizturīgās kārtas būvniecība, caurteku uzstādīšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība, grāvju rakšana, tīrīšana, asfalta seguma demontāža.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 6 luksoforu posmi. Platuma ierobežojums – 3m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	20,900 - 39,250 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana/ 03.07.2017.- 10.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs - A. Odiņecs; būvuzraugs – V. Bluss.	Trases uzmērīšana un nospraušana, asfalta seguma nofrēzēšana, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, polimēru caurtekas ar diametru uzstādīšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamatanesošās kārtas būvniecība gultnē un, karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	24,250 km	Mārcienas novads	Bērzaunes tilta pārbūve/ 22.06.2017. - 22.12.2017.	LL KU "Vidukts" SIA	Būvdarbu vadītājs – Ē. Krenbergs; būvuzraugs – A.Valters.	Esošā tilta demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojumi – 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Viens luksoforu posms. No 17.07.2017. satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	80,430 - 90,400 km	Gulbenes novads	Seguma pārbūve/ 14.03.2017. - 07.2018.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Gitendorfs; būvinženieris – A. Polis-Āboliņš; būvuzraugs – K. Lablaiks.	Ierakuma/uzbēruma izstrāde, sāngrāvju rakšana, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu pamata kārtas un virskārtas iebūve, apakškārta izbūve, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir 6 luksoforu posmi, no 18.07.2017. – 5 luksoforu posmi. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.

P62 Krāslava-Preiļi-Madona	19,990-35,560 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana/ 18.07.2017. - 15.10.2017.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs – R. Labonarska; būvinženieris/būv uzraugs – M. Balodis.	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P62 Krāslava-Preiļi-Madona	32,730 – 33,750 km	Aglonas novads	Gājēju - velosipēdistu ceļiņa izbūve/ 08.05.2017 - 09.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – P. Baronskis; būvinženieris/būv uzraugs – A. Linde.	Krūmu zāģēšana. Atsevišķu koku ciršana un celmu izraušana. Grāvju rakšana. Grāvju tīrīšana. Asfalta seguma demontāža. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierakuma izbūve. Zemes klātnes uzbēruma izbūve. Zemes klātnes grunts apmaiņa; Reljefa piebēršana. Ģeokompozītmateriāla izbūve. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaisītu minerālmateriālu seguma būvniecība. Izlīdzinošā starpkārta – sijātas smilts/grants izsijas. Plastmasas caurteku uzstādīšana. Dzelzsbetona caurteku nojaukšana. Betona apmaļu demontāža. Esoša soliņa demontāža. Betona apmales uzstādīšana. Betona bruģa seguma būvniecība. Ceļa apgaismojuma ierīkošana. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Telekomunikāciju pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P64 Višķi - Nīcgale	10,230 - 12,000 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana/ 03.07.2017.- 10.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs - A. Odiņecs; būvuzraugs – V. Bluss.	Trases uzmērīšana un nospraušana, pasažieru platformas, soliņu demontāža, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, pasažieru platformas būvniecība, nomaļu grunts uzauguma noņemšana aizvedot uz atbērtni.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	29,200 - 40,330 km	Neretas novads	Seguma rekonstrukcija / 02.08.2016. - 09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvzinženieris - J. Rasnačs; būvuzraugs – R. Liepiņš.	Nesaistīto minerālmateriālu izbūve. Karstā asfalta būvniecība. Horizontālā marķējuma un ceļa zīmju būve. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. Tilts pār Viesītes upi. Virsmu remonts, nogāžu nostiprināšana. Pasažieru platformu būvniecība. Drošības barjeru uzstādīšana. Nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi. Grāvju rakšana un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Ir divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums – 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	84,795 - 94,777 km	Viesītes novads, Aknīstes novads	Seguma atjaunošana/ 05.06.2017.- 08.2017.	SIA "Krustpils"	Būvdarbu vadītājs – A. Ivbulis; būvuzraugs – I. Teibe.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
P76 Aizkraukle- Jēkabpils	33,450 - 38,430 km	Salas novads	Autoceļa pārbūve/ 25.05.2017. - 31.07.2018.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons; būvuzraugs – R. Eiduks.	Grāvju rakšana, drenāžas, zemes klātnes, caurteku, salizturīgā slāņa un šķembu pamata izbūve. Tilta pārvada konstrukciju tīrīšana, ķīmisko enkuru ielīmēšana, laiduma sijas pastiprināšana ar ogļskābes plāksnem, armatūras sagatavošan, veidņu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ātruma ierobežojums uz pārvada pār dzelzceļu - 20km/h. Ir 4 luksoforu posmi. Uz satiksmes pārvada pār dzelzceļu Jelgava-Krustpils 33,72 km platuma ierobežojums - 3,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P85 Rīgas HES - Jaunjelgava	31,336 - 32,464 km	Ķeguma novads	Seguma atjaunošana/ 02.06.2017. - 02.08.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – R. Kudors; būvuzraugs – U. Vijums.	Ceļu apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums – 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,25m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P87 Bauska - Aizkraukle	67,240 - 76,025 km	Jaunjelgavas novads	Seguma atjaunošana/ 26.06.2017. - 23.09.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs – B. Igaune.	Krūmu zāģēšana, apauguma norakšana, grāvju rakšana, bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Ir viens luksoforu posms, no 19.07.2017. divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.

P89 Ķekava - Skaistkalne	47,050 - 55,800 km	Vecumnieku novads	Autoceļa pārbūve / 4.07.2016. - 28.08.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – J.Alksnis; būvinženieris – E.Pauls; būvuzraugi - J. Takers, A. Draudiņš.	Apzaļumošana, tilta rekonstrukcija. Asfaltēšana, Nobrauktuvju izbūve, Ceļazīmju un ceļa barjeru izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Ir viens luksoforu posms. Masas ierobežojums - 15 t (306. c/z). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P96 Pūre-Auce-Grīvaiši	26,550 - 44,550 km	Dobeles novads, Auces novads	Seguma atjaunošana/ 08.06.2017. - 30.08.2017.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – R. Soks.	Caurteku būvniecība, pasažieru platformas būvniecība, karstā asfaltbetona profila labošana, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P99 Jelgava - Kalnciems	11,497 - 16,443 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana/ 02.06.2017. - 02.08.2017.	SIA "Lemminkainen Latvija"	Būvdarbu vadītājs – R. Kudors; būvuzraugs – U. Viļums.	Deformācijas šuves izbūve tiltam.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Aktīvu būvdarbu laikā satiksmi organizē satiksmes regulētāji vai ar luksoforiem. Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P103 Dobeles - Bauska	35,800 km	Jelgavas nodaļa	Platones tilta atjaunošana/ 26.05.2017. - 26.11.2017.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvinženieris/būvuzraugs – K. A.Atauga.	Veidņu izbūve krasta balstiem, laiduma konstrukcijas plātnei, stiegrojuma izbūve krasta balstiem, krasta balstu betonēšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	39,720 - 41,900 km	Aizputes novads	Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve/ 24.04.2017. - 20.07.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – I. Vilbrants; būvinženieris – A. Drengers.	Ierakuma rakšana, lietus kanalizācijas izbūve, apgaismojuma iebūve, drenējošā slāņa un šķembu segas izbūve, apmaļu iebūve, asfaltbetona segas demontāža, asfaltbetona segas izbūve celiņā.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Vienā posmā atsevišķos brīžos diennakts gaišajā laikā satiksmi organizēs ar luksoforu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči*	36,442 – 37,535 km	Aizputes pilsēta	Ceriņu ielas pārbūve / 19.05.2017. - 30.06.2018.	SIA "Aizputes ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – J. Lazarenoks; Būvinženieris/ būvuzraugs – A. Kasakovskis.	Ceriņu ielas pārbūve	Ceriņu iela slēgta satiksmei.

P113 Grobiņa - Bārta - Rucava	23,000 - 27,380 km	Grobiņas novads	Seguma atjaunošana/ 30.06.2017.- 28.08.2017.	SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – E. Barons.	Grāvju rakšana un tīrīšana. Ceļa klātnes būvniecība-profilēšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P120 Talsi – Stende – Kuldīga	1,560 - 10,910 km	Talsu novads	Autoceļa pārbūve/ 27.06.2016. - 01.08.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvinženieris - S.Zvidriņš; būvuzraugs – M.Brūvers.	Labošanas darbi. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P121 Tukums- Kuldīga	58,250 - 63,000 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana/ 30.06.2017.- 30.08.2017.	SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – E. Barons.	Uzauguma noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
V13 Tīraine - Jaunolaine	0,000 - 7,300 km	Mārupes novads, Olaines novads	Seguma atjaunošana/ 10.05.2017.- 18.07.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A. Liedskalniņš; būvuzraugs – A. Miķelsons.	Virsmas apstrāde, aprīkojuma uzstādīšana, apzaļumošana, nomaļu ieklāšana, caurtekas gala sienas rements.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min
V129 Alkšņi – Lēdurga –Ausmas – Mārstagi	25,090 - 26,460 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 09.09.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – S. Sazonovs; būvinženieris/būvuzraugs – L. Daškēvičs.	Dzelzbetona caurteku demontāža. Jaunu caurteku izbūve, izmantojot esošos lietotus posmus. Nomaļu apauguma liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze.	3,900 - 7,000 km	Kocēnu novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 09.09.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – S. Sazonovs; būvinženieris/būvuzraugs – L. Daškēvičs.	Grāvju rakšana, lieko grunts novakšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~9 min.
V187 Valmiera - Rauna	28,300 km	Raunas novads	Raunas tilta pārbūve/ 15.06.2017. - 10.2017.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs – S. Škabirevs; būvuzraugs – D. Zvirbulis.	Vecā Raunas tilta demontāža un jauna tilta būvniecība, pieeju asfalta seguma un ūdensatvades sakārtošana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Pilnībā slēgta satiksme pāri tiltam (autotransportam). Apbraukšana pa a/c V183 Rauna–Mārsnēni–Ķerves (Vidzemes iela) un a/c V297 Striķeji–Pāvuli–Bormaņi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
V247 Mēri – Grundzāle – Vizla	13,144 – 14,042km un 14,762-14,800 km	Smiltenes novadā	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 24.09.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš; būvinženieris/būvuzraugs – L. Daškēvičs.	Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
V268 Ķeņģi – Variņi – Rudbārži	km 0,003 – 5,693	Strenču novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 24.09.2017.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš; būvinženieris/būvuzraugs – L. Daškēvičs.	Uzmērišanas darbi, grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
V390 Kolberģis- Ponkuļi	7,934 - 8,758 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana/ 14.06.2017. - 08.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - U. Baumanis; būvuzraugs – J. Gruzniņš.	Grāvju tīrīšana, liekās grunts aizvešana. Caurteku demontāža, uzstādīšana, tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V395 Jaunanna- Anna	0,000 - 0,931 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana/ 14.06.2017. - 08.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs - U. Baumanis; būvuzraugs – J. Gruzniņš.	Liekās grunts aizvešana. Koku un zaru zāģēšana. Celmu nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

V420 Stāmeriene - Pļavnieki - Zeltaleja	0,000 - 1,000 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana/ 22.05.2017. - 25.07.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – S. Sozontovs; būvuzraugs – P. Čakāns.	Nomaļu uzpildīšana, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V420 Stāmeriene - Pļavnieki - Zeltaleja	1,000 - 3,000 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana/ 22.05.2017. - 25.07.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – S. Sozontovs; būvuzraugs – P. Čakāns.	Nomaļu uzpildīšana, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V503 Kārsava - Kārsavas stacija	1,020 - 3,440 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana/ 22.05.2017. - 03.07.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš; būvuzraugs – J. Začests.	Mastikas deformācijas šuvju izbūve.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V561 Gaigalava - Vijāni	0,000 - 13,200 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana/ 22.05.2017. - 03.07.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš; būvuzraugs – J. Začests.	Vienkārta virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~6 min.
V614 Kromāni - Auleja - Rogeļi	0,000 - 3,565 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana/ 17.07.2017. - 30.09.2017.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – Ž. Pavlovskis; būvuzraugs – M. Balodis.	Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.
V820 Viesīte - Deši - Sauka - Rite	19,240 km	Viesītes novads	Dienvidsusējas tilta atjaunošana/ 08.05.2017.- 04.09.2017.	SIA LL KU "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs – G. Kotovs; būvinženieris/būvuzraugs – U. J. Skolnieks.	Turu un veidņu konstrukcijas uzstādīšana garenribai, brauktuves dzelzsbetona plātnes un garenribas stiegrošana	Ātruma ierobežojumi – 10 km/h, 30 km/h, 50 km/h un 70 km/h. Ir viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums – 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~2 min.

V876 Ļaudona-Mārciena-Sauleskalns-Bērzaune	13,370 - 15,990km	Madonas novads	Seguma atjaunošana/ 22.05.2017. - 04.08.2017.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – S. Sozontovs; būvuzraugs – P. Čakāns.	Izlīdzinošās asfaltbetona kārtas ieklašana nobrauktuvēm, aku vāku augstuma regulēšana, nomaļu uzpildīšana un virsmas apstrade.	Ātruma ierobežojumi – 50 km/h un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
V1031 Pilsrundāle - Adžūni	0,000 - 0,320 km	Pilsrundāles novads	Seguma atjaunošana/ 10.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Uzmērīšana un nospraušana, apauguma noņemšana, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi	0,000 - 1,420 km	Pilsrundāles novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Uzmērīšana un nospraušana, apauguma noņemšana, karstā asfalta profila labošana, konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi	9,170 - 10,440 km	Pilsrundāles novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Uzmērīšana un nospraušana, apauguma noņemšana, karstā asfalta profila labošana, konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1068 Ozolnieki - Brankas - Brankstūri	1,940 - 6,920 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana/ 12.07.2017. - 08.10.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – N. Hāze.	Uzmērīšana un nospraušana, krūmu ciršana	Ātruma ierobežojums – 50 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums – 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V1164 Kursīši - Zaņa	13,640 - 16,600 km	Saldus novads	Seguma atjaunošana/ 05.06.2017. - 19.07.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – J. Barons.	Horizontālā marķējuma uzklāšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1203 Vecpils - Padone	0,000-4,440 km	Durbes novads	Seguma atjaunošana/ 05.06.2017. - 19.07.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – J. Barons.	Horizontālā marķējuma uzklāšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V1206 Drube - Tadaiki - Bunka - Priekule	13,640 - 16,540 km	Priekules novads	Seguma atjaunošana/ 05.06.2017. - 19.07.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – J. Barons.	Horizontālā marķējuma uzklāšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V1294 Kurmāle – Ieras	3,885 - 9,670 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – Ģ. Joja; būvuzraugs – G. Rēķis.	Grāvju tīrīšana, asfaltbetona izlīdzinošas kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
V1429 Jaunpils - Ošenieki	0,000 - 2,900 km	Jaunpils novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – G. Rēķis.	Uzmērīšana un nospraušana, apauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
V1430 Vāne – Saldus	19,360- 27,220 km	Saldus novads, Brocēnu novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – G. Rēķis.	Grāvju tīrīšana. Profila labošana.	Ātruma ierobežojumi - 50km/h un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.

V1457 Annenieki - Jaunpils	4,400 - 8,030 km	Jaunpils novads	Seguma atjaunošana/ 28.06.2017. - 15.09.2017.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – G. Rēķis.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojumi - 50k/h un 70 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
----------------------------	------------------	-----------------	--	---------------	--	-------------------	--

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos