

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 22. jūlija līdz 2019. gada 28. jūlijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	13,00 km	Garkalnes novads	Gājēju tilta atjaunošana/ 45 dienu laikā no 27.05.2019.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs – S. Skhabirevs; būvuzraugs – E. Sturme.	Betona un tērauda konstrukciju aizsargpārklājuma atjaunošana.	Vakara un nakts laikā no plkst. 18:00 līdz plkst. 6:00 braucot Rīgas virzienā satiksme tiks organizēta pa vienu braukšanas joslu ar ātruma ierobežojumu 70 km/h. Platuma ierobežojums 3,75 m.
"Sēnītes posms". A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	25,5-39,4 km	Garkalnes un Inčukalna novads	Segas pārbūvi (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija/ 01.04.2019-okt. 2020.	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis; būvuzraugs – J. Rozīte.	Grāvju rakšana, reciklēšana, drenāžas un caurteku izbūve. Zemes klātnes ierakuma, uzbēruma būvniecība. Asfaltbetona kārtas izbūve, apzāļošanas darbi. Brauktuve Sigulda - Rīga: augu zemes noņemšana, reciklēšana.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. A/c A2 brauktuve Rīga – Sigulda no km24.00 - km39.5 satiksme ir slēgta. Satiksme organizēta pa brauktuvi Sigulda – Rīga divos virzienos, viena josla katrā virzienā. Posmā no Vangažiem līdz Sēnītes mezglam satiksme organizēta pa jaunizbūvēto brauktuvi Rīga - Sigulda divos virzienos, viena josla katrā virzienā. Slēgts pārvads pār a/c A2 Vangažos. Satiksmes mezglā Sēnītē slēgta rampa Rīga – Valmiera kā arī a/c A2 satiksmes pārvadi. Satiksme organizēta pa apvedceļiem. Augstuma gabarīta ierobežojums 4.50 m, platuma ierobežojums 4.50 m Sēnītes mezglā rotācijas aplī zem pārvadiem.23.07 vai 24.07 (atkarīgi no laika apstākļiem) no trases sākuma līdz Vangažiem satiksme tiks pārslēgta uz labo pusi un kreisā puse tiks slēgta. Vangažos satiksme joprojām būs pa kreiso pusi. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~25 min.

"Sēnītes posms". A3 Inčukalns - Valmiera	0,00-1,65 km	Inčukalna un Sējas novads				A3 posmā saistes kārtas izbūve, apdares darbi.	Reversīvo kustību regulē ceļa zīmes vai regulētāji. Augstuma gabarīta ierobežojums 4.50 m, platuma ierobežojums 4.50 m. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	88,10-95,20 km	Priekuļu novads	Segas pārbūve 20.08.2018.- 15.09.2019.	AS "TREV-2 Grupp"	Atbildīgais Būvuzraugs/ Būvinženieris Rolands Šteinbergs Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Alan Muruvāli	Ierakuma būvniecība, šķembu pamatkārtas izbūve. Uzbēruma būvniecība, šķembu pamata būvniecība.	Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~15 min.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	4,52-4,82 km	Sējas novads, Krimuldas novads	Atjaunošana 15.07.2019. - 12.09.2019.	SIA "8CBR"	Atbildīgais Būvuzraugs/ Būvinženieris Igors Ivanovs Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Kaspars Ieviņš	Demontāžas darbi. Dažādi darbi.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 50 un 70km/h. Platuma ierobežojums 4 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~2 min.
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	43,615 - 47,010 km	Pārgaujas novads	Seguma atjaunošana 03.06.2019. - 01.08.2019.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvinženieris/ Būvuzraugs - Roberts Koops Būvdarbu vadītājs - Jānis Rumpē	Virsmas apstrāde.	Vienu posmu regulē satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~15 min.

<p>A6 Rīga–Daugavpils– Krāslava–Baltkrievu jas robeža (Patarnieki)*</p>	<p>174,00- 176,00 km</p>	<p>Līvānu pilsēta</p>	<p>Rīgas ielas komunikācijas izbūve pārbūve Līvānos</p>	<p>SIA “Jēkabpils PMK”</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - Jānis Dimants</p>	<p>Komunikāciju izbūve ar caurduršanas metodi</p>	<p>Viens luksoforu posms. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.</p>
<p>A10 Rīga – Ventpils</p>	<p>13.41 - 19.25 km</p>	<p>Babītes novads</p>	<p>Seguma rekonstrukcija (pastiprināšana)04. 06.2019.- 18.09.2020.</p>	<p>Piegādātāju apvienība "ACB un Binders"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs Dzintars Blumers Būvuzraugs Sandis Feldmanis</p>	<p>Sagatavošanas darbi; demontāžas darbi; zemes darbi; segas nesaistīto kārtu izbūve, komunikāciju izbūves darbi, reciklēšana, tuneļa rekonstrukcija u.c.</p>	<p>Satiksme abos virzienos pa divām joslām tiks organizēta uz brauktuves Rīgas virzienā. Braucot no Jūrmalas uz Babīti un Imantu būs jānogriežas uz Rīgas apvedceļu un jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā. Pa ceļa pārvadu jāšķērso Jūrmalas šoseja. Lai brauktu uz Imantu, jābrauc taisni, bet uz Babīti ir jāpagriežas pa labi uz nobrauktuvi no Jūrmalas šosejas, kur būs organizēta divvirzienu satiksme. Braucot no Liepājas uz Jūrmalu, pa ceļa pārvadu jāšķērso Jūrmalas šoseja. Jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā. Pa nobrauktuvi no Rīgas apvedceļa jādodas Jūrmalas virzienā. Braucot no Babītes uz Rīgu, pa nobrauktuvi no Jūrmalas šosejas jādodas Imantas virzienā. Jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā. Pa ceļa pārvadu jāšķērso Jūrmalas šoseja. Jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā. Pa nobrauktuvi jādodas Rīgas virzienā. Ātruma ierobežojums - 70km/h. Jaunizveidotajās malējās joslās platuma ierobežojums - 3.2m, vidus joslās - 2.7m Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.</p>

A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) *	0,000 - 0,500 km	Jēkabpils pilsēta	“Zilānu ielas pārbūve, Jēkabpilī (posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai)”/ 27.05.2019.- 31.10.2019.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - V. Vargulis.	Sagatavošanas darbi, lietus kanalizācijas izbūves darbi, ūdensvada izbūves darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi	Ātruma ierobežojumi 30 un 50 km/h. Satiksme slēgta. Apbraucamais ceļš tiek organizēts ar ceļa zīmēm pa Rēzeknes ielu. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~4 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva)- Daugavpils- Rēzekne- Lietuvas robeža (Medumi)	88,185- 88,400 km	Aglonas novads	Tilta pārbūve/ 01.04.2019.- 08.11.2019.	SIA "Viadukts "	Būvdarbu vadītājs – R. Sankausks; būvuzraugs – V. Cepurītis.	Tilta pamatu izbūve.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Satiksmes novirzīšana pa apbraucamo ceļu ar brauktuves platumu - 4 m un gājēju ietves platumu- 1,25m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~5 min.
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni Tilti)	0,06-8,30 km	Daugavpils novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)/ 01.04.2019.- 27.10.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – R. Gabrusenoks; būvuzraugs – V. Eglītis.	Sagatavošanās darbi (satiksmes organizēšana); Salizturīgās kārtas būvniecība; drenējošās kārtas būvniecība; zemes klātnes ierakums/uzbērums; grāvju tīrīšana, nogāžu planēšana, nostiprināšana ar augu zemi, caurteku galu būvniecība; Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība; Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība; Aukstā pārstrāde. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.

A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni Tilti)	12,970 km	Daugavpils novads	Tilta atjaunošana/ 12.03.2018.- 23.06.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - A. Valters.	Mobilizācija, tilta metāla konstrukciju tīrīšana un krāsošana, injekcija starp šķērssiņu galu pastiprinājuma loksnēm. Apgaumuma noņemšana no konusiem un konusu remonts, nomaļu izbūve tilta pieejās ceļa labajā pusē.	Viens līdz divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi – 30, 50 un 70 km/h. Satiksme tiks regulēta pa tilta vienu braukšanas joslu (platuma ierobežojums 2,7 m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P4 Rīga – Ērgļi	79,304 - 89,154 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana/ 15.05.2019. - 18.07.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S. Ruža; būvuzraugs/ būvinženieris - J. Gruzniņš.	Signālstabiņu uzstādīšana. Horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P4 Rīga - Ērgļi	97.68 - 99.39 km	Ērgļu novads	Pārbūve 10.06.2019. - 01.06.2020	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvuzraugs: Heinrihs Mazaļevskis Būvdarbu vadītājs: Aigars Aniņš.	Dažādi domontāžas darbi. Zemes klātnes ierakuma būvniecība un konstrukcijas nobrauktuvēs. Saiturīgās, drenējošās kārtas būvniecība. Šķēmbu apakškārtas būvniecība. LKT darbi.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme organizēta pa joslām ar luksaforiem, ierobežojumi ar vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P8 Inciems - Sigulda -Ķegums	73,750 km	Ķeguma novads	Ķeguma HES tilta atjaunošana/ 13.08.2018.- 28.10.2019.	LLK " Viadukts " SIA	Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs; būvuzraugi - A. Zilaucs, J. Rasnačs.	Satiksmes organizācija. Tērauda konstrukciju tīrīšanas un krāsošanas darbi. Deformācijas šuves demontāžas darbi. Deformācijas šuvju uzstādīšanas darbi. Stacionāro sastatņu uzstādīšana zem tērauda laidumiem. Dzelzsbetona plātņu un balstu rīģeļu betona nokalšana. Veidņu un stieģrojuma uzstādīšana. Betonēšanas darbi. Šķēmbu apakškārtas un virskārtas izbūves darbi. Asfaltbetona apakškārtas izbūves darbi.	Trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Platuma ierobežojums 2.75 m. Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~8 min.

P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	49,06-61,13 km	Vecpiebalgas un Madonas novads	Segas pārbūve/ 16.04.2019.- 15.08.2020.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – I. Keišs; būvinženieris A. Bruņa; būvuzraugs – V.Pozniševs.	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, liekās grunts noņemšana, asfalta seguma nofrēzēšana pamatceļam hvid=10cm, ierakuma izbūve, caurteku demontaža un uzstādīšana, drenāžas izbūve, uzbēruma izbūve, salizturīga materiāla izbūve, nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, karstā asfalta AC 22 base apakškārtas būvniecība 8cm biežumā.	Trīs luksoforu posmi. Maksimālā ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~26 min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	61,265-71,271 km	Ogres un Skrīveru novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 14.07.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Teteris; būvuzraugs – E. Lāns.	Būvdarbi pabeigti.	Līdz saķeres koeficienta pārbaudei dilumkārtai ātruma ierobežojums visā posmā ārpus Skrīveriem - 70 km/h.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	73,18 km	Skrīveru novads	Maizītes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 23.10.2019.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs – Z. Zanevskis; būvinženieris – R. Gruberts.	Rakšanas darbi būvbedrē, ģeotek-stila ieklāšana. Minerālmateriāla piegāde un ieklāšana. Veidņi. Stiegrojums. Betona virsmas sagatavošana pirms izbūves. Laukakmeņi betonā. Veidņu demontāža. Sausas būvbedres nodrošināšana.	Satiksmes tiek organizēta pa blakus izveidoto pagaidu abpusējo ceļu, kuru regulē ar luksoforiem. Platuma ierobežojums 3,5 m. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~2 min.
P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Salīnkrogs	41,200–49,020 km	Jaunpiebalgas novads	Autoceļa pārbūve/ 11.07.2018.- 09.08.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – V. Jonāts, būvuzraugs – J. Putniņš.	Apzaļumošana, SO aprīkojuma uzstādīšana. Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, asfaltēšanas darbi.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.

P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	2,140-12,680 km	Gulbenes novads	Autoceļa pārbūve/ 13.09.2018.- 10.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš, būvuzraugs – I. Dzedzele, būvinženieris - M. Brūveris.	Pogupes caurtekas izbūves darbi, Mellupes zemes darbi, Zemes klātnes ierakuma būv., Vājas nespējas grunts apmaiņa, armēšana un atdalīšana. Salturīgās kārtas būvniecība, apakškārtas izbūve, meliorācijas pārbūve.	Četri līdz seši luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Pagaidu tilta brauktuves platums 4 m un nespēja 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 35-45 min.
P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	59,60-63,04 km	Viļakas novads, Viļaka	Autoceļa pārbūve/ 20.05.2019.- 30.06.2020.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – G. Strods, būvuzraugs – R. Eiduks.	Ierakuma izstrāde, uzbēruma izbūve, celmu raušana un frēzēšana, melnzemes noņemšana, kabeļu aizsargcauruļu izbūve, caurteku uzstādīšana, reciklēta maisījuma apakškārtas izbūve, LKT darbi.	Trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotas vietas 50 km/h. Darba zonās satiksmes ierobežojums 50 km/h. Platuma ierob. - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~22 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	12,250-20,900 km	Rēzeknes novads	Autoceļa pārbūve/ 16.05.2018.- 07.2019.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - J. Fedotovs, būvuzraugs – J. Trejs.	Sagatavošanas darbi; zemes darbi; segas nesaistīto kārtu izbūve; segas saistīto kārtu izbūve.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums – 50 un 70 km/h. Platuma ierob. - 3,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~35 min.

<p>P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki</p>	<p>16,790-25,290 km</p>	<p>Ciblas novads</p>	<p>Segas pastiprināšana/ 17.04.2018.-30.07.2019.</p>	<p>SIA "Ceļi un tilti"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – G. Strods; būvuzraugs – S. Belijs.</p>	<p>Caurteku uzstādīšana, Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, Salizturīgās kārtas būvniecība, Reciklēta maisījuma kārtas būvniecība, Nesaistītu minerālmateriāl būvniecība, Nogāžu (teritoriju) nostiprināšana ar augu zemi, ar laukakmeni un preterozijas paklāju, Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, Zāliena un minerālmēslu sēšana, Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, Esošā mūra paviljona remonts, Žoga un vienviru vārtiņu uzstādīšana, Grāvja tekņu nostiprināšana ar fracionētām šķembām, nomaļu uzpildīšana, Soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, Ceļa zīmju/ Vertikālo apzīmējumu/ Signālstabiņu uzstādīšana, Drošības barjeru uzstādīšana, Horizontālo apzīmējumu uzklāšana, Periodiskās satiksmes uzskaites punkta</p>	<p>Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.</p>
<p>P63 Līvāni-Preiļi*</p>	<p>Stacijas iela posmā no Fabrikas ielas līdz Preiļu ielai, Līvānos.</p>	<p>Līvānu pilsēta</p>	<p>“Stacijas ielas pārbūve Līvānos” 23.07.2019-31.07.2019</p>	<p>PS “RERE VIDE 1”</p>	<p>Atbildīgais par satiksmes organizāciju Edvīns Puduls</p>	<p>Asfalta frēzēšana, asfalta ieklāšana.</p>	<p>Slēgtā satiksme virzienā no Preiļiem uz Līvāniem. Organizēts apbraucamais ceļš virzienā no Preiļiem uz Līvāniem pa Stirnu ielu, Celtniecības ielu, Fabrikas ielu. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~15 min.</p>

P72 Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene - Birži	5,070 - 8,120 km	Ilūkstes novads	Autoceļa posma atjaunošana (pārbūve) 12.06.2019-09.10.2019.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs Aleksandrs Prokofjevs'; Būvuzraugs Imants Teibe	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Grunts apmaiņa.	Divi luksofora posmi. Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.
P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) *	5,005-6,015 km	Jēkabpils pilsēta	Seguma pārbūve/ 10.12.2018.-08.01.2020.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs – A. Kusiņš.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, ceļa nogāžu un piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 30,50 un 70 km/h. Slēgts krustojums ar Zaļo ielu, izbraukšana uz Zaļo ielu caur piegulošo teritoriju Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 10 min.
P87 Bauska-Aizkraukle	61,20-63,36 km	Ķeguma novads	Rekonstrukcija/ 23.04.2019.-08.11.2019.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons; būvinženieris – R. Šteinbergs.	Zemes darbi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, armētās nogāzes izbūve, segas nesaistīto kārtu izbūve.	Trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Apbraucamais ceļš P87- LVM meža ceļš Mentas trase-LVM meža ceļš Briežu trase 3-Saules iela- Kalna iela Jaunjelgavā (~10,4km) Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
P93 Jelgava-Iecava	3,270-8,940 km	Ozolnieku novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.-06.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – M. Reimats; būvuzraugs – S. Adrickis.		Līdz saķeres koeficienta pārbaudei dilumkārtai ātruma ierobežojums visā posmā - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 15 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža	28,36-43,55 km	Tērvetes novads	Segas pārbūve/ 29.04.2019.-30.06.2020.	PA "STRABAG & Igate"	Būvdarbu vadītājs – G. Puķe; būvuzraugs – .G. Millere.	Esošā ceļa seguma planēšana, frēzētā asfalta demontāža, ierakuma izstrāde, salizturīgās kārtas būvniecība.	Septiņi luksofora posmi. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Platuma ierob. - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~50 min.

P100 Jelgava - Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojums Ozolniekos	4,74-5,17 km	Ozolnieki, Ozolnieku novads	Krustojuma pārbūve/ 09.05.2019.- 16.08.2019.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""	Būvdarbu vadītājs – A. Doļegnovska; būvuzraugs / būvinženieris – E. Pauls.	Ietju seguma izbūve, komunikāciju izbūve Eglaines ielā, ceļa segas konstrukciju izbūve Rīgas, Eglaines ielās.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
P103 Dobeļe - Bauska	28,968-39,948 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana/ 21.05.2019.- 01.09.2019.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""	Būvdarbu vadītājs – D. Loca; būvuzraugs/ būvinženieris – A. Briedis.	Autobusu pieturvietu izbūve, Virsmas apstrādes izbūve.	Viens luksoforu posms un viens posms ar satiksmes regulētājiem. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	55,68-60,80 km	Auces novads	Autoceļa pārbūve/ 30.04.2019.- 26.10.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Flugrāfs; būvinženieris - A. Kreilis; būvuzraugs – E. Beļavskis.	Zemes darbi; asfalta seguma demontāža, ierakuma, uzbēruma būvniecība. Smilts un minerālmateriālu iestrāde. LKT izbūve un grāvju rakšana. Asfaltbetona ieklāšana.	Līdz trim luksoforu posmiem. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	3.93-24.26 km	Ventspils novads	Segas pastiprināšana pārbūve/ 15.07.2019- 31.10.2019	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Jānis Fedotovs; būvuzraugs – Jānis Takeris	Sagatavošanas darbi; zemes darbi, augu zemes noņemšana, asfalta seguma frēzēšana, caurtekas izbūve.	Pieci luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~45 min.
P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa	43,200-63,00 km	Pāvilostas novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 01.08.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvuzraugs/ būvinženieris - E. Simsons.	Asfalta seguma nojaukšana, karstā asfalta būvniecība, apzaļumošana, grāvju rakšana, karstā asfalta būvniecība, nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana.	Seši luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~60 min.
P119 Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne	16,440-39,826 km	Kuldīgas, Alsungas un Ventspils novads	Seguma atjaunošana/ 15.04.2019.- 01.09.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs /būvinženieris - P. Alknis.	Karstā asfalta profila labošana, nomaļu uzpildīšana, ūdensatvades sarkārtošana un segas dilumkārtas izbūve ietvei Alsungā.	Viens posms ar satiksmes regulētājiem. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~35 min.

P123 Zlēkas - Ugāle	1,28 km	Ventspils novads	Tilta atjaunošana / 8.04.2019.- 14.10.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs; būvuzraugs / būvinženieris - G.Ozols.	Laiduma konstrukcijas brauktuves un apakšējās daļas apstrāde ar smilšu strūklu ietves konstrukcijas demontāža.,Esošo tērauda deformācijas šuvju demontāža. Enkuri -veidošana un to aizpildīšana ar enkurošanas masu laiduma konstrukcijas uzbetonējumam.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min.
P127 Talsi - Upesgrīva	1,350-7,110 km	Talsu novads,	Pārbūve / 15.07.2019. - 30.07.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Osipovs/ ; Būvuzraugs V.Kaross.	Sagatavošanas darbi; zemes darbi; caurteku izbūve; ar saistvielām nesaistītas konstruktīvas kārtas.	Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 20 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950-15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
V254 Vidaga–Grošji–Krustakmens*	0,000 km	Gulbenes novads	Vidagas upes tilts	SIA "Ceļinieks 2010"	Būvdarbu vadītājs - Guntis Paulsons būvuzraugs - Andris Rozītis.	Tilta remontdarbi.	No 24.07.19. satiksme uz tilta slēgta un organizēta pa apbraucamo ceļu Cirgaļi–Palsmane–Ūdrupe V248; ceļu Lankaskalns–Vidaga V249 un ceļu Velēna–Vireši V411. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 28 min.
V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne	8,400 km	Amatas novads	Amatas tilta atjaunošana/ 20.02.2019.- 12.11.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D. Cunsks, būvuzraugs/ būvinženieris - J. Gruduls.	Zemes darbi, caurtekas izbūve, sausas būvbedres aizbēršana, laiduma paplašinājuma turu montāža.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Slēgta satiksme tiltam pāri Amatas upei. Organizēts apbraucamais ceļš caur Kārkļiem pa autoceļu Cēsis–Kārļi–Ierīķi (V291) un Vidzemes šoseju (A2).
V300 Drusti-Dzērbene-Skujene	21,80 km	Vecpiebalgas novads	Melļupes caurtekas autoceļā V300 Drusti-Dzērbene-Skujene 21,80 km pārbūve 165 dienu laikā no 12.06.2019.	SIA "8. CBR"	Būvdarbu vadītājs objektā Kaspars Kalniņš, būvuzraugs Edgars Sturme	Stiegrojums caurteikai. Veidņi caurteikai.	Satiksme slēgta un organizēta pa apbraucamo ceļu caur Taureni pa autoceļiem P3, V309 un P30. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

V386 Alūksne-Ziemeļi-Veclaicene	8,800 km	Alūksnes novads	Vaidavas tilta pārbūve/ 02.05.2019.- 30.11.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs K. Kalniņš – būvuzraugs/ būvinženieris – K. Plahins.	Konusa atbalsta būve, 1.balsta uzkalas būves uzsākšana, sagatavošanas darbi 2.balsta uzkalas būvei, apbraucamo ceļu uzturēšana.	Slēgta satiksme pāri tiltam. Satiksme organizēta pa apbraucamajiem ceļiem gar Māriņkalnu (V383 un V384).
V628 Piedruja - Indra - Robežnieki - Naujāni - Asūne	4.975 - 8.685 km	Dagdas novads	Valsts vietējā autoceļa posma seguma atjaunošana/ 04.07.2019.- 17.08.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs Uģis Uškaurs/ Būvuzraugs Valērijs Bluss	Caurteku demontāža/uzstādīšana; liekas grunts izvešana; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V695 Daugavpils - Birkēni - Smelīne	2,11 - 2,79 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana; ceļa pārbūve; satiksmes drošības uzlabojumi; u.c./10.06.19- 10.10.19	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvinženieris (būvuzraugs): Artūrs Miķelsons, Būvdarbu vadītājs: Aleksejs Petrovs,	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Salizturīgas kārtas būvniecība, Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība. Lietus ūdens kanalizāciju tīklu izbūve, Demontāžas darbi.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V751 Vecvārkava - Ančkini- Pieniņi - Kauša	18.390- 25,500 km	Riebiņu novads	Valsts vietējā autoceļa V751 Vecvārkava - Ančkini- Pieniņi - Kauša posma seguma atjaunošana/13.06. 2019.-13.08.2019.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvinženieris/būv uzraugs: Raimonds Kučāns, Būvdarbu vadītājs: Artis Rumbiniks,	Caurteku uzstādīšana, nesaistītu min.mat. pamata nesošās kārtas būvniecība pamatceļam un nobrauktuvēs, pasažieru platformu izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/h visā posmā un 50 km/h darbu vietās. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V841 Madona (Lazdona) - Laudona - Jēkabpils	1,080 - 3,000 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana/45 dienas (sākot 19.06.2019.- 02.08.2019.)	SIA "8 CBR"	Būvinženieris/ Būvuzraugs : Juris Sestulis,Būvdarbu vadītājs: Askolds Liedskalniņš	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana, iemaisot bituma emulsiju.	Satiksmi regulē viens luksoforu posms darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 18:00. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V961 Nereta - Sleķi	0.00 - 1.20km	Nereta	Defektu labošana/ 17.07-24.07.2019	SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs: Andis Pekšs	3.5 kārtu virsmas apstrādes labošana	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Smagajam transportam virs 10t norādīts apvadceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V1028 Buska – Bērzi – Ādžūni – Lietuvas robeža	0,900 - 7,226 km	Bauskas novads	Valsts vietējā autoceļa posma seguma atjaunošana/ 02.07.2019 - 20.08.2019	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	Būvinženieris/ Būvuzraugs: Gundars Mengots; Būvdarbu vadītājs Nauris Grīnbergs	Nobrauktuvju un autobusa pieturvietu paplašinājumu asfaltēšana, nomaļu ieklāšana, autobusa platformu būvniecība, celmu frēzēšana, Īslīces tilta nogāžu nostiprinājuma betonēšana.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~12 min.
V1028 Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža	7,440–14,625 km	Bauskas novads	Autoceļa atjaunošana/ 01.05.2018.- 31.08.2019.	SIA "Union Asphalttechnik"	Būvdarbu vadītājs – S. Stravinskas; būvuzraugs – M. Balodis; būvinženieris - A. Kreilis.	Būvdarbi nenotiek.	Masas ierobežojums 10 t., citu satiksmes ierobežojumu nav.
V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs	17,10 km	Jelgavas un Rundāles novads	Tilta pār Lieparu atjaunošana/ 100 dienas no 15.08.2019.	SIA "Katleri"	Būvdarbu vadītājs – A. Blanks; būvuzraugs – A. Tama.	Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. Veidņi un turas tilta gala balstu konstrukcija. Betons tilta gala sienu un paļu konstrukcijai. Krasta balsta remonts ar remontjavu. Laiduma siju remonts ar remontjavu. Deformācijas šuves būvniecība tilta galos. Suspensijas saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu gala balstiem.	Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. Veidņi un turas tilta gala balstu konstrukcija. Betons tilta gala sienu un paļu konstrukcijai. Krasta balsta remonts ar remontjavu. Laiduma siju remonts ar remontjavu. Deformācijas šuves būvniecība tilta galos. Suspensijas saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu gala balstiem.
V1101 Dobele – Lestene - Tukums *	Uzvaras iela (no Brīvības ielas līdz AP SCO)	Dobeles pilsēta	Uzvaras ielas pārbūve/ 02.07.2018.- 30.11.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons, būvuzraugs – R. Soks.	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Apgaismojuma un sakaru tīklu izbūve; letves un ielas konstruktīvo kārtu izbūve.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V1166 Kareļi-Fraņči	0,000-3,580 km	Zaņas pagasts, Saldus nov.	Segumu atjaunošana (dubultā virsmas apstrāde)/ 19.06.2019. - 02.08.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs Ģirts Joja Būvuzraugs Jānis Barons.	Grāvju tīrīšana grunti un liekās grunts aizvešana. Caurteku izbūve. Minerālmateriālu pamata kārtas izbūve. Segas pamatu kārtu gruntēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Platuma ierobežojums - 2.5 m. Kravas automašīnām apbraucamais ceļš organizēts pa autoceļu Kursiši-Zaņa V1164. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V1432 Cēre – Pilsarājsi – Gobas	1,500–2,250 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Horizontālā marķējuma uzklāšana, ceļa zīmju un ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
V1435 Līgas – Zentene – Rideļi	0,050–4,200 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Nomaļu ieklāšana, apzaļumošana	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V1447 Cēres apvedceļš	0,000–4,750 km	Kandavas novads	Autoceļa pārbūve/ 23.08.2018.- 30.07.2019.	PA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R. Kugrēns, būvuzraugs - A. Bukava.	Horizontālā marķējuma uzklāšana, ceļa zīmju un ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V1457 Annenieki - Jaunpils	0,025–4,400 km	Jaunpils un Dobeles novads	Autoceļa pārbūve/ 15.04.2019.- 11.09.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K. Siksnā, būvinženieris - I. Tamane, būvuzraugs - A. Akimova.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, šķembu pamata virskārtas būvniecība, asfaltbetona apakškārtas būvniecība.	Trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divos posmos satiksme tiek organizēta ar priekšrocības ceļa zīmes. Platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V1457 Annenieki - Jaunpils	7,51km	Jaunpils novads	Bikstupes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 12.11.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs, būvinženieris/ būvuzraugs - K. Atauga.	Upes gultnes tīrīšana. Konusu nostiprinājumu izbūve.	Tilts slēgts. Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5-7 min.

V1482 Pievedceļš Raudas pansionātam	0.000-2.550 km	Tukuma novada Sēmes pagastā	Seguma atjaunošana/ 01.07.2019. - 30.07.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs Arnis Teteris/Būvuzraug s Leonīds Daškēvičs	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība segas pamata kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju biežumā, divkārtu virsmas apstrāde, caurteku tīrīšana.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
--	-------------------	--------------------------------	--	---------------	---	---	--

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos