

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 9. septembra līdz 2019. gada 15. septembrim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
"Sēnītes posms". A2 Rīga-Sigulda- Igaunijas robeža (Veclaicene)	25,5-39,4 km	Garkalnes un Inčukalna novads	Segas pārbūvi (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija/ 01.04.2019-okt. 2020.	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A. Vigulis; būvuzraugs – J. Rozīte.	Grāvju rakšana, reciklēšana, drenāžas un caurteku izbūve. Zemes klātnes ierakuma, uzbēruma būvniecība. Asfaltbetona, kārtas izbūve, apzaļumošanas darbi, augu zemes noņemšana.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. A/c A2 brauktuve Sigulda – Rīga slēgta. Satiksme organizēta pa brauktuvi Rīga – Sigulda divos virzienos, viena josla katrā virzienā. Slēgts pārvads pār a/c A2 Vangažos. Satiksmes mezglā Sēnītē slēgta rampa Rīga – Valmiera kā arī a/c A2 satiksmes pārvadi. Sēnītes mezglā uz Rampām satiksmi regulēs ar ceļa vairogu un vadstatņiem. Augstuma gabarīta ierobežojums 4.50 m, platuma ierobežojums 4.50 m Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~25 min.
	0,00-1,65 km	Inčukalna un Sējas novads				A3 posmā (0,7-1,65 km), apdares darbi, drenāžas izbūve, būvbedres aizbēršana, caurtekas izbūve, liekās grunts noņemšana.	Reversīvo kustību regulē ceļa zīmes vai regulētāji. Augstuma gabarīta ierobežojums 4.50 m, platuma ierobežojums 4.50 m. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.

A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	88,10-95,20 km	Priekuļu novads	Segas pārbūve 20.08.2018.- 15.09.2019.	AS "TREV-2 Grupp"	Atbildīgais Būvuzraugs/ Būvinženieris Rolands Šteinbergs Atbildīgais būvdarbu vadītājs Alan Muruvāli	Asfaltbetona ieklāšana, apzaļumošanas darbi; labā/kreisā puse uzbērums, salizturīgās kārtas būvniecība; labā/kreisā puse: asfaltbetona ieklāšana; asfaltbetona ieklāšana, apzaļošanas darbi.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~15 min.
A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)	4,52-4,82 km	Sējas novads, Krimuldas novads	Atjaunošana 15.07.2019. - 12.09.2019.	SIA "8CBR"	Atbildīgais Būvuzraugs/ Būvinženieris Igoris Ivanovs Atbildīgais būvdarbu vadītājs Kaspars Ieviņš	Drošības barjeru izbūve; Marķējuma uzklāšana; Apzaļumošana; Ceļa zīmju uzstādīšana.	Viens luksoforu posms darba laikā. Ātruma ierobežojums 30,50 un 70km/h. Platuma ierobežojums 4 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~5 min.
A6 Rīga–Daugavpils– Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)*	174,00- 176,00 km	Līvānu pilsēta	Rīgas ielas komunikācijas izbūve pārbūve Līvānos	SIA "Jēkabpils PMK"	Būvdarbu vadītājs - Jānis Dimants	Komunikāciju izbūve ar caurduršanas metodi	Viens luksoforu posms. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.
A10 Rīga – Ventspils	13.41 - 19.25 km	Babītes novads	Seguma rekonstrukcija (pastiprināšana)04. 06.2019.- 18.09.2020.	Piegādātāju apvienība "ACB un Binders"	Būvdarbu vadītājs Dzintars Blumers Būvuzraugs Sandis Feldmanis	Sagatavošanas darbi; demon tāžas darbi; zemes darbi; segas nesaistīto kārtu izbūve, komunikāciju izbūves darbi, drenāžas un caurteku izbūves darbi, reciklēšana, asfaltēšana, gājēju tuneļa rekonstrukcija.	Būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas divlīmeņu krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5. Slēgtas rampas, izveidotas apgriezšanās vietas uz A5. Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Jaunizveidotajās malējās joslās platuma ierobežojums - 3.0m, vidus joslās - 2.7m Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~12 min.

<p>A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) *</p>	<p>Zīlānu iela</p>	<p>Jēkabpils pilsēta</p>	<p>“Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī (posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai)”/ 27.05.2019.- 31.10.2019.</p>	<p>SIA "Ošukalns"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - V. Vargulis.</p>	<p>Sagatavošanas darbi, lietus kanalizācijas izbūves darbi, ūdensvada izbūves darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi.</p>	<p>Satiksme slēgta. Apbraucamais ceļš tiek organizēts ar ceļa zīmēm pa Rēzeknes ielu. Ātruma ierobežojumi 30 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~5 min.</p>
<p>A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) *</p>	<p>Zīlānu iela</p>	<p>Jēkabpils pilsēta</p>	<p>“Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī (posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai)”/ 19.08.2019.- 30.11.2019.</p>	<p>SIA "Ošukalns"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - V. Vargulis.</p>	<p>Sagatavošanas darbi, lietus kanalizācijas izbūves darbi, ūdensvada izbūves darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi.</p>	<p>Satiksme slēgta. Satiksme tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu - Kurzemes ielu. Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~3 min.</p>
<p>A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova)</p>	<p>124,56 – 125,08 km</p>	<p>Ludzas novads</p>	<p>Gājēju - velpspēdistu ceļiņa izbūve/ 09.09.2019.- 08.11.2019.</p>	<p>SIA "Ceļi un tilti"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – J. Stroževs; būvuzraugs – O. Ivanova.</p>	<p>Sagatavošanas darbi. Demontāžas darbi, zemes darbi.</p>	<p>Ātruma ierobežojums 30 km/h. P;latuma ierobežojums 2.75 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~3 min.</p>
<p>A13 Krievijas robeža (Grebņeva)- Daugavpils- Rēzekne- Lietuvas robeža (Medumi)</p>	<p>88,185- 88,400 km</p>	<p>Aglonas novads</p>	<p>Tilta pārbūve/ 01.04.2019.- 08.11.2019.</p>	<p>SIA "Viadukts "</p>	<p>Būvdarbu vadītājs – R. Sankausks; būvuzraugs – V. Cepurītis.</p>	<p>Tilta pieeju būvniecība, blakus esošā stāvlaukuma izbūve.</p>	<p>Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.</p>

A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni Tilti)	0,06-8,30 km	Daugavpils novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)/ 01.04.2019.- 27.10.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – R. Gabrusenoks; būvuzraugs – V. Eglītis.	Sagatvošanās darbi (satiksmes organizēšana); nogāžu planēšana, nostiprināšana ar augu zemi, ar pretkorozijas paklāju; zemes klātnes ierakuma un uzbēruma izbūve; caurteku galu būvniecība; betona apmaļu, Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība; Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība; Ietvju, autobusa pieturvietu izbūve; betona, granīta apmaļu uzstādīšana, granīta bruģa seguma izbūve; Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība.	Viens luksoforu posms. Saistes kārtas izbūves laikā satiksmi regulēs regulētāji. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni Tilti)	12,970 km	Daugavpils novads	Tilta atjaunošana/ 12.03.2018.- 30.08.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs; būvuzraugs - A. Valters.	Darbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums 70 km/h Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~1 min.
P4 Rīga - Ērgļi	8.176-8.900 un 9.300-9.524 km	Stopiņu novads	Seguma atjaunošana/ 26.08.2019- 27.11.2019	SIA "Roadeks"	Projekta vadītājs – A. Blūmanis; būvuzraugs - R. Liepiņš.	Asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana.	Darba laikā līdz diviem satiksmes regulētājiem. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7 min.

P4 Rīga - Ērgļi	97.68 - 99.39 km	Ērgļu novads	Pārbūve 10.06.2019. - 01.06.2020	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvuzraugs: Heinrihs Mazaļevskis Būvdarbu vadītājs: Aigars Aniņš.	Dažādi domontāžas darbi; Zemes klātnes ierakuma, uzbēruma būvniecība ceļā un nobrauktuvēs; Salturīgās, drenējošās kārtas būvniecība; Šķembu pamata būvniecība Asfalta būvniecība Būvkonstrukcijas (Ogres tilts); LKT darbi	Četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme organizēta pa joslām ar luksaforiem, ierobežojumi ar vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	73,750 km	Ķeguma novads	Ķeguma HES tilta atjaunošana/ 13.08.2018.- 28.10.2019.	LLK " Viadukts " SIA	Būvdarbu vadītājs – V. Bakanovs; būvuzraugi - A. Zilaucs, J. Rasnačs.	Satiksmes organizācija. Tērauda konstrukciju tīrīšanas un krāsošanas darbi. Deformācijas šuves demontāžas darbi. Deformācijas šuvju uzstādīšanas darbi. Stacionāro sastatņu uzstādīšana zem tērauda laidumiem. Dzelzsbetona plātņu un balstu rīģeļu betona nokalšana. Veidņu un stieģrojuma uzstādīšana. Betonešanas darbi. Gājēju barjeru uzstādīšanas darbi.	Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Platuma ierobežojums 2.75 m. Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķīle	35,59 - 40,58 km	Ikšķīles novads	Posma rekonstrukcija/ 02.09.2019. - 01.09.2020.	SIA "OSTAS CELTNIEKS"	Būvdarbu vadītājs – O. Rikmanis; Būvuzraugs - D. Čonka	Koku, krūmu ciršana. Asfaltbetona segas nojaukšana, augu zemes noņemšana, grants/šķembu seguma kārtas demontāža.	Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.

P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	49,06-61,13 km	Vecpiebalgas un Madonas novads	Segas pārbūve/ 16.04.2019.- 15.08.2020.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – I. Keišs; būvinženieris A. Bruņa; būvuzraugs - V.Pozniševs.	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, liekās grunts noņemšana, asfalta seguma nofrēzēšana pamatceļam ierakuma izbūve, caurteku demontaža un uzstādīšana, drenāžas izbūve, uzbēruma izbūve, salizturīga materiāla izbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Trīs luksoforu posmi. Maksimālā ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~26 min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	73,18 km	Skrīveru novads	Maizītes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 23.10.2019.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs – Z. Zanevskis; būvinženieris – R. Gruberts.	Minerālmateriāla ieklāsāna - Segas šķemšu pamatu virskārtas ieklāsāna. Asfaltbetona saistes kārtas ieklāsāna. Asfalta dilumkārtas ieklāsāna. Nomaļu izbūve, minerālmateriāla ieklāsāna.	Būvdarbu veikšanas laikā satiksmes regulētāji. Satiksmi paredzēts novirzīt pārmaiņus pa ceļa vienu pusi ~6 0m labi pārredzamā posmā. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~2 min.
P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	2,140- 12,680 km	Gulbenes novads	Autoceļa pārbūve/ 13.09.2018.- 10.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A. Liedskalniņš, būvuzraugs – I. Dzedzele, būvinženieris - M. Brūveris.	Mellupes caurtekas iekšdarbi, Zemes klātnes ierakuma būv. ceļam un pieslēgumos, Salturīgās kārtas būvniecība, NMM apakškārtas/virskārtas izbūve, apakškārtas izbūve meliorācijas pārbūve, kabeļu aizsardzības darbi, apgaismes izbūves darbi, betona apmaļu izbūve.	Čerti līdz seši luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 35-45 min.

P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	59,60-63,04 km	Vijakas novads, Viļaka	Autoceļa pārbūve/ 20.05.2019.- 30.06.2020.	SIA "Ceļi un tilti"	Būvdarbu vadītājs – G. Strods, būvuzraugs – R. Eiduks.	Ierakuma izstrāde, uzbēruma izbūve, kabeļu aizsargcauruļu izbūve, caurteku uzstādīšana, drenējošā slāņa izbūve, minerāl materiālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, ģeorežģa ieklāšana, betona apmaļu uzstādīšana.	Trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Platuma ierob. - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~22 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	12,250-20,900 km	Rēzeknes novads	Autoceļa pārbūve/ 16.05.2018.- 07.2019.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - J. Fedotovs, būvuzraugs – J. Trejs.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~10 min.
P72 Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene - Birži	5,070 - 8,120 km	Ilūkstes novads	Autoceļa posma atjaunošana (pārbūve) 12.06.2019.- 09.10.2019.	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvdarbu vadītājs Aleksandrs Prokofjevs'; Būvuzraugs Imants Teibe	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Salizturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība.	Līdz trim luksoforu posmiem. Ātruma ierobežojumi 30,50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~15 min.

P73 Vecumnieki Nereta – Subate	0,000 – 7,269 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana/ 28.08.2019. - 31.10.2019.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs G.Gruntiņš; Būvuzraugs J. Mežals	Uzmērīšana un nospraušana, Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, Karstā asfalta iesēdumu remonts, Karstā asfalta profila labošana.Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu. Caurtekas demontāža un izbūve.	Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 30,50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ~20 min.
P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) *	5,005-6,015 km	Jēkabpils pilsēta	Seguma pārbūve/ 10.12.2018.- 08.01.2020.	SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs – A. Kusiņš.	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ceļa konstruktīvo kārtu izbūves darbi, ceļa asfalta seguma izbūves darbi, ceļa nogāžu un piegulošo teritoriju apzaļumošanas un sakārtošanas darbi	Ātruma ierobežojumi 30 km/h.
P87 Bauska-Aizkraukle	61,20-63,36 km	Ķeguma novads	Rekonstrukcija/ 23.04.2019.- 08.11.2019.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons; būvinženieris – R. Šteinbergs.	Zemes darbi, caurteku uzstādīšana, segas nesaistīto kārtu izbūve, betona apmaļu uzstādīšana, nogāžu nostiprināšana.	Satiksme ir slēgta. Apbraucamajā ceļā viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Apbraucamais ceļš P87- LVM meža ceļš Mentas trase-LVM meža ceļš Briežu trase 3-Saules iela- Kalna iela Jaunjelgavā (~10,4km) Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
P89 Ķekava - Skaistkalne	0,094 - 2,100 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana/ 1.08.2019 - 31.08.2019	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons; būvinženieris – R. Koops.	Būvdarbi ir pabeigti.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~2 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža	28,36-43,55 km	Tērvetes novads	Segas pārbūve/ 29.04.2019.- 30.06.2020.	PA "STRABAG & Igate"	Būvdarbu vadītājs – G. Puķe; būvuzraugs – .G. Millere.	Esošā ceļa seguma planēšana, frēzētā asfalta demontāža, ierakuma izstrāde, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu virskārtas izbūve, karstā asfalta izbūve.	Septiņi luksofora posmi. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Platuma ierob. - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~50 min.

P101 Kalnciems-Kūdra	km 0,075-11,510	Jelgavas novads	Segas atjaunošanas un segas pārbūves būvdarbi/ 05.08.2019.- 23.11.2019	SIA " Saldus ceļinieks "	Būvdarbu vadītājs – E. Brūveris; būvuzraugs / būvinženieris – M. Balodis.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot, Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, Karstā asfalta izbūve, karstā asfalta profila labošana.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	55,68-60,80 km	Auces novads	Autoceļa pārbūve/ 30.04.2019.- 26.10.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Flugrāfs; būvinženieris - A. Kreilis; būvuzraugs – E. Beļavskis.	Zemes darbi; asfalta seguma demontāža, ierakuma, uzbērums būvniecība. Smilts un reciklētā maisījuma iestrāde, betona apmaļu uzstādīšana, grāvju rakšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Līdz diviem luksoforu posmiem. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	3.93-24.26 km	Ventspils novads	Segas pastiprināšana pārbūve/ 15.07.2019- 31.10.2019	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Jānis Fedotovs; būvuzraugs – Jānis Takeris	Sagatavošanas darbi, zemes darbi, segas nesaistīto kārtu izbūve, asfalta frēzēšana, ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, pamata nesošās kārtas būvniecība.	Astoņi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~70 min.
P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa	43,200-63,00 km	Pāvilostas novads	Autoceļa pārbūve/ 16.04.2018.- 30.08.2019.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J. Fedotovs; būvuzraugs/ būvinženieris - E. Simsons.	Būvdarbi pabeigti.	Visā būvobjekta posmā tiks saglabāts ātruma ierobežojums 70 km/h - līdz saķeres koeficienta noteikšanai un testēšanas rezultātu saņemšanai.
P112 Kuldīga- Aizpute-Līči	0,824 – 15,300 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana/ 31.07.2019.; 30.09.2019.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A. Vīnakmens; būvuzraugs - D. Zauers	Liekās grunts aizvešana. Pasažieru platformu būvniecība. Ceļa betona apmaļu nomaiņa. Karstā asfalta profila labošana. Ceļa drošības barjeru uzstādīšana. Caurteku tīrīšana. Apzaļumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~12 min.

P123 Zlēkas - Ugāle	1,28 km	Ventspils novads	Tilta atjaunošana / 8.04.2019.- 14.10.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs; būvuzraugs / būvinženieris - G.Ozols.	Laiduma konstrukcijas ,tērauda ietves konstrukcijas montāža. Uzbēruma nogāzes paplašinājuma būve. Asfaltbetona seguma izbūve.	Viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3,0 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min.
P127 Talsi - Upešgrīva	1,350-7,110 km	Talsu novads,	Pārbūve / 15.07.2019. - 30.07.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Osipovs/ ; Būvuzraugs K.Baumanis.	Sagatavošanas darbi; zemes darbi; caurteku izbūve; ar saistvielām nesaistītas konstruktīvas kārtas; ar saistvielām saistītas konstruktīvas kārtas.	Četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 30 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950- 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvinženieris - M.Roops; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
V36 Juglas Papīrfabrikas ciemats - Ulbroka	0.015 - 2.165 km	Stopiņu novads	Seguma atjaunošana/ 26.08.2019- 27.11.2019	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs - A.Blūmanis; ; būvuzraugs - R.Liepiņš	Karstā asfalta profila labošana.	Darba izpildes laikā satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min.
V175 Rūjiena – Igaunijas robeža	3,079 – 12,135 km	Koņu pagasts Naukšēnu novadā, Vilpulkas pagasts Rūjienas novadā	Seguma atjaunošana/ 09.08.2019. – 07.10.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Ieviņš būvuzraugs - S.Kaktīts.	Grāvju tīrīšana, apauguma noņemšana, seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.Platuma ierobežojums 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 11 min.

V187 Valmiera – Rauna	km 10,435 – 26,850	Priekuļu novads, Beverīnas novads, Raunas novads	Seguma atjaunošana/ 04.09.2019.- 07.11.2019.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs - H.Kuimets būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Liekās grunts aizvešana, grāvju tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krumiem, bojāto nostiprinājuma atbalsta atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 25 min.
V254 Vidaga–Grošji–Kru stakmens*	0,000 km	Gulbenes novads	Vidagas upes tilts	SIA "Ceļinieks 2010"	Būvdarbu vadītājs - Guntis Paulsons būvuzraugs - Andris Rozītis.	Tilta remontdarbi.	No 24.07.19. satiksme uz tilta slēgta un organizēta pa apbraucamo ceļu Cīrgaļi–Palsmane–Ūdrupe V248; ceļu Lankaskalns–Vidaga V249 un ceļu Velēna–Vireši V411. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 28 min.
V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne	8,400 km	Amatas novads	Amatas tilta atjaunošana/ 20.02.2019.- 12.11.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D. Cunsks, būvuzraugs/ būvinženieris - J. Gruduls.	Zemes darbi, daļēja, "slodzi neuzņemošo" tilta laiduma veidņu demontāža ,pārejas plātnes izbūve pie krasta balsta. Tilta laiduma sagatavošana hidroizolācijas kārtas uzklāšanai.	Slēgta satiksme tiltam pāri Amatas upei. Organizēts apbraucamais ceļš caur Kārkļiem pa autoceļu Cēsis–Kārļi–Ierīķi (V291) un Vidzemes šoseju (A2). Ātruma ierobežojums 50 km/h.
V300 Drusti-Dzērbene-Skujene	21,80 km	Vecpiebalgas novads	Melļupes caurtekas autoceļā V300 Drusti-Dzērbene-Skujene 21,80 km pārbūve 165 dienu laikā no 12.06.2019.	SIA "8. CBR"	Būvdarbu vadītājs objektā Kaspars Kalniņš, būvuzraugs Edgars Sturme	Stiegrojums caurtekai. Veidņi caurtekai. Betons caurtekai.	Satiksme slēgta un organizēta pa apbraucamo ceļu caur Taureni pa autoceļiem P3, V309 un P30. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
V386 Alūksne-Ziemeļi-Veclaicene	8,800 km	Alūksnes novads	Vaidavas tilta pārbūve/ 02.05.2019.- 30.11.2019.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs K. Kalniņš – būvuzraugs/ būvinženieris – K. Plahins.	Veidņu un stiegrojuma būve laiduma kosntrukcijas plātnei, apbraucamo ceļu uzturēšana.	Slēgta satiksme pāri tiltam. Satiksme organizēta pa apbraucamajiem ceļiem gar Māriņkalnu (V383 un V384).
V695 Daugavpils - Birkēneji - Smeline	2,11 - 2,79 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana; ceļa pārbūve; satiksmes drošības uzlabojumi; u.c./10.06.19- 10.10.19	SIA "Latgales Ceļdaris"	Būvinženieris (būvuzraugs): Artūrs Miķelsons, Būvdarbu vadītājs: Aleksejs Petrovs,	Zemes klātnes uzberuma izbūve, Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, betona apmaļu uzstādīšana, Karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V1028 Bauska - Bērzi - Ādžūni - Lietuvas robeža	7,440-14,625 km	Bauskas novads	Autoceļa atjaunošana/ 01.05.2018.- 31.08.2019.	SIA "Union Asphalttechnik"	Būvdarbu vadītājs – S. Stravinskā; būvuzraugs – M. Balodis; būvinženieris - A. Kreilis.	Būvdarbi nenotiek.	Masas ierobežojums 10 t., citu satiksmes ierobežojumu nav.
V1054 Dimzas – Vircava – Vairogs	17,10 km	Jelgavas un Rundāles novads	Tilta pār Lieparu atjaunošana/ 07.05.2019.- 15.08.2019.	SIA "Katleri"	Būvdarbu vadītājs – A. Blanks; būvuzraugs – A. Tama.	Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. Nogāžu veidošana un nostiprināšana ar augu zemi apsētu ar zāli būvdarbu robežās.	Satiksmes organizēšana ar priekšrocības ceļa zīmēm pa vienu braukšanas joslu. Ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
V1101 Dobeles – Lestene - Tukums *	Uzvaras iela (no Brīvības ielas līdz AP SCO)	Dobeles pilsēta	Uzvaras ielas pārbūve/ 02.07.2018.- 30.11.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons, būvuzraugs – R. Soks.	Kanalizācijas tīklu izbūve; Apgaismojuma izbūve; Betona apmaļu un ietves konstruktīvo kārtu izbūve; Šķembu pamatu un asfalta izbūve.	Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
V1162 (Saldus-Kūdra)	4.880-5.030 6.900-7.330 km	Novadnieku pagasts, Saldus novads	Seguma atjaunošana/ 04.09.2019. - 03.10.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M. Miķelsons būvuzraugs – I. Eglīte	Šķembu pamata demontāža, grāvju tīrīšana, liekā grunts aizvešana, salizturīgās un šķembu kārtas izbūve.	Divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

V1457 Annenieki - Jaunpils	0,025–4,400 km	Jaunpils un Dobeles novads	Autoceļa pārbūve/ 15.04.2019.- 11.09.2019.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K. Siksna, būvinženieris - I. Tamane, būvuzraugs - A. Akimova.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.līdz saķeres koeficientu mērījumu veikšanai.
V1457 Annenieki - Jaunpils	7,51km	Jaunpils novads	Bikstupes tilta pārbūve/ 07.05.2019.- 12.11.2019.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J. Voitehovičs, būvinženieris/ būvuzraugs - K. Atauga.	Betona kopšana. Atveidņošana. Pamatu izbūve pārejas plātnēm.	Tilts slēgts. Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5-7 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos