

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 23. augustam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	21,030 – 36,297 km	Saulkrastu novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2020. - 12.09.2020.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – A.Bukava.	Liekās grunts aizvešana, nomaļu uzpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, grunts apmaiņa, LKT būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
"Sēnītes posms". A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	25,5 - 39,4 km	Garkalnes un Inčukalna novads	Segas pārbūve (pastiprināšana), ceļa pārvadu rekonstrukcija / 01.04.2019. - 10.2020.	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A.Vigulis; būvuzraugs – J.Rozīte.	Apdares darbi, horizontālo apzīmējumu ieklāšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h, kustība pilnā platumā pa divām joslām. Atsevišķos posmos, kur tiks veikti remontdarbi, satiksme tiks organizēta ar vairogiem pa vienu kustības joslu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 23 min.

"Sēnītes posms". A3 Inčukalns - Valmiera	0,00 - 1,65 km	Inčukalna un Sējas novads	Segas pārbūve (pastiprināšana), ceļa pārvaldu rekonstrukcija / 01.04.2019. - 10.2020.	Piegādātāju apvienība "Binders un ACB"	Būvdarbu vadītājs – A.Vigulis; būvuzraugs – J.Rozīte.	Apdares darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	79,40 km	Burtnieku novads	Mellupes tilta deformācijas šuvju un seguma vienkāršota atjaunošana / 10.08.2020. - 25.10.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs – A.Rozītis.	Deformācijas šuvju demontāža.	No 12.08.2020. slēgta viena kustības josla uz tilta un tilta pieejās. Satiksme tiek organizēta ar luksoforu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	92,290 - 100,904 km	Strenču novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2020. - 15.10.2020.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – R.Eiduks.	Demontāžas darbi. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. Liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	17,328 - 28,000 km	Salaspils novads, Ikšķīles novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 16.10.2020.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – M.Klāsons; būvuzraugs – A.Keiselis.	Ceļa zīmju uzstādīšana, seguma demontāža, asfaltēšana, betona apmaļu izbūve	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Slēgta viena braukšanas josla Rīgas virzienā, kas dienas gaitā tiks mainīta - sākotnēji slēgta būs brauktuves ārējā josla, tad josla pie sadalošās saliņas. 21.08.2020. virzienā uz Rīgu plānots slēgt vienu braukšanas joslū, kā arī uzbraukšanu un nobraukšanu no a/c A4 asfaltēšanas darbu dēļ uz a/c A6. Satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm un informatīvajiem plakātiem. Darbu gaitā plānots mainīt slēgtās joslas - sākotnēji brauktuves ārējo joslu, tad joslu pie sadalošās saliņas. Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti satiksmes regulētāji krustojumu zonās. Platuma ierobežojums joslai - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	81,767 - 87,653 km	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana / 08.06.2020. - 26.08.2020.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – U.J.Skolnieks.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70km/h līdz saķeres mērījumu veikšanai.
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020.- 07.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Koku un krūmu zāģēšana, asfaltbetona seguma frēzēšana, zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
A6 Rīga- Daugavpils- Krāslava- Baltkrievijas robeža	232,176 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada atjaunošana / 20.04.2020.- 20.10.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvuzraugs - A.Valters.	Mobilizācija. Starpbalstu pastiprināšana (stiegrojums, veidņi, betonēšana). Betona konstrukciju demontāža pārvada labajā pusē. Konusu nostiprinājumu izbūve	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene)	19,20 - 29,95 km (kreisā brauktuve)	Olaines un Jelgavas novadi	Segas pārbūve (pastiprināšana) / 16.04.2020. - 18.12.2020.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - E.Zonbergs; būvuzraugs - R.Birniks.	Koku un krūmu zāģēšana, ierakuma/uzbēruma izbūve, ar saistvielām nesaistīto ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve, cauruļvadu izbūve, lietus uztvērēju izbūve, nomaļu uzpildīšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, betona apmaļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā, pa brauktuvi virzienā no Rīgas uz Jelgavu. Esošā brauktuve virzienā no Jelgavas uz Rīgu ir satiksmei slēgta. Platuma ierobežojums kravas transportam - 3,20 m visā objekta garumā abos virzienos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 31.10.2020.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, liekās grunts noņemšana, salizturīgās kārtas būvniecība, grāvja rakšana, nesaistītu minerālmateriālu kārtas būvniecība, drenāžas būvniecība, reciklētā maisījuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30,50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Nepieciešamības gadījumā satiksme var tikt regulēta ar satiksmes regulētājiem. Rotācijas aplī sašaurināta brauktuve. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 13 min.
A10 Rīga – Ventspils	13,41 - 19,25 km	Babītes novads	Seguma rekonstrukcija (pastiprināšana) / 04.06.2019. - 18.09.2020.	Piegādātāju apvienība "ACB un Binders"	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - S.Feldmanis.	Ceļa aprīkojuma izbūve.	Satiksme tiek organizēta pa abu virzienu brauktuvēm, 3 joslas katrā virzienā. Ātruma ierobežojums - 70km/h. Joslas platums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma izbūve. Aupauguma noņemšana. Koku un krūmu zāģēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Nesaistītu minerālmateriālu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Darbi nav paredzēti.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	71,46 km	Rēzeknes novads	Maltas tilta atjaunošana / 09.07.2020. - 31.12.2020.	SIA "Tilts"	Būvdarbu vadītājs - S.Škabirevs; būvuzraugs - E.Kiščenko.	Satiksmes organizēšana tilta būvdarbu laikā, veidņi un turas(laiduma konstrukcijai), stiegrojums (laiduma konstrukcijai).	Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. 17.08.2020 līdz 23.08.2020 ātruma ierobežojums - 10 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Ir sašaurinājums uz vienu joslu. Platuma ierobežojums - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.
A15 Rēzeknes apvedceļš	6,32 km	Rēzeknes novads	Ceļa pārvada atjaunošana / 03.04.2020. - 09.10.2020.	LL KU SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - A.Zarkevičs Zenons Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.	Satiksmes organizēšana pārvada atjaunošanas laikā. Apmales akmeņu izbūve (uz pārvada). Apmales akmeņu izbūve (pārvada pieejās). Betona kopšana.	Viens luksoforu posms (garums - 130 m). Ātruma ierobežojums - 10 km/h, uzstādot ātrumvaļņus. Brauktuves max platums ~ 5 m (attālums (starp vadstatņiem pie gūlijām un pagaidu barjeru betona blokiem), asfalta seguma platums pieejās ~ 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2,5 min.

<p>P3 Garkalne - Alauksts un V46 Ādaži - Garkalne</p>	<p>0,00 - 0,85 km un 8,40 - 11,54 km</p>	<p>Garkalne</p>	<p>Pārbūve / 16.04.2020. - 01.2021.</p>	<p>AS "Ceļu pārvalde"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - L.Kņazss; būvuzraugs - R.Koops.</p>	<p>Nospraūšanas un uzmērīšanas darbi.Satiksmes organizēšanas darbi.Augu zemes un apauguma noņemšanas darbi.Vecā asfaltseguma frēzēšanas demontāža.Zemes darbi.Koku,krūmu,meža zāģēšana.Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūve.Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve.Krievupes caurtekas rekonstrukcijas darbi.</p>	<p>Satiksmie tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm un vadstatņiem. 2 luksoforu posmi uz a/c V46 un viens luksoforu posms uz a/c P3. Vīrs Krievupes caurtekas uz a/c P3 ir ceļa brauktuves sašaurinājums - 20 m. Uz a/c P3 rampu uzbrauktuvēm un nobrauktuvēm uz a/c A2 (Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)) ceļa sašaurinājums. Platuma ierobežojums līdz 3,5 m reversās kustības un ceļa sašaurinājuma posmos. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.</p>
<p>P3 Alauksts - Garkalne</p>	<p>11,40 - 19,48 km</p>	<p>Ropažu novads</p>	<p>Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 06.09.2020.</p>	<p>CBF SIA "BINDERS"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - G.Mengots.</p>	<p>Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Asfalta seguma nofrēzēšana. Karstā asfalta profila labošana. Karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs. Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas base/bin būvniecība.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiks regulēta ar luksoforu un satiksmes regulētājiem posmos līdz 1000m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.</p>
<p>P4 Rīga – Ērgļi</p>	<p>7,60 km</p>	<p>Stopiņu novads</p>	<p>Piķurgas tilta pārbūve / 05.05.2020. - 03.10.2020.</p>	<p>SIA "BŪVINŽENIERIS"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis.</p>	<p>Caurtekas velves konstrukcijas apbetonējuma izbūve. Ceļa uzbēruma izbūve.</p>	<p>Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.</p>

P7 Ragana - Turaida	0,06 - 9,57 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 16.09.2020.	SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - D.Stāvavens; būvuzraugs - M.Stūrītis.	Karstā asfalta profila labošana. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana (nobrauktuvēs). Pasažieru platformu būvniecība.Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	13,96 - 21,40 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana un pārbūve / 27.04.2020. - 23.10.2020.	SIA "YIT Infra Latvija"	Būvdarbu vadītājs - J.Fedotovs; būvuzraugs - E.Lāns.	Ierakuma izbūve, uzbērums izbūve, smilts drenējošā slāņa izbūve, betona pāļu izbūves darbi, ģeosintētiskā materiāla iestrādes darbi, virsmas apstrādes darbi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 21 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	35,977 - 42,415 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 12.09.2020.	Ceļu būves firma SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - M.Stūrītis.	Caurtekas montāža, pieturvietu platformu montāža. Iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 12 min.
P9 Ragana - Limbaži	0,080 - 2,000 km	Krimuldas novads	Seguma atjaunošana / 31.07.2020. - 28.08.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Stūrītis.	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs no sagatavotas grants.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P9 Ragana - Limbaži	32.500-37.130 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 13.09. 2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Šaicāns un H.Svarinskis; būvuzraugs - I.Pāss.	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs no sagatavotas grants.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme regulēta ar luksoforu un satiksmes regulētājiem posmos līdz 1000m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	9,00 - 10,50 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 24.08.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - G.Mengots.	Nomaļu ieklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50, 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	12,00 - 15,10 km	Siguldas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 24.08.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - M.Pošeika; būvuzraugs - G.Mengots.	Nomaļu ieklāšana, apzaļumošana.	Ātruma ierobežojums - 50, 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	35,59 - 40,58 km	Ikšķiles novads	Posma rekonstrukcija / 02.09.2019. - 01.09.2020.	SIA "OSTAS CELTNIKS"	Būvdarbu vadītājs – O.Rikmanis; būvuzraugs - D.Čonka.	Gājēju celiņa uzbēruma būvniecība, asfaltbetona seguma demontāža, zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, betona apmaļu izbūve, drenāžas tīklu izbūve, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	32,988 - 36,358 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 26.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs - I.Pass.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms (līdz 1000m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P11 Kocēni - Limbaži - Tūja	51.675-58.146 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 13.09.2020.	SIA "Binders", apakšuzņēmējs AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs – K.Linde un H.Svarinskis; būvuzraugs - I.Pass.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana. Karstā asfalta profila labošana. Karstā asfalta iesedumu remonts. Karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs. Nomaļu grunts apauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms (līdz 1000m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	21,000 - 29,528 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 15.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Karstā asfalta iesedumu remonts / profila labošana. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms (līdz 1000m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 15.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Karstā asfalta iesedumu remonts / profila labošana. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms (līdz 1000m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
P13 Limbaži–Aloja	16,317 - 31,939 km	Alojas novads Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana	Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
P15 Ainaži - Matīši	2,600 - 16,200 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Karstā asfalta iesedumu remonts / profila labošana. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Vienā posmā (līdz 1000 m) satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.

P15 Ainaži - Matīši	9,42 km	Salacgrīvas novads	Melnupes tilta vienkāršota ietvju atjaunošana / 21.07.2020. - 10.10.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - A.Rozītis.	Veidņu un stiegrojuma uzstādīšana, ietvju betonēšana.	Satiksmes tiek organizēta ar priekšrocības zīmēm. Ir brauktuves sašaurinājums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 2 min.
P15 Ainaži - Matīši	29,919 - 41,110 km	Alojas novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 17.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs - R.Māsēns.	Nomaļu uzpildīšana, virsmas apstrāde, nobrauktuviņu izbūve	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms (līdz 1500m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P15 Ainaži - Matīši	41,317 km	Alojas novads	Ceļa pārvada deformācijas šuvju un seguma vienkāršotā atjaunošana / 29.06.2020. - 10.10.2020.	SIA "8.CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - A.Rozītis.	Asfalta kārtu ieklāšana.	No 30.06.2020. slēgts pārvads uz a/c P15. Apbraucamais ceļš transporta līdzekļiem tiek organizēts pa a/c P13 - Lindes (Alojas novads) - Andriņi (Alojas novads) - Ceļinieki (Alojas novads) un blakus esošajiem pašvaldības ceļiem. Apbraucamā ceļa garums 7,3 km. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
P16 Valmiera - Matīši - Mazsalaca	14,320 - 16,550 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 25.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Nomalu uzpildīšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms (līdz 2000m). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
P17 Valmiera – Rūjiņa – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 21.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksmes tiek organizēta ceļa zīmēm un vadstatņiem. 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.

P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 23.09.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Satiksmes organizācijas pamatshēmas uzstādīšana liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža	3,484 - 4,902 km	Apes novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 28.09..2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Nomaļu uzpildīšana, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Virsmas apstrādes izbūves laikā satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
P22 Valka - Rūjiena	12,340 - 21,500 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2020.- 17.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – E.Eglītis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Virsmas apstrādes noformēšanās, horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15-20 min.
P23 Valka - Vireši	0,000 - 12,250 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2020.- 27.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – E.Eglītis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Virsmas apstrāde, virsmas apstrādes noformēšanās.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Viens luksoforu posms(īdž 1500m). Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15-25 min.
P23 Valka - Vireši	40,329 - 48,107 km	Apes novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2020. - 26.08.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - S.Adriķis.	Ceļu signālstabiņu uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10-15 min.

P26 Sedas pievedceļš	0,000 - 2,395 km	Strenču novads	Seguma atjaunošana / 23.07.2020. - 11.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – E.Eglītis; būvuzraugs - S.Adrickis.	Būvdarbi pabeigti	Ātruma ierobežojums - 70 km/h līdz saķeres koeficientu mērījumiem.
P27 Smiltene - Velēna - Gulbene	6,220 - 21,760 km	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 04.10.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - S.Adrickis.	Nomaļu sagatavošana, liekāš grunts novākšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	14,980 - 24,620 km	Priekuļu novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 23.08.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - O.Ivanova.	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzkāšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	49,06 - 61,13 km	Vecpiebalgas un Madonas novads	Segas pārbūve / 16.04.2019. - 15.09.2020.	AS "TREV-2 Grupp"	Būvdarbu vadītājs – I.Keišs; būvuzraugs - V.Pozniševs.	Pagaidu satiksmes organizācijas ceļu zīmju uzstādīšana, Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, ierakuma izbūve, caurteku demontaža un uzstādīšana, drenāžas izbūve, uzbēruma izbūve, salizturīga materiāla izbūve, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, barjeru uzstādīšana, apzaļumošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 19 min.

P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 10.10.2020.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs –D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Caurteku izbūve nobrauktuvēs, grāvju tekņu stiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	36,472 - 41,816 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 17.07.2020. - 16.08.2020.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs – A.Kraujiņš; būvuzraugs - Ģ.Puķe.	Selektīvā virsmas apstrāde. Virsmas apstrāde. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. Ceļa zīmju demontāža/ uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tila atjaunošana / 03.08.2020. - 11.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Satiksmes organizācija, esošo konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums - 10 km/h. Satiksme organizēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas rob.	63,07 - 69,18 km	Viļakas novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2020. - 20.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - J.Vilkaste.	Celmu frēzēšana, liekās grunts aizvešana, caurtekas demontāža un izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 31.03.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Apauguma noņemšana, Caurteku izbūve, Asfaltbetona seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70km/h. Divi luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.

P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene	7,370 - 26,880 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 21.04.2020. - 18.08.2020.	SIA "YIT Infra Latvija" Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – T.Liepiņš.	Plānots nodot būvobjektu	Ātruma ierobežojumi - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P40 Alūksne - Zaiceva	2,740 - 4,140 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 16.07.2020. - 09.08.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – J.Vilkaste; būvuzraugs – A.Rocis.	Būvdarbi objektā pabeigti.	Ātruma ierobežojums līdz saķeres koeficientu mērījumiem - 70km/h.
P43 Litene- Alūksne	8,000 - 24,345 km	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 15.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs – J.Vilkaste.	Nomaļu uzpildīšana, vienkārtas virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
P48 Kārsava - Tilža - Dubļukalns	38,35 - 47,23 km	Balvu novads, Rugāju novads	Seguma atjaunošana / 06.08.2020.- 20.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Šaicāns; būvuzraugs – J.Vilkaste.	Asfalta savienojumu frēzēšana karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 1 luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.

P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 11.02.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi; Krūmu un koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni; Liekās grunts noņemšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība; Salizturīgās kārtas būvniecība 40 cm biezumā	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 13 min.
P55 Rēzekne - Dagda	19,00 - 29,00 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 23.07.2020. - 06.09.2020.	SIA 8CBR	Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.	Satiksmes aprīkojums (soliņu uzstādīšana); nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
P55 Rēzekne - Dagda	35,40 - 45,30 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana/ 17.08.2020. - 02.10.2020.	SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.	Satiksmes organizācijas darbi, demontāžas darbi, nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi	29,37 - 35,55 km	Riebiņu un Preiļu novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 22.10.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – U.Ukavics; būvuzraugs – A.Miķelsons.	Karstā asfalta iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana. Plaisu aizpildīšana ar bitumenu. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi*	200 metru posms sākot no krustojuma ar P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas ielas, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) / 23.03.2020. - 30.09.2021	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	ŪKT, ELT, tilta darbi, zemes klātnes ierakums, salizturīgās kārtas būvniecība, pamata nesošās apakškārtas izbūve.	Ceriņu iela slēgta posmā no Celtnieku ielas līdz Brīvības ielai, Brīvības iela slēgta no Mehanizatoru līdz Nākotnes ielai, apvedceļš pa Celtnieku, Nākotnes un Mehanizatoru ielām un pagaidu tiltu. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, kā arī pa pagaidu tiltu ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 4,2 m, masas ierobežojums - 20t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 min.
P59 Viļāni – Ružina – Malta	22,750 - 29,070 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 05.08.2020. - 18.09.2020.	SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams, būvuzraugs - J.Začests.	Grāvju tīrīšana. Karstā asfalta profila labošana. Karstā asfalta iesēdumu remonts. Dzelzsbetona caurteka demontāža. Polimēru caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
P62 Krāslava-Preiļi-Madona	122,20 - 141,38 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 06.07.2020. - 28.08.2020.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - V.Cepurītis.	Nomaļu uzpildīšana, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem un novirzīšanu pa joslām. Viens posms, kur satiksme tiek organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.
P63 Līvāni-Preiļi	31,445 - 32,000 km	Preiļu novads	Feimankas tilta pārbūve / 19.05.2020. - 13.11.2020.	LL KU „Viadukts” SIA	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - A.Rozītis.	Stiegrojuma izbūve tilta laidumam, tilta laidumama betonēšana. Kreisās puses asfalta seguma frēzēšana.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm pa pagaidu tiltu. Viens luksoforu posms un viens posms, kur satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve / 10.08.2020. - 25.02.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takers.	Sagatvošanās darbi (satiksmes organizēšana); koku, krūmu zāģēšana, zemes klātnes ierakuma izbūve, caurteku izbūve; salizturīgās kārtas būvniecība; nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās apakškārtas būvniecība; asfaltbetona seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks - 20 min.
P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate)	12,200 - 22,160 km	Ilūkstes novads	Seguma atjaunošana / 11.08.2020. - 09.10.2020.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - A.Doļņikovs.	Asfalta seguma frēzēšana, karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība, caurtekas būvniecība, liekās grunts aizvešana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Divi luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3,5m. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks - 35 min.
P72 Ilūkste (Virsaīši) - Bebrene - Birži	64,30 - 71,18 km	Jēkabpils novads, Salas novads	Seguma atjaunošana / 28.07.2020. - 11.09.2020.	CBF SIA "Binders" Apakšuzņēmējs SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Satiksmes organizēšana, profila labošana ar asfaltbetonu. Iesēdumu labošana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Divi luksoforu posmi (no 11.08.-14.08.). Platuma ierobežojums - 3,25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 16 min.
P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	97,69 – 113,00 km	Aknīstes, Ilūkstes novadi	Seguma atjaunošana / 01.06.2020. - 18.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Zemes darbi, karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 1 luksoforu posmi un viens posms, kur satiksme tiek organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P74 Siliņi - Aknīste - Lietuvas robeža	13,41 - 22,50 km	Jēkabpils novads Leimaņu pagasts, Aknīstes novads Aknīstes pagasts	Seguma atjaunošana / 31.07.2020. - 28.08.2020.	SIA "Saldus ceļinieks" Apakšuzņēmējs SIA "Ošukalns"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - A.Miķelsons.	Satiksmes organizēšana, nomaļu uzpildīšana un blīvēšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem un ar speciāli aprīkoti transportlīdzekļi. Viens luksoforu posms (19.08.-21.08.2020.). Platuma ierobežojums - 3,50 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 18 min.
P79 Koknese – Ērgļi	34,30 – 35,00 km	Ērgļu novads	Nogāzes un ceļa klātnes nostiprināšana / 01.07.2020. - 14.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Šaicāns; būvuzraugs - A.Linde.	Grāvju rakšana, nogāzes profila veidošana, drenāžas izbūve, Reno matrača izbūve, segas izbūve, Nogāžu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P84 Madona-Varakļāni	2,180 - 13,910 km	Madonas novads	Seguma atjaunošana / 07.07.2020. - 06.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - V.Cepurītis.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, luksoforu un satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15-25 min.
P84 Madona - Varakļāni	13,94 km	Madonas novads	Kujas tilta atjaunošana / 06.04.2020. - 03.10.2020.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - R.Sankauskas; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Ģeotekstila ieklāšana, veidņu uzstādīšana, stiegrojuma uzstādīšana, betona liešana konusu nostiprināšanai.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h, 50km/h un 30km/h. Ir ceļa sašaurinājums, viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.

P89 Ķekava-Skaistkalne	5,223 - 9,740 km	Baldones novads	Seguma atjaunošana (defektu akts) / 13.07.2020. - 10.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - N.Hāze.	Pasažieru platformas būvniecība. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs. Caurteku tīrīšana	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P89 Ķekava-Skaistkalne	28,130- 35,070 km	Vecumnieku novads	Seguma atjaunošana/ 14.08.2020.- 27.09.2020.	STRABAG SIA	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - I.vanovs.	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbiem, demontāžas darbi.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P90 Rīgas HES - Pulkarne	0.000- 2.083 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana/ 04.08.2020. - 17.09. 2020.	AS ``8 CBR``, apakšuzņēmējs AS "Ceļu pārvalde"	Būvdarbu vadītājs - A.Šeicāns un H.Svarinskis; būvuzraugs - G.Mengots	Dzelzsbetona caurtekas nojaukšana. Caurteku ar taisnu ieteces un izteces galu uzstādīšana. Bojātās gala atbalstsienas nomaina caurtekai ar augstumu. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Plaisu aizpildīšana ar bitumenu.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.

P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, ierakuma izbūve, salizturīgā slāņa un minerālmateriālu pamata izbūve, drenāžas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem un ceļa zīmēm. 2 luksoforu posmi. Augstuma ierobežojums virs Misas caurtekas - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 30.11.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Koku, krūmu zāģēšana, demontāžas darbi, nederīgās grunts un augsnes noņemšana, ierakuma būvniecība, šķembu apakškārtas būvniecība, asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm. 2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 min.
P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare)	5,690 - 12,310 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 03.08.2020. - 18.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - E.Avetjans.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, koku, krūmu zāģēšana, apauguma novākšana nomalēm, grāvju tīrīšana, auttobusa pieturvietu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 10.02.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Pagaidu apbraucamā ceļa un tilta būve.	Platuma ierobežojums - 3 m. Slēgta viena virziena braukšanas josla. Divvirzienu satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 1min.

P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža	28,36 - 43,55 km	Tērvetes novads	Segas pārbūve / 29.04.2019. - 31.08.2020.	PA "STRABAG & Igate"	Būvdarbu vadītājs – G.Puķe; būvuzraugs – G.Millere.	Labiekārtošanas un sakopšanas darbi, metāla barjeru izbūve, signālstabu izbūve, ceļazīmju un balstu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P96 Pūri - Auce - Grīvaiši	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 31.08.2021.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Sagatavošanās un demontāžas darbi, asfalta seguma frēzēšana, liekās grunts aizvešana, zemes klātnes būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu pamata apakškārtas būvniecība, nobrauktuvju būvniecība, tilta atjaunošanas darbi, šķembu pamata virskārtas būvniecība, asfalta seguma apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi - 70,50,30 un 20 km/h uz tilta pār Auces upi. 6 luksoforu posmi ar gaidīšanas laiku līdz 5 min (katram). Platuma ierobežojums - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 50 min.
P96 Pūri - Auce - Grīvaiši	11,942 - 26,580 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 16.07.2020. - 18.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – J.Alksnis; būvuzraugs – L.Eglīte.	Asfalta seguma ieklāšana pieturvietu paplašinājumos, nobrauktuvēs, grants seguma izbūve nobrauktuvēs, nomales seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3-3,5 m. Asfaltēšanas darbu laikā satiksme tiks organizēta ar luksoforu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.

P98 Jelgava (Tušķi) - Tukums	24,032 - 33,395 km	Dobeles novads Jaunbērzes pagasts, Tukuma novads Džūkstes un Slampes pagasts	Seguma atjaunošana / 16.07.2020. - 15.09.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R.Īzaks; būvuzraugs – N.Hāze.	Karstā asfalta profila labošana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, pasažieru platformu būvniecība, solļu uzstādīšana, nomaļu uzpildīšana, ceļa zīmju pārvietošana, asfalta deformācijas šuves izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
P103 Dobele - Bauska	3,092 - 14,00 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 10.06.2020. - 17.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – A.Briedis.	Virsmas apstrāde, tilta šuvju remonts, nobrauktuvju grants seguma atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 3-3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
P103 Dobele – Bauska	40,020- 48,900 km	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana / 30.07.2020. - 18.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs – K.Macāns; būvuzraugs – E.Avetjans.	Satiksmes organizācijas shēmas uzstādīšana, koku, krūmu zāģēšana, apauguma novēkšana nomalēm, grāvju tīrīšana, caurteku izbūve autobusa pieturvietu izbūve, Audruves tilta remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiks organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
P103 Dobele - Bauska	62,98 - 65,96 km	Rundāles novads	Seguma atjaunošana / 10.06.2020. - 17.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"™"	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – A.Briedis.	Virsmas apstrādes darbu veikšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Virsmas apstrādes darbu laikā, satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 3-3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.

P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	3,198 - 13,190 km	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2020. 26.08.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – R.Kugrēns; būvuzraugs – L.Eglīte.	Virsmas apstrādes darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmei regulēs regulētāji. Brauktuves platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 30 min.
P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi)	35,067 - 45,455 km	Dobeles novads	Seguma atjaunošana / 15.07.2020. - 28.08.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" ""	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – L.Eglīte.	Nobrauktuvju segumu izbūve, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma ierobežojums - 3-3,5 m. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	3,93 - 24,26 km	Ventspils novads	Segas pastiprināšana (pārbūve) / 15.07.2019. - 31.10.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Fedotovs; būvuzraugs – E.Raicevs.	Asfalta būvniecība, nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana.	2 luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
P108 Ventspils - Kuldīga – Saldus	70,240 - 75,927 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 31.07.2020. - 16.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" ""	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – P.Alksnis.	Karstā asfalta profila labošana, nobrauktuvēs, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Vienā posmā satiksme tiks organizēta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
P109 Kandava- Saldus	28,605 - 36,100 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2020. - 31.08.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – M.Reimats; būvuzraugs – J.Barons.	Caurteku galu nostiprināšana. Asfaltbetona seguma profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm, būvdarbu zonā regulēs satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P111 Ventspils (Leči) Grobiņa	33,845 - 43,200 km	Ventspils un Pāvilostas novadi	Seguma atjaunošana / 31.07.2020. - 16.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – P.Alksnis.	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P117 Skrunda - Aizpute	18,215 - 24,734 km	Aizputes novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2020. - 21.08.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – J.Barons.	Caurteku skalošana.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P119 Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne	1,342 - 2,487 km	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana / 31.07.2020. - 16.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	Būvdarbu vadītājs – R.Vilners; būvuzraugs – P.Alksnis.	Betona apmaļu uzstādīšana, apzaļumošana ar augu zemi, liekās grunts aizvešana uz atbērtni.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
P125 Talsi – Dundaga - Mazirbe	5,500 - 15,550 km	Talsu novads, Valdgales pagasts	Seguma atjaunošana / 29.06.2020. - 12.08.2020.	SIA "SALDUS CEĻINIEKS"	Būvdarbu vadītājs – E.Brūveris; būvuzraugs – A.Drengers.	Būvdarbi pabeigti.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija /	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

P130 Līgas - Kandava - Veģi	24,73 km	Talsu novads	Virbupes tilta pārbūve	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - I. Mališevs; būvuzraugs - R. Akimovs	Demotāžas darbi, apvedceļa izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme pāri tiltam organizēta ar pagaidu luksoforu pa vienu braukšanas joslu. Platuma ierobežojums - 3,4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 min.
P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka	44,72 km	Talsu nodaļa	Mērsrags kanāla tilta atjaunošana / 01.06.2020. - 30.12.2020.	SIA "TILTS"	Būvdarbu vadītājs - S.Škabirevcs; būvuzraugs - G.Ozols.	Laiduma konstrukcijas demontāžas darbi. Rakšanas darbi būvbedrē, Laiduma konstrukcijas apakšējās daļas apstrāde ar smilšu strūklū uzbekonējuma konstrukcijai veidņu montāža.	Ātruma ierobežojumi - 30 un 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 1 min.
P135 Priekule- Vaiņode	0,643 - 15,970 km	Priekules un Vaiņodes novadi	Seguma atjaunošana / 23.07.2020. - 10.09.2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - E.Brūveris; būvuzraugs - J.Barons.	Nomaļu ieklāšana. Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un satiksmes regulētājiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P136 Ludza - Brīgi - Zilupe	16,430 - 28,120 km	Ludzas novads, Zilupes novads	Seguma atjaunošana / 29.07.2020. - 21.09.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - J.Začests.	Caurteku uzstādīšana, autobusu platformu izbūve, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči-Rāmava	0,000 - 0,557 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 04.09.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Flugrants; būvuzraugs - D.Zauers.	Ceļa apmaļu uzstādīšana, bruģakmanes seguma izbūve.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
V18 Pievedceļš Olainei	0,00 - 0,37 km	Olaines novads	Seguma atjaunošana (defektu akts) / 13.07.2020. - 10.09.2020.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - N.Hāze.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, liekās grunts noņemšana. Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V20 Imanta - Babīte	0,00 - 2,30 km	Babītes novads	Gājēju-velosipēdistu celiņa ierīkošana / 25.06.2020. - 03.10.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - M.Reimats; būvuzraugs - A.Akimova.	Apgaismojuma izbūve. Ietves konstruktīvo kārtu izbūve. Betona apmaļu izbūve. Darbi uz nobrauktuvēm.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Pie materiālu ieviešanas, izvešanas satiksme nepieciešamības gadījumā tiks organizēta ar regulētājiem. Brauktuves sašaurinājums līdz 3 m, apdzīvotā vietā - 2,75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min (pie materiālu ieviešanas/izvešanas) ~ 40 min).
V46 Ādaži - Garkalne	0,692 - 3,465 km	Ādažu novads	Seguma atjaunošana / 15.06.2020. - 12.09.2020.	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs - K.Linde; būvuzraugs - L.Daškēvičs.	Asfalta seguma frēzēšana, asfalta seguma ieklāšana, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Frēzēšanas darbu laikā satiksme tiks organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 20 min.
V74 Ropaži-Raunas	5,7 km	Ropažu novads	Tumšupes tilta atjaunošana / 01.04.2020. - 30.08.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - K.Plakhins.	Konusa atbalsta un konusu nostiprinājumu būve zem tilta, tekņu, kāpņu un pandusu būve tilta pieejās.	Satiksme, atkarībā no izbūvejamās joslas, tiks organizēta pamīšus ar priekšrocības zīmēm. Masas ierobežojums - 10t.

V169 Austrumi – Vecate – Rimeikas	3,90 km	Vecates novads	Salacas tilta atjaunošana / 30.03.2020. - 31.10.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - J.Gruduls.	Hidroizolācijas aizsargkārtas būvniecība. Asfaltbetona kārtu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
V199 Radziņtalcis – Kundziņi	1,00 km	Mazsalacas novads	Ramatas tilta pārbūve / 23.07.2020. - 17.05.2021.	SIA "TILTS"	Būvdarbu vadītājs - S.Škabirevs; būvuzraugs - K.Atauga.	Balstu izbūve.	Būvdarbu zonā satiksme ir slēgta. Transporta kustība pārslēgta uz a/c V164 (Igaunijas robeža (Ramata)–Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi) un V170 (Igaunijas robeža–Virķēni–Rūjiena).
V287 Cēsis - Raiskums- Auciems	5,030 - 6,300 km	Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 10.10.2020.	SIA Saldus ceļinieks	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
V299 Rauna - Taurene - Abrupe	13,787 - 17,700 km	Dzērbenes, Taures pagastos, Vecpiebalgas novads	Seguma atjaunošana / 08.07.2020. - 22.08.2020.	SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – S.Ruža; būvuzraugs - A.Gabrāns.	Liekās grunts aizvešana, grāvju tīrīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, virsmas apstrāde VA 8/11, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. Ir ceļa sašaurinājums (platuma ierobežojums) - 2,75 m, kustība notiek pa vienu braukšanas joslu. Divos posmos satiksme tiek organizēta ar priekšrocības ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

V383 Lucka – Alūksne	0,000 - 3,400 km	Alūksnes novads, Jaunlaicenes un Ziemeļu pagasts	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09..2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Darbi nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
V383 Lucka – Alūksne	8,000 - 17,000 km	Alūksnes novads, Jaunlaicenes un Ziemeļu pagasts	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 28.09..2020.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot, Liekās grunts aizvešana, Nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V438 Ūdrupe - Rankas stacija	7,11 km	Gulbenes novads	Gaujas tilta atjaunošana / 25.05.2020. - 25.11.2020.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - E.Pauls.	letves konsoles un Laiduma plātnes stiegrošana. Šķembu pamatu izbūve tilta laiduma gala blokiem abos krastos, šķembu pamatu izbūve konusa atbalstam (labajā krastā). Apbraucamā ceļa apsekošana un uzturēšana.	Ātruma ierobežojums visā objektā - 50 un 80 km/h. Būvdarbu zonā satiksme ir slēgta. Ir apbraucamais ceļš (V301 Jaunzemi - Rēveļi - Ranka posmā no 10.230 - 13.922 km). Platuma ierobežojums - 6.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.

V623 Mazā Asūne – Robežniek	6,302 - 6,508 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2020. - 26.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – U.Ukavics; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Nomaļu uzpildīšanas darbi. Virsmas apstrādes darbi. Objekta un izmantoto pievadceļu sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Profila labošanas laikā reversā kustība tiek nodrošināta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V626 Robežnieki – Vecēji	0,000 - 0,820 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2020. - 26.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – U.Ukavics; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Nomaļu uzpildīšanas darbi. Ceļa zīmju uzstādīšana autobusu pieturvietās. Virsmas apstrādes darbi. Nesaistīta minerālmateriāla pamata izbūve. Objekta un izmantoto pievadceļu sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Profila labošanas laikā reversā kustība tiek nodrošināta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
V627 Robežnieki – Murovanka – Slobodka	0,000 - 0,390 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2020. - 26.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – U.Ukavics; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Nomaļu uzpildīšanas darbi. Virsmas apstrādes darbi. Objekta un izmantoto pievadceļu sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Profila labošanas laikā reversā kustība tiek nodrošināta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.

V628 Piedruja – Indra – Robežnieki – Nauļāni – Asūne	21,950 - 23,120 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 13.07.2020. - 26.08.2020.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – U.Ukavics; būvuzraugs - Ģ.Pavlovs.	Nomaļu uzpildīšanas darbi. Ceļa zīmju uzstādīšana autobusu pieturvietās. Virsmas apstrādes darb. Objekta un izmantoto pievadceļu sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem. Profila labošanas laikā reversā kustība tiek nodrošināta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V643 Vecēji - Baltiņi	0,000 - 10,300 km	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / 14.07.2020. - 22.08.2020.	AS "Panevėžio keliai"	Būvdarbu vadītājs – A.Petrovs; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Caurteku tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Vienā posmā satiksme tiek organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V876 Ļaudona - Mārciena - Saulesklans - Bērzaune	8,170 - 13,370 km	Madonas novads, Mārcienas un Bērzaunes pagasts	Seguma atjaunošana / 23.07.2020. - 21.08.2020.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs - R.Kučāns.	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, karstā asfalta apakškārtas būvniecība, karstā asfalta profila labošana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Vienā posmā reversīva kustība, kur satiksme tiek organizēta ar regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 15 min.
V895 Truši - Mārciena	4,62 km	Madonas novads	Aronas tilta pārbūve / 06.04.2020. - 01.11.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs; būvuzraugs - Z.Zviedris.	Sagatavošanas hidroizolācijai - tīrīšana un gruntēšana. Līmētās hidroizolācijas izbūve. Granīta bortakmeņu izbūve ar iecementēšanu.	Ātruma ierobežojums - 30km/h. Viens luksoforu posms. Ir pagaidu apbraucamais ceļš ar vienu braukšanas joslu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
V973 Cebēni-Lēdmane	5,80 km	Lielvārdes novads	Lobes tilta atjaunošana / 01.04.2020. - 18.08.2020.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - K.Plakhins.	Ceļa zīmju uzstādīšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšana, būvdarbu pabeigšana.	Satiksme pāri tiltam tiek organizēta pa abām brauktuves joslām. Masas ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

V1047 Iecava-Lambārte	0,000 - 0,557 km	Iecavas novads	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 04.09.2020.	SIA "Strabag"	Būvdarbu vadītājs - A.Flugrants; būvuzraugs - D.Zauers.	Darbi nenotiek.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
------------------------------	------------------	----------------	--	---------------	---	-----------------	---

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos