

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2020. gada 14. decembra līdz 2020. gada 20. decembrim

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	0,00 -13,85 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, LKT būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3,5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	64,8 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 31.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Satiksmes nodrošināšana pār pagaidu tiltu, ķieģeļu mūrēšana velnes galos, veidņu uzstādīšana velnes ķieģeļu mūrēšanai augšteces pusē, spārnu atbalstsienu pamatu izbūve, pagaidu tilta un brauktuves uzturēšana un monitorēšana.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,25 m. Masas ierobežojums pār pagaidu tiltu - 52 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošana gar autoceļu A3	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Plaviņu novads	Posma pārbūve	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	188,15 km	Grobiņas novads	Gājēju tuneļa pārbūve / 28.09.2020. - 14.03.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Atbalstsienu stiegrošana, veidņošana un betonēšana, gala sienas apbetonēšana, betonītmāla ieklāšana, monolīta betona aizsargslāņa betonēšana.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Gājēju pāreju regulē luksofors, darbojas pēc pieprasījuma.
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P12 Limbaži – Salacgrīva	21,000 - 29,528 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P13 Limbaži – Aloja	16,317 - 31,939 km	Alojas novads Limbažu novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P23 Valka – Vireši	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 24.12.2020.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Sāngrāvju tīrīšana, pieturvietu platformu demontāža, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība, caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P23 Valka – Vireši	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 24.12.2020.	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Sāngrāvju tīrīšana, pieturvietu platformu demontāža, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība, caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P29 Rauna (Vidzemes šoseja) – Drusti – Jaunpiebalga	5,200 - 15,911 km	Raunas novads, Vecpiebalgas novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 14.12.2020.	AS "A.C.B.", Apakšuzņēmēji SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – M.Cepurnieks; būvuzraugs - I.Ivanovs.	Grāvju rakšana, segas izbūve, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu vai satiksmes regulētājiem. Platuma ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 23 min.
P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P32 Augšlīgatne - Skrīveri	28,475 km	Ogres novads	Zaubes tilta pārbūve / 19.08.2020. - 22.06.2021.	SIA "TILTS"	Būvdarbu vadītājs – S.Škabirevs; būvuzraugs - A.Briedis.	Tilta pārbūve.	Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tila atjaunošana	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P36 Rēzekne - Gulbene	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P36 Rēzekne - Gulbene	59,800 km	Rugāju novads	Vārnienes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.

P36 Rēzekne - Gulbene	65,28 km	Rugāju novads	Bolupes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P36 Rēzekne – Gulbene	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Ir pagaidu tilts pār Krievciema HES darba kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P55 Rēzekne - Dagda	35,40 - 45,30 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 4m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms sākot no krustojuma ar P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas ielas, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	ŪKT, ELT, tilta darbi, salizturīgās kārtas būvniecība, pamata nesošās apakškārtas izbūve, betona apmaļu izbūve.	Ceriņu iela slēgta posmā no Celtnieku ielas līdz Brīvības ielai, Brīvības iela slēgta posmā no Latgales ielas līdz Nākotnes ielai. Apbraucamais ceļš pa pagaidu tiltu, Nākotnes, Celtnieku un Mehanizatoru ielām. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Satiksmes regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksaforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 min.
P63 Līvāni-Preiļi	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene)	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve / 10.08.2020. - 25.02.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takers.	Sagatvošanās darbi (satiksmes organizēšana), pamata nesošās kārtas būvniecība, karstā asfalta apakškārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš .	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P94 Jelgava - Stalģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 10.02.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Laiduma galu un pārejas plātņu betonēšana, laiduma turu un veidņu demontāža.	Satiksmes tiek organizēta ar luksoforiem. Braušanas joslas platums - 4,5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
P96 Pūri - Auce Grīvaiši	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P96 Pūri - Auce Grīvaiši	47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km	Dobeles novads, Saldus novads.	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	10 t masas ierobežojums posmos no km 48.653 - 54.333, km 65.515 - 70.335 un km 71.602 - 74.955. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – K.Baumanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – J.Brūklis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	24,73 km	Talsu novads	Virbupes tilta pārbūve / 11.08.2020. - 15.07.2021.	SIA "Būvinženieris"	Būvdarbu vadītājs - I.Mališevs; būvuzraugs - R.Akimovs.	Nogāžu nostiprināšana, barjeru uzstādīšana, objekta sakārtošana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme pa pagaidu tiltu ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Flugrants; būvuzraugs - D.Zauers.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

V817 Trepe - Poļaka	4,730 km	Krustpils novads	Neretas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 23.11.2020. - 29.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Tērauda konstrukcijas virsmas pretkorozijas apstrāde, sanesumu uz balstu uzkalām tīrīšana un novākšana, konusu attīrīšana no apauguma, koka klāja demontāža, jauna koka klāja izbūve no impregnētiem kokmateriāliem.	Satiksme pār tiltu slēgta (no 4.7 km līdz 4.8 km). Ir apbraucamais ceļš - V817 (Vīpe) - V795 (Vīpe) - V825 (Galvāni) - V817 (Poļakas). Apbraucamā ceļa garums - 6,5 km. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks-Riekstiņš.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozlos.	Veidņu izbūve, stiegrojuma izbūve laiduma konstrukcijai.	Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem (3,8 km garumā). Būvobjekta apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 10 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos