

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 10. maija līdz 2021. gada 16. maijam

Autoceļš	Adrese, km	Administratīvā teritorija	Objekts / termiņš	Būvuzņēmējs	Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)	Plānotie darbi	Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)	0,00 - 13,850 km	Ādažu novads	Satiksmes drošības uzlabošana	CBF SIA "BINDERS"	Būvdarbu vadītājs – A.Asarītis; būvuzraugs – L.Dembovska.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)*	86,98 - 89,50 km	Salacgrīvas pilsēta	Salacgrīvas pilsētas Vidzemes un Viļņu ielas pārbūve / 05.05.2020. - 05.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – J.Reiniks.	Ceļa segas būvniecība, LKT būvniecība, kabeļu būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 un 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)	64,800 km	Līgatnes novads	Caurtekas atjaunošana / 07.09.2020. - 31.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – K.Kalniņš; būvuzraugs – E.Pauls.	Satiksmes nodrošināšana un uzturēšana pa vienu satiksmes joslu (pa aizbērtu uzbērumu ar šķembu segumu), portālsienu un spārnsienu apdares akmeņu mūrēšana, asfaltbetona apakškārtas ieklāšana secīgi abām braukšanas joslām, nogāžu ūdens atvades tekņu un nostiprinājumu izbūve	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene)	182,00 - 195,567 km	Apes novads, Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	PA "VNV"	Būvdarbu vadītājs – A.Odiņecs; būvuzraugs – S.Feldmanis.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	1,60 - 4,30 km	Sējas novads	Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošana / 21.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "Roadeks"	Būvdarbu vadītājs – A.Sokins; būvuzraugs – I.Pāss.	Caurteku izbūve, apgaismojuma izbūve, nobrauktuvju pārbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, apmaļu izbūve, EPL pārbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 1-2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A3 nčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)	9,260 – 65,220 km	Krimuldas novads Pārgaujas novads	Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve / 26.04.2021. - 04.06.2021.	SIA "Limbažu Ceļi"	Būvdarbu vadītājs – G.Vītols; būvuzraugs – R.Koops.	Ribjoslu izbūve, horizontālā marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 h 15 min.
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) km 20,300	A4 / A6 pārvads / A6 kreisā brauktuve posmā no 22,850 - 23,050 km	Salaspils novads	Satiksmes atjaunošana / avārijas seku likvidēšanas darbi ceļa pārvadam / 10.05.2021. - 10.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – J.Voitehovičs.	Laiduma siju balstīšana.	Ātruma ierobežojums (uz a/c A6) - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem.
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	34,73 - 35,37 km	Babītes novads	Autobusu pieturas "Beberbeķi" pārbūve / 10.05.2021. - 23.06.2021.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs – N.Grīnbergs; būvuzraugs – A.Keiselis.	Augu zemes norakšana, ierakuma izbūve, apgaismes kabeļu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Ir vienas brauktuves joslas sašaurinājums. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	129,33 – 132,60 km	Pļaviņu novads	Posma pārbūve / 05.08.2020. - 21.09.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – Ģ.Priedulis.	Zemes darbi, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība, ceļa pārvada (BK daļa) atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 8 min.
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	224,780 km	Daugavpils novads	Ceļa pārvada (tilta) pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – E.Kraskevičs; būvuzraugs – V.Cepurītis.	Tilta starpbalstu remontdarbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Masas ierobežojums - 44 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	42,852 - 44,796 km	Iecavas novads, Iecava	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 01.06.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Teteris; būvuzraugs – R.Koops.	Izlīdzinošā frēzēšana, asfalta savienojumu frēzēšana, aku vāku regulēšana un nomaiņa, Iecavas tilta seguma demontāža, hidroizolācijas uzklāšana, zemsegas kapilārā ūdens novadsistēma, apakškārtas ieklāšana uz tilta vienas joslas, betona teknes izbūve, konstrukciju demontāža.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. No 10.05. - 11.05. plānots 1 luksoforu posms, 12.05. - 2 luksoforu posmi, no 13.05. - 14.05. - 1 luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	99,74 - 102,92 km	Saldus novads	Autoceļa pārbūve / 05.05.2020. - 30.06.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - O.Šteins; būvuzraugs - E.Beļavskis.	Objekta sakārtošana (izskalojumu labošana), uzmērīšana un nospraušana, betona apmaļu uzstādīšana, apgaisojuma uzstādīšana, drenāžas izbūve, ietves/veloceliņa būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, nepieciešamības gadījumā - ar satiksmes regulētājiem. Rotācijas aplī sašaurināta brauktuve. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	188,15 km	Grobiņas novads	Gājēju tuneļa pārbūve / 28.09.2020. - 14.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - A.Kronlaks.	Līmējamā hidroizolācija, asfaltbetona seguma ieklāšana, sagatavošanās darbi krāsošanai, aizsargpārklājumiem, to krāsošana un uzklāšana, apgaisojuma izbūve, margu uzstādīšana.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Gājēju pāreju regulē luksofors, darbojas pēc pieprasījuma.

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	96,60 - 106,00 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība, nogāžu planēšana, demontāžas darbi pie tilta pār Rēzeknes upi (km 104.83), demontāžas darbi pie tilta pār dzelzsceļu (km 104,31).	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 45 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	33,90 - 36,00 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Grāvju tīrīšana, izlīdzinošā frēzēšana, asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	46,91 - 47,725 km	Rēzeknes novads	Posma pārbūve / 30.07.2020. - 29.06.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - Dz.Blumers; būvuzraugs - J.Eleksis.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriālu seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	53,40 - 55,97 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, asfalta seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. 2 luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	55,97 - 57,80 km	Rēzeknes novads	Segas pārbūve / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Autoceļa uzmērīšana un nospraušana, asfalta seguma nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 8 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	57,80 - 59,13 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Autoceļa nospraušana, izlīdzinošā frēzēšana, pamata nesošās kārtas izbūve gultnē.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	59,13 - 61,26 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 24.08.2020. - 06.11.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - A.Bruņa.	Plaisu aizpildīšana ar bitumenu, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Asfaltbetona izbūves laikā satiksmei tiks slēgta viena braukšanas kustība josla un divvirzienu satiksme tiks organizēta ar satiksmes regulētājiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 7 min.

A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	73,19 - 81,25 km	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / 10.05.2021. - 08.07.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - E.Naglis; būvuzraugs - A.Saidāns.	Grāvju tīrīšana, demontāžas darbi, asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.
A13 Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža	112,900 km	Daugavpils novads, Špoģu ciemats	Dubnas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 25.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Asfalta segas ieklāšana, margu demontāža un nomaīņa, bojāto virsmu remonts ar remontjavu.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu posms (no 10.05.-11.05.2021.). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P4 Rīga - Ērgļi	43,362 - 49,950 km	Ogres novads	Seguma atjaunošana / 13.05.2021. - 09.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - A.Liedskalniņš; būvuzraugs - U.Skolnieks.	Signālstabiņu demontāža, a/p platformu galu pārbūve, nomaļu profilēšana un papildināšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	8,30 - 12,50 km	Siguldas novads, Krimuldas novads	Autoceļa pārbūve / 11.05.2021. - 18.06.2022.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - R.Eiduks.	Satiksmes organizēšanas shēmu uzstādīšana, trases nospraušanas un uzmērīšanas darbi, demontāžas darbi.	Satiksme atļauta pa abām braukšanas joslām. Satiksme tiek organizēta ar pagaidu ceļa zīmēm un pārvietojamiem ceļa zīmju vairogiem. Kravas transportlīdzekļiem būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

<p>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</p>	<p>13,07 km</p>	<p>Siguldas novads, Allažu pagasts</p>	<p>Tumšupes tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.</p>	<p>SIA "Būvinženieris"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.</p>	<p>Satiksmes organizēšana, esošās tilta brauktuves konstrukcijas (asfaltbetona sega, betona noteces trijstūris, hidroizolācija) nojaukšana, esošā asfalta demontāža tilta pieejās, esošās gājēju ietves konstrukcijas demontāža (ieskaitot betona apmales), esošo pandusu demontāža, rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa (iesk. tilta pieejas).</p>	<p>Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.</p>
<p>P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile</p>	<p>34,8 km</p>	<p>Ikšķiles novads</p>	<p>Mazā Juglas tilta pārbūve / 29.04.2021. - 30.10.2021.</p>	<p>SIA "Būvinženieris"</p>	<p>Būvdarbu vadītājs - Z.Zaņevskis; būvuzraugs - R.Gruberts.</p>	<p>Koku un krūmu zāģēšana, celmu laušana, asfaltbetona dilumkārtas frēzēšana tilta pieejās un pārejas plātņu izbūves vietās, asfaltbetona seguma demontāža/frēzēšana uz tilta, esošo ceļa zīmju demontāža, ceļa vertikālo apzīmējumu demontāža, esošā cementbetona seguma, noteces trīsstūra un hidroizolācijas demontāža uz tilta, tilta margu demontāža, pārejas plātņu demontāža (ieskaitot atbalsta gulsni) demontāža.</p>	<p>Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.</p>

P12 Limbaži – Salacgrīva	21,000 - 29,528 km	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min.
P12 Limbaži – Salacgrīva	42,173 - 44,317 km	Salacgrīvas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P13 Limbaži – Aloja	16,317 - 31,939 km	Alojas novads Limbažu novads	Seguma atjaunošana / 10.08.2020. - 21.05.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – D.Stāvavens; būvuzraugs - R.Māsēns.	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, 2 reversīvos posmos (katrs līdz 1 km) - ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi)	20,700 - 28,854 km	Burtnieku novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P18 Valmiera - Smiltene	0,352 - 11,605 km	Kocēnu novads, Beverīnas novads	Seguma atjaunošana	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – J.Rumpe; būvuzraugs - O.Ivanova.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P23 Valka – Vireši	13,638 - 23,000 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P23 Valka – Vireši	26,550 - 32,182 km	Valkas novads	Seguma atjaunošana	SIA "CTB"	Būvdarbu vadītājs – L.Kalniņš; būvuzraugs - R.Māsēns.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas ierobežojums - 10 t. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15 min.
P31 Ērgļi - Drabeši	44,360 - 48,600 km	Amatas novads, Amatas un Drabešu pagasts	Seguma atjaunošana / 27.07.2020. - 26.05.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – D.Grīnbergs; būvuzraugs - J.Rasnačs.	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā posmā satiksme tiek organizēta ar satiksmes regulētājiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
P35 Gulbene – Balvi - Viļaka - Krievijas robeža (Vientuļi)	18,60 km	Balvu nov., Kubuļu pag.	Pededzes tilta atjaunošana / 03.08.2020. - 04.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs – G.Briedis; būvuzraugs - J.Mežals.	Kāpņu izbūve, tekņu izbūve, tilta laiduma apakšas apstrāde ar smilšu strūklku un remonts ar remontjavu, tekņu, kāpņu un konusa betonēšanas darbi, nogāžu planēšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Īslaicīgo darbu laikā satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem.
P36 Rēzekne - Gulbene	39,200 km	Rēzeknes un Balvu novadi	Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 26.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Deformācijas šuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P36 Rēzekne - Gulbene	59,800 km	Rugāju novads	Vārnienes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 26.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Deformācija šuvju izbūve, barjeru stabiņu bojāto pabetonējuma demontāža un atjaunošana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

P36 Rēzekne - Gulbene	65,280 km	Rugāju novads	Bolupes tilta konstruktīvo elementu atjaunošana / 28.10.2020. - 26.05.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Cunskis; būvuzraugs - M.Miķelsons.	Deformācijas šuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.
P36 Rēzekne – Gulbene	65,480 – 86,690 km	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / 07.09.2020. - 14.06.2021.	SIA " 8 CBR "	Būvdarbu vadītājs – A.Liedskalniņš; būvuzraugs - M.Balodis.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene	0,120 - 7,370 km	Pļaviņu novads	Seguma pārbūve / 10.08.2020. - 30.09.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – A.Rocis; būvuzraugs - R.Šteinbergs.	Grāvju rakšana, drenāžas izbūve, ierakuma un segas konstrukcijas izbūve, būvkonstrukciju izbūves darbi, nobrauktuvju izbūve, apzaļumošanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	0,050 - 7,200 km	Kārsavas novads	Seguma atjaunošana / 05.05.2021. - 18.06.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs – D.Sausais; būvuzraugs - E.Kiščenko.	AP izbūve, caurteku izbūve, profila labošana ar asfaltu.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P53 Duči - Limbaži	18,35 - 26,15 km	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve / 06.08.2020. - 23.08.2021.	SIA "Limbažu ceļi"	Būvdarbu vadītājs – M.Garklāvs; būvuzraugs – Dz.Segliņš.	Demontāžas darbi, liekās grunts noņemšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku uzstādīšana, armēšana un atdalīšana ar poliestera (PET) ģeosintētisko materiālu, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, drenāžas cauruļvadu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu posmi (katrs 200 - 1300 m garš). Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 21 min.
P55 Rēzekne - Dagda	35,40 - 45,30 km	Dagdas novads	Seguma atjaunošana	SIA "8 CBR"; Apakšuzņēmējs CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs – Ž.Pavlovskis; būvuzraugs – J.Začests.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.
P58 - Viļāni - Preiļi - Špoģi	no 3,5 - 35,5 km; no 38,473 - 46,1 km; no 53,34 - 58,08 km	Viļānu novads, Riebiņu novads, Preiļu novads, Daugavpils novads	Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021. - 09.06.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs – I.Celītāns; būvuzraugs – J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.

P58 Viļāni - Preiļi - Špoģi*	200 metru posms no a/c P58 krustojuma ar a/c P59	Viļānu novads	Tranzītielas rekonstrukcija / 23.03.2020. - 30.09.2021.	SIA "CEĻI UN TILTI"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - J.Reiniks.	Tilta darbi, betona apmaļu izbūve, bruģakmens seguma izbūve.	Brīvības iela slēgta no Ceriņu ielas līdz Latgales ielai. Apbraucamai ceļš pār pagaidu tiltu. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P62 - Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedceļš)	79,5 - 89,925 km	Līvānu novads	Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021. - 09.06.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs – I.Celītāns; būvuzraugs – J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.
P63 Līvāni - Preiļi	0,815 - 13,450 km	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	PA "A.K.", kuras vārdā rīkojas SIA "Vlakon"	Būvdarbu vadītājs - I.Šīris; būvuzraugs - N.Hāze.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P63 - Līvāni – Preiļi	13,45 - 21,54 km	Līvānu novads	Satiksmes drošības aprīkojums / 26.04.2021. - 09.06.2021.	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons	Būvdarbu vadītājs – I.Celītāns; būvuzraugs – J.Freibergs.	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana.	Īslaicīgo darbu vieta norobežota ar ceļa zīmju vairogu.
P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene)	7,84 - 20,98 km	Daugavpils novads	Seguma atjaunošana / 26.10.2020. - 26.06.2021.	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - A.Sams; būvuzraugs - V.Semoņenko.	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, caurteku uzstādīšana, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene)	21,00 - 27,10 km	Daugavpils novads	Segas pārbūve	CBF SIA "Binders"	Būvdarbu vadītājs - R.Gabrusenoks; būvuzraugs - J.Takers.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 20 min.
P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta)	11,54 – 17,00 km	Salas novads	Pārbūve / 24.08.2020. - 31.08.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - D.Grīnbergs; būvuzraugs - R.Liepiņš .	Asfaltbetona seguma nojaukšana, šķembu vai grants maisījuma seguma vai pamata nojaukšana, zemes klātnes ierakuma izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 5 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 40 min.
P86 Sērene - Kalnieši	7,560 km	Jaunjelgavas novads	Ceļa pārvada pārbūve / 12.04.2021. - 07.11.2021.	SIA "Viadukts"	Būvdarbu vadītājs - Ē.Krembergs; būvuzraugs - E.Sturme.	Stiegrojums laiduma konstrukcijai, veidņi laiduma konstrukcijai, betons laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.
P92 Iecava - Stelpe	18,800 - 24,643 km	Vecumnieku novads	Segas pārbūve / 20.07.2020. - 20.07.2021.	AS "A.C.B."	Būvdarbu vadītājs - R.Daugulis; būvuzraugs - I.Teibe.	Grāvja tekņu nostiprināšana, gājēju barjeru uzstādīšana, pie labvēlīgiem laikapstākļiem - asfaltbetona dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.
P94 Jelgava - Staļģene - Code	17,300 - 21,700 km	Ozolnieku novads	Seguma atjaunošana	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	Būvdarbu vadītājs - D.Loca; būvuzraugs - J.Steržanovs.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Bez satiksmes ierobežojumiem.
P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	7,91 km	Jelgavas novads	Svētes tilta pārbūve / 15.07.2020. - 07.06.2021.	AS "LNK Industries"	Būvdarbu vadītājs - M.Kalašņiks; būvuzraugs - A.Linde.	Nogāžu nostiprinājumu, tekņu un kāpņu būve, pagaidu ceļa nojaukšana.	Satiksmes tiek organizēta ar luksoforiem. Braukšanas joslas platums - 3.25 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.

P96 Pūri - Auce Grīvaiši	0,000 – 11,970 km	Jelgavas novads, Dobeles novads	Autoceļa pārbūve / 20.05.2020. - 26.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – J.Putniņš.	Nobrauktuvju būvniecība, nomaļu uzpildīšana, ap/platformu būvniecība, apdares un uzturēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.
P96 Pūri - Auce Grīvaiši	47,775 – 60,166 un 60,166 - 77,860 km	Dobeles novads, Saldus novads	Seguma atjaunošana	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – K.Siksna; būvuzraugs – R.Holts.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
P108 Ventspils - Kuldīga- Saldus	75,92 - 81,64 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / 07.09.2020. - 20.07.2021.	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs – M.Miķelsons; būvuzraugs – K.Baumanis.	Grāvju rakšana grunti izlīdzinot, zemes klātnes ierakuma būvniecība, aukstā pārstrāde reciklēšana, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, lauka drenāžas tīklu un kontrolaku izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 3 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.
P116 Kuldīga - Skrunda - Embūte	2,33 – 6,84 km	Kuldīgas novads	Autoceļa pārbūve / gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve / 14.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs – G.Gruntiņš; būvuzraugs – J.Brūklis.	Sagatavošanās darbi, liekās grunts noņemšana, aukstā pārstrāde, zemes klātnes ierakuma, salizturīgās kārtas un šķembu virskārtas būvniecība, drenāžas, caurteku, ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu posmi, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P121 Tukums - Kuldīga	4,66 - 17,63 km	Tumes un Irlavas pagats, Tukums novads	Autoceļa pārbūve / 18.03.2021. - 10.11.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs – A.Flugrāts; būvuzraugs – D.Čonka.	Demontāžas darbi, augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve, caurteku uzstādīšana, salizturīgās kārtas izbūve, šķembu apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 3 luksoforu posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.
P130 Līgas - Kandava - Veģi	13,950 - 15,300 km	Talsu novads	Seguma rekonstrukcija	SIA "Saldus ceļinieks"	Būvdarbu vadītājs - J.Krūmiņš; būvuzraugs - J.Grudulis.	Darbi objektā nenotiek.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h.
P131 Tukums - Ķesterciems - Mēsrags - Kolka	53,51 km	Mēsraga novads	Jauna tilta pār Grīvu izbūve / 17.03.2021. - 15.08.2021.	SIA "8 CBR"	Būvdarbu vadītājs - K.Kalniņš; būvuzraugs - K.A.Atauga.	Enkuru urbšana, stiegrošana, sausas būvbedres izveide, veidņu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu posms. Ceļa platums – 3.25 m. Ir apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 5 min.
V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauci - Rāmava	0,000-1,938 km	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - A.Flugrants; būvuzraugs - D.Zauers.	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
V1162 Saldus – Kūdras	0,00 – 8,20 km	Saldus novads	Pārbūve / 21.09.2020. - 01.08.2021.	SIA "VIA"	Būvdarbu vadītājs - G.Gruntiņš; būvuzraugs - K.Lablaiks-Riekstiņš.	Asfalta seguma demontāža, zemes klātnes ierakuma būvniecība, liekās grunts (augu zemes) aizvešana, salizturīgās kārtas būvniecība caurteku uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksofora posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 40 min.

V1167 Nīgrande – Dziras – Lietuvas robeža	12,25 km	Nīgrandes pagasts, Saldus novads	Tilta atjaunošana / 17.08.2020. - 30.06.2021.	SIA "Rīgas tilti"	Būvdarbu vadītājs - J.Voitehovičs; būvuzraugs - G.Ozols.	Stiegrojuma izveide pārejas plātēm, esošās asfaltbetona segas pamatnes, kā arī daļēja uzbēruma norakšana un nesaistītu minerālmateriālu maisījums pamatu būvniecība tilta pieejās. tilta pieejās.	Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem (3.8 km garumā). Būvobjekta apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 10 min.
V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags	48,930 - 49,420 km	Mērsraga novads	Posma pārbūve / 07.04.2021. - 20.05.2021.	SIA "STRABAG"	Būvdarbu vadītājs - R.Lubarskis; būvuzraugs - J.Barons.	Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošās un virskārtas būvniecība, asfaltbetona seguma būvniecība, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, asfaltbetona izbūves laikā - ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.75 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 4 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos