

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaiene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Barjeru demontāža Segumu demontāžas darbi, gājēju tuneļa remonta darbi, liekās grunts noņemšana, ierakuma/uzbūruma izbūve, drenējošā smilts slāņa izbūve, reciklēšanas darbi, asfaltēšanas darbi	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z (Pamatshēma.) Visā posmā ātruma ierobežojošās zīmes 70 km/h, būvdarbu zonās, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Kustība tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josla katrā virzienā. Gājēju satiksme pie Viršu benzīntanka tiks organizēta ar luksoforu	Luksofori nav	Nav	Ierobežojumu nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaiene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tilta remonts / Gājēju un veloceļa izbūve	26.10.2021.	07.11.2022	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Konusu izbūve, Apzalušana. Apbraucamā ceļa un tilta demontāža. Velocelņa izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	10.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Koku zāģēšana, drenāžas izbūve, LKT un ELT izbūve, pamatbrauktuves kārtu izbūve, caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Ir (2 luksoforu posmi)	Nav	Platums 3,0 m., augstums 5,0m.	19 min
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	98,100	98,100	Aizkraukles novads	Pērses tilta remonts	13.06.2022.	11.10.2022	SIA "ACBR"	SIA „Ceļu inženieri”	tilta balstu atjaunošana; deformācijas šuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posmi (luksofors visu diennakti)	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	3
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Kekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB Ķekavas iela 1: pieturvietas betonēšana, šķembu kārtā. Baložu- Dūņu aplis - salturīgā kārtā, LKT. Gaisa iela - uzbūruma. a/c V2 - gājēju ietve. Pamatceļš: uzbūruma, drenāža, ierakums, salturīgais, šķembu apakškārta, asfalta apakškārta. Binders Uzbūruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārtā, drenāža, CBGM, asfalts.	A/C A7 7,78.km likvidēta iespēja apgriezties pretējā virzienā, kā arī virzienā no Bauskas uz Rīgu nevar veikt kreiso pagrieziena uz t/c A7. A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 km/h. 50km/h (darba dienās) 30km/h pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/h a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/h. A/c A7 10.-11km, ātruma ierobežojums līdz 50km/h (apbraucamais ceļš).	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ietu. Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā	40
A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)*	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un veloceļa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, 0/45 šķembas izbūve, apzājuma darbi, apgaismojuma izbūve, dabīgā akmens bruģa seguma izbūve, asfalta ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Atbilstoši šosejas A7 atjautie gabarīti	5

A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)	44.796	65.450	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	13.06.2022	12.10.2022	STRABAG SIA	SIA "IngWay"	Šķembu mastikas asfalta SMA11 izbūve, Ribjoslas ierīkošana, Nomaļu uzpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	1,5 - 2 km garš posms Asfaltēšanai, kuru regulēs regulētāji vai luksofori. Ribjoslas ierīkošanas darbi, kustību neierobežos	NAV	Braukšanas joslas platums - 4m	No 40min. līdz 1h
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža	9,930	18,930	Olaines novads	Segas pastiprināšana (pārbūve)	28.03.2021.	12.10.2022	Piegādātāju apvienība "KT Igate"	"Būvju profesionālā uzraudzība" SIA	Drošības barjeras N2 W4 uzstādīšana, nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, ceļa horizontālie apzīmējumi, uzklājami ar mehānismiem, iztekas izbūve, cauruļu ar d-200mm gala sienu izbūve	Ātruma ierobežojums 70-50 km/h	satiksme pārvirzīta uz a/c kreiso brauktuvi	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	20-45 min
A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)	36,010	36,010	Jelgavas novads	Deformācijas šuvju atjaunošana	06.09.2022.	07.11.2022.	LLK SIA "Viadukts	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Deformācijas šuvju izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	-	Lokāls	Bez ierobežojuma	-
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja	185,800	188,930	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	29.08.2022.	10.10.2022.	SIA "CTB"	A/S "Ceļuprojekts"	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA būvniecība 4 cm biezumā	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Posmā, kur notiks asfaltbetona SMA 11 ieklāšanai satiksmei regulēs satiksme regulētājiem. Vieglo transportlīdzekļu plūsmas tiks novirzīta caur Grobiņu.	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	20
A10 Rīga – Ventspils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	22.11.2022	STRABAG SIA	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve. Ierakuma izbūve. Asfaltbetona kārtu izbūve. Tiltu pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Dabīgā laukakmens bruģakmens izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	4 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Lokāls pie Vēršupītes tiltiem km 45,43 un km 50,55	Platums 3,25m., augstums nav ierobežots.	Ap 45 līdz 60min.
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	01.09.2023.	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Uzmērīšana un nospraušana, apauguma noņemšana, koku, krūmu zāģēšana, konstrukciju demontāžas, ierakuma izstrāde, uzbēruma izbūve, konstruktīvo kārtu izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josta un divvirzienu satiksmei organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	3 posmi ar luksoforu vai regulētāju (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,7m.	30
A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	22.10.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede inseneri"	Plātnes apakšas remonts. Konosa nogāžu remonts.Kāpņu izbūve. Plātnes hidroizolācija.Barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/h	1 posms ar luksoforu	Nav	Platums 3.0- 3.5 m.,	3.5 min
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Konstrukciju, asfaltbetona, demontāža, zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana, apzaļumošana	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	5 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Jā	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	95 min

P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana	7,886	23,146	Saulkrastu novads	Seguma atjaunošana	21.07.2022.	18.10.2022	AS "A.C.B."	AS „Ceļuprojekts”	Zāles pļaušana, objekta sakopšana, remontzīmju noņemšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	3.50 + 3.50 m	20-30
P15 Ainaži – Matīši	17,601	27,543	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Koku zāģēšana, Caurteku remonts	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20
P15 Ainaži – Matīši	41,040	59,710	Limbažu novads	Seguma atjaunošana	27.07.2022	24.10.2022	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana, Dilumkārtas izbūve, Autobusu pieturvietu platformu izbūve, Tilta remonts, Nomaļu izbūve, Koku zāģēšana, Horizontālie apzīmējumi, Barjeru uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	35
P22 Valka – Rūjiena	28,330	42,475	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	29.08.2022.	27.10.2022.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Betona apmaļu uzstādīšana, asfaltēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (luksofors)	Nav	Platums 3,0 m, augstums 5,0 m.	30
P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu uzpildīšana; Tilta remontdarbi	Ātruma ierobežojums - 70 km/h un 50 km/h, priekšrocības ceļa zīmes	2 luksofora posmi	Lokāls pie Stampupes tilta km 21,7	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	45 min
P27 Smiltene - Gulbene	34,870	61,220	Gulbenes novads	Seguma pārbūve un atjaunošana	23.11.2021.	08.10.2022	SIA "8CBR"	SIA "Būvju profesionālā būvuzraudzība"	Nobrauktuvju izbūve Asfalta izbūve Būvkonstrukciju darbi Apzāģošana Aprīkojums	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50km/st. Viens luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Viens luksoforu posmi. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	35
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Konstrukciju demontāža; Koku un krūmu zāģēšana; Caurteku būvniecība, atjaunošana vai nomaļa; Asfalta seguma frēzēšana; Karstā asfalta iesēdumu remonts; Karstā asfalta profila labošana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 luksofora posmi a/b profila labošana un a/b izlīdzinošā frēzēšana; 1 sašaurinājums - iesēdumu remonts; 3 sašaurinājumi pie caurteku izbūves ar priekšrocības zīmēm (divi no tiem pagaidu tilti)	Nav	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	20-25
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 15.05.2023.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, apauguma noņemšana, drenāžas izbūve, grāvju rakšana, tilta konstrukciju izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	6 posmi (luksofori)	-	-	60

P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	14.11.2022	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Profila labošana, iesēdumu remonts, grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	lr (1 luksoforu komplekts)	Nav	Platums 2,8 m., augstums 5,0m.	12
P45 Viļaka - Kārsava	0,040	6,270	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Karstā asfalta profila labošana, caurteku nomaiņa, Grāvju tīrīšana, koku ciršana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	2 posmi (luksofors / ceļa zīmes)	Maršruts	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	25
P45 Viļaka - Kārsava	19,800	23,110	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	Zemes darbi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	ceļa zīmes	Maršruts	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	10
P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Plānotie būvdarbi – tilta pieeju izbūve, pārejas plātņu izbūve, hidroizolācijas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1.posms	Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu (pagaidu tiltu) ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, 1 reversīvās kustības posms(luksofori vai satiksmes regulētāji).	Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Veidņi, stiegrrojums, betons pārejas plātnei un konusa nostiprinājumam. Betona virsmas sagatavošana pirms gruntējuma un līmētās hidroizolācijas iekļāšanas	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Viens luksofora posms	Nav	Platums 4,0m.	5
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Zemes darbi (grāvju rakšana, nobrauktuvju izbūve), nesaistīto kārtu izbūve, asfaltēšana, BK darbi uz Vadakstes tilta	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. Vadakstes tiltam masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	5 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	90
P106 Ezere – Embūte - Grobiņa	79,935	79,935	Dienvidkurzemes novads	Ālandes tilta remonts	26.09.2022.	26.10.2022.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Margu un barjeru demontāža, montāža	Nav ierobežots	nav	nav	Platums 7,0 m	Bez ierobežojuma
P111 Ventpils (Leči) – Grobiņa posma	10,610	33,850	Ventpils novads	Seguma atjaunošana	15.06.2022.	12.10.2022	SIA "VIA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomāju uzpildīšana, minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība nobrauktuvēs, pasažieru platformu asfaltēšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.			Platums 7,0 m	25
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430	36,440	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	25.07.2022.	01.11.2022	Pilensabiedrība "AD ARB"	SIA „ceļu inženieri”	Karstā asfalta iekļāšana ar AC 11 surf.	Ātruma ierobežojumi 70 . Satiksme organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h;		-	Asfaltbetona iekļāšanas posmā siēgta viena braukšanas josla, satiksme tiks organizēta ar luksoforu , viens luksoforu posms.	20min
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Tilta remonts	26.09.2022.	26.07.2023.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Uzkalu remonts, siju Nr. 5; 6 balstījuma konstrukciju montāža	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	nav	nav	Platums 8,0 m	Bez ierobežojuma

P127 Talsi – Upegrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	10.07.2023.	SIA"VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Satiksmes organizēšanas līdzekļu uzstādīšana, trases uzņēmēšana. Asfalta AC 16 base/bin iesēdumu un profila labošana. Esošo caurteku demontāža un jaunu izbūve. Esošā seguma izlīdzinošā frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.Darba vietā un laikā	2. posmi (luksofori)	Nav	platums 3,5m, augstums netiek ierobežots	35
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Darbi nenotiek	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	31.11.2022	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, autobusu pieturu platformu izbūve, gājēju ietves atjaunošana, profila labošana ar karsto asfaltbetonu, nomaļu uzpildīšana	Darbi notiek vienā braukšanas joslā, Darba vieta norobežota ar vadstatņiem vai ceļa zīmju vairogu. Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Reversā kustība, kura tiek regulēta ar luksoforiem pie asfaltbetona profila labošanas, gājēju ietves atjaunošana - 1 - 2 komplekti. Gaidīšanas laiks līdz 11 min.	Nav	Platums 3,0m Augstums -	30 min
V10 Babītes stacija - Vārnukrogs	0,852	4,030	Mārupes novads	Autoceļa pārbūve	21.09.2021.	11.10.2022.	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	AS "Ceļuprojekts"	Ceļa segas izbūves darbi nobrauktuvēm posmā Pk 32+50-33+30 KP/LP; ceļa aprīkojuma uzstādīšana; noģāžu nostiprināšana	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m.	5
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze	10,070	21,700	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	16.08.2022.	14.10.2022.	CBF SIA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	nomaļu izbūve, barjeru izbūve, nobrauktuvju izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 2.75m., augstums 5,0m.	20
V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne	12,930	12,930	Cēsu novads	Skalupes tilta a/c V283 Mūrnieki - Līgatne - Augšlīgatne 12,93 km pārbūve	27.04.2022.	13.10.2022	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltbetona segas ieklāšana uz tilta un pieejās. Nomaļu uzpildīšana. Tekņu betonēšana. Drošības barjeru uzstādīšana.	Ceļa zīmes, vadstatņi. Kustība pa apraučamo ceļu.	Nē	Jā. Pa pašvaldības ceļu 440m		6 min
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Sagatavošanas darbi balstu pārbūvei.Sagatavošanas darbi ceļa posmam.	Tilts slēgts satiksmei		Caur Auciemu		
V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	satiksmes organizācija	Ātruma ierobežojums 50 km/h, satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem .	nav	nav	Platums minimums 4.m augstums - nav ierobežojuma	2
V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi	16,300	16,300	Ludzas novads	Čodorānu upes tilta pārbūve	20.07.2022.	15.01.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojuma siešana, veidošana, gabionu uzstādīšana	Satiksmē slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V506; V507; P49; V508		20
V722 Viroveika – Juriši 5,195 km	5,195	5,195	Augšdaugavas novads	Tilta atjaunošana	06.09.2022	20.10.2022.	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tērauda konstrukciju krāsošana, koka klāja izbūve.	Satiksmē slēgta	Nē	Maršruts (16 km); V722; V684; Pašvaldības ceļš.		20

V753 Livāni - Steķi	0,780	7,280	Livānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	15.10.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V761 Rožupe-Rudzāti-Varakļāni	2,000	10,720	Livānu novads	Seguma atjaunošana	01.06.2022	15.10.2022.	SIA "Ošukalns"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta remonts.	Ātruma ierobežojums 50km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
V956 Daudzeva - Viesīte - Apsarde	14,640	17,574	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	11.11.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Grants seguma izbūve ppamatceļā	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	7
V995 Druva - Birzgale - Valle	5,832	12,890	Ogres novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	11.11.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Konstrukciju demontāža/Koku un krūmu zaģēšana, caurteku izbūve nobrauktuvēs un uz pamatceļa	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	15
V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Straumes posma	11,607	14,770	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	11.11.2022.	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Koku un krūmu zaģēšana, seguma izbūve no nesaisītiem minerālmateriāliem 0/32s, nobrauktuvēs, ceta zīmju uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 6m., augstums 5,0m.	5

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos