

## Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabariti	Būvobjekta šķērsošanas laiks, min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	39,440	46,300	Siguldas novads	Pārbūve	01.08.2022.	31.08.2023.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Barjeru demontāža Segumu demontāžas darbi, gājēju tuneļa remonta darbi, liekās grunts noņemšana, ierakuma/uzbēruma izbūve, drenējošā smilts slāņa izbūve, reciklēšanas darbi, asfaltēšanas darbi	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., satiksme tiek organizēta pa vienu brauktuvi, tiek nodrošināta viena braukšanas josla katrā virzienā. Gājēju satiksme pie Viršu benzintanka organizēta ar luksoforu.	Nav	Nav	Nav	20
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	49,900	49,900	Siguldas novads	Tiļa remonts / Gājēju un velociņģa izbūve	26.10.2021.	07.11.2022	LLK SIA "Viadukts"	SIA "Firma L4"	Konusu izbūve. Apzaļumošana. Velociņģa izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	Nav	Nav	Nav	
A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	51,300	56,700	Ogres novads	Pārbūve	10.08.2022	10.09.2023	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "BPU" apakšuzņēmējs SIA "IngWay"	Koku zaģēšana, ELT izbūve, pamatbrauktuves kārtu izbūve, caurteku izbūve, grāvju rakšana	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m., augstums 5,0m.	19
A7 Rīga - Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (Ķekavas apvedceļš)	7,900	25,000	Ķekavas novads	Projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana	29.11.2021.	14.10.2023	AS "Ķekava ABT"	SIA "Firma L4"	ACB Ķekavas iela: segas konstrukcija pie Maxima iebrauktuves. Gaisa iela - salturīgā un šķembu kārtā. Rīgas iela - šķembas Pamatceļš: uzbērums, salturīgais, CBGM, asfalts, nomales, apgaismojums un ITS. Nogāžu planēšana, apzaļumošana. Binders Uzbēruma būvniecība, zemes klātnes izbūve, caurteku uzstādīšana, salturīgais slānis, šķembu kārtā, drenāža, CBGM, asfalts. ITS un apgaismojuma izbūve.	A/C A5 no 11km līdz 12km ātruma ierobežojums: 70 un 50 km/st. (darba dienās) 30km/st. pie lokāla apbraucamā ceļa. A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma ierobežojums: 50(30)km/st. a/c C12 un C13 ātruma ierobežojums: 30 km/st.. A/c A7 10-11km. ātruma ierobežojums līdz 50km/st. (apbraucamais ceļš).	Nav	Uz a/c A5 lokāls apbraucamais ceļš 9. līdz 11.km) apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu. Uz a/c C12 un C13 lokāli apbraucamie ceļi. Uz a/c V6 lokāls apbraucamais ceļš.	a/c A7 10.-11km 3,25m platumā a/c A5 3,5m platumā, 4,9m augstumā	40
A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)	11,900	16,800	Ķekavas novads	Gājēju un velociņģa izbūve	07.03.2022	31.12.2022	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""	SIA "Semita"	Nogāzes planēšana, salturīgās kārtas izbūve, apzaļumošanas darbi, apgaismojuma izbūve, dabīgā akmens bruģa seguma izbūve, asfalta ieklāšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Nav	Nav	Atbilstoši šosejas A7 atļautie gabariti	5
A10 Rīga – Ventspils	41,160	52,730	Tukuma novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	21.03.2022.	15.12.2022	STRABAG SIA	SIA "Ceļu inženieri"	Tiļu pārbūve. Autobusu pieturvietu platformu izbūve. Nomaļu izbūve. Apzaļumošana. Satiksmes aprīkojums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st.	Līdz 3 luksoforu posmiem	Nav	Platums 4 m., augstums nav ierobežots.	~45
A13 Krievijas robeža (Grebneva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	2,900	14,080	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	01.09.2023.	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Firma L4"	Koku, krūmu zaģēšana, konstrukciju demontāžas, ierakuma izstrāde, uzbēruma izbūve, konstruktīvo kārtu izbūve, asfaltbetona apakškārtas izbūve, nogāžu planēšana.	Visā objektā ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, tiģta viena braukšanas kustības josla ir divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m.	30

A15 Rēzeknes apvedceļš	0,940	0,940	Rēzeknes novads	Tilta remonts	07.09.2021	13.11.2022	Leonhard Weiss OÜ	OU"teede inseneriti"	Plātnes apakšas remonts. Konusa nogāžu nostiprināšana. Kārpu, tekņu izbūve. Deformācijas šuvju ribi izbūve. Labeikārtošana, ceļazīmes, Demobilizācija	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m.,	4
P4 Rīga - Ērgļi	14,130	30,300	Ropažu novads	Seguma atjaunošana / Ceļa rekonstrukcija	28.03.2022	20.06.2023	AS "A.C.B."	SIA "Būvju Profesionālā uzraudzība"	Zemes darbi, nesaisīto kārtu izbūve, asfaltēšana, apzāļošana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m, augstums 5,0m.	~40-50
P24 Smiltene - Valka	15,385	41,995	Valkas novads	Seguma atjaunošana	17.06.2022.	13.11.2022	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nomaļu uzpildīšana; Autobusu pieturu platformu izbūve; Tiltu remontdarbi	Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/st., priekšrocības ceļa zīmes	1 luksoforu posms	Lokāls pie Stampupes tilta km 21,7	Minimālais platums 2,75 m, augstums netiek ierobežots	40
P36 Rēzekne - Gulbene	39,260	56,430	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	16.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 15.05.2023.	Ātruma ierobežojums 90km/st.	Nav	Nav	Nav	~10-15
P36 Rēzekne - Gulbene	56,430	65,470	Balvu novads	Seguma atjaunošana	25.08.2022.	04.06.2023.	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 15.05.2023.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10
P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona –Cesvaine)	42,787	60,140	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	25.04.2022.	15.08.2023	Piegādātāju apvienība "ACBR8"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfalta apakškārtas izbūve, šķembu virskārtas izbūves darbi, vājas nestspējas grunts noņemšana, apzāļošana, caurtekas gala sienas izbūves darbi, tilta konstrukciju demontāžas darbi, upes gultnes nostiprināšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	6 luksoforu posmi	Nav	Nav	60
P41 Alūksne - Liepna	2,939	10,340	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.09.2022.	07.06.2023	SIA "Vianova"	SIA "Ingway"	Tehnoloģiskais pārtraukums	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 2.8 m., augstums 5,0m.	7
P45 Vijaka - Kārsava	0,040	6,270	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	No 22.10.2022 tehnoloģiskais pārtraukums	Ātruma ierobežojums 70 km/st. (apdzīvotā vietā - 50 km/st.)	Nav	Nav	Nav	12
P45 Vijaka - Kārsava	19,800	23,110	Balvu novads	Seguma atjaunošana	16.09.2022.	07.06.2023	SIA "Latgales Ceļdaris"	AS "Ceļuprojekts"	No 22.10.2022 tehnoloģiskais pārtraukums	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Nav	6

P47 Balvi - Kapūne	11,200	11,200	Balvu novads	Tilta pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Sakārtošanas darbi, marķējuma izbūve, barjeru izbūve, pagaidu tilta demontāža.	Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 4 m., augstums - nav ierobežojuma	5
P61 Krāslava – Dagda	5,070	5,070	Krāslavas novads	Ceļa pārvada pārbūve	25.05.2022.	20.11.2022	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Siju remonts. Tekņu un kāpņu izbūve. Vairoga konstrukcijas montāža.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 4,0m.	5
P105 Butnāri–Saldus–Ezere	18,300	37,210	Saldus novads	Pārbūve	04.04.2022.	30.08.2023	SIA "Saldus ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Nobrauktuvju izbūve, caurteku galu nostiprināšana, gabionu izbūve, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, BK darbi uz Vadakstes tilta	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st. Vadakstes tiltam masas ierobežojums 44 tonnas, minimālās distances ierobežojums 25 metri.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20
P106 Ezere – Embūte - Grobiņa	79,935	79,935	Dienvidkurzemes novads	Ālandes tilta remonts	26.09.2022.	29.11.2022	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Margu un barjeru demontāža, montāža	Ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 posms ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 4,0 m	0
P112 Kuldīga - Aizpute - Līči	21,430	36,440	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	25.07.2022.	13.11.2022	Pilensabiedrība "AD ARB"	SIA „ceļu inženieri”	Karstā asfalta ieklāšana ar AC 11 surf, nomāju uzpildīšana un nobrauktuvju izbūve	Ātruma ierobežojumi 70 km/st.. Satiksmes organizēta ar , ceļa zīmēm un vadstatņiem, pa abām braukšanas joslām. Darbu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h;	Līdz 1 luksoforu posmam	Nav	Nav	20
P114 Ilmāja - Priekule	5,900	5,900	Dienvidkurzemes novads	Tilta remonts	26.09.2022.	26.07.2023	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Uzkalu un balstu remonts, siju Nr. 5; 6 balstījuma konstrukciju montāža	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Platums 8,0 m	0
P127 Talsi – Upešgrīva	7,110	34,283	Talsu novads	Seguma atjaunošana	02.09.2022.	10.07.2023	SIA "VIA"	SIA „Ceļu inženieri”	Satiksmes organizēšanas līdzekļu uzstādīšana. Asfalta AC 16 base/bin iesēdumu un profila labošana. Esošo caurteku demontāža un jaunu izbūve. Esošo grāvju tīrīšana, AC 11 surf seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.Darba vietā un laikā	2 luksoforu posmi	Nav	platums 3,5m, augstums netiek ierobežots	35
P128 Sloka – Talsi	6,150	11,260	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 08,05,2023.	Nav	Nav	Nav	Nav	Bez ierobežojuma
P128 Sloka – Talsi	51,050	74,020	Talsu novads	Seguma atjaunošana	03.08.2022	22.06.2023	SIA "Saldus Ceļinieks"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 08,05,2023.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,0m Augstums -	25
V330 Dukuri-Rāmnieki	4,20	4,200	Cēsu novads	Tilta pārbūve	29.08.2021.	31.10.2023	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Balstu pārbūve. Seguma izbūve ceļa posmā.	Tilts slēgts satiksmei	Nav	Jā, caur Auciemu	Nav	Bez ierobežojuma

V391 Mārkalne - Auguri	3,400	3,400	Alūksnes novads	Caurtekas pārbūve	22.03.2022.	24.11.2022	PA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Teritorijas sakārtošanas darbi. Būvdabu pabeigšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st., satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem .	nav	nav	Platums minimums 4.m	2
V506 Malzūbi - Istalsna - Perekļi	16,300	16,300	Ludzas novads	Čodorānu upes tilta pārbūve	20.07.2022.	15.01.2023	SIA "BŪVINŽENIERIS"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprināšana, ceļa segas izbūve, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, barjeru uzstādīšana.	Satiksme slēgta	Nav	Ir	Nav	20
V995 Druva - Birzgale - Valle	5,832	12,890	Ogres novads	Seguma atjaunošana	13.09.2022.	11.11.2022	SIA "MIKOR"	SIA "Ceļuprojekts"	Ceļa barjeru un ceļa zīmju uzstādīšana, seguma profilēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	15
Stacijas iela Stendē (a/c Stendē-Lauciē-Mērsrags V1401 turpinājums)	-	-	Talsu novads	Ielas pārbūve	03.10.2022.	30.10.2023.	SIA "Saldus ceļinieks"	SIA "BaltLine Globe"	Dzelzceļa pārbraukuvju pārbūve	Stacijas iela slēgta caurbraukšanai	Nav	Ir (pa a/c V1401, A10, P120)	Nav	15

\* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos