Atskaites periods: 09.11.2026.- 15.11.2026.

Nedēļas atskaite par plānotājiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)									**Ietekme uz satiksmi** (regulāri atjaunojamā informācija)							
Autoceļš	**Vieta (posms), km**		**Administratīvā teritorija**	**Būvobjekta tips**	**Būvdarbu termiņi**		**Būvnieks**	**Būvuzraudzība**	**Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā**	**Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)**	**Reversīva kustība**	**Apbraucamais ceļš**	**Satiksmes telpas gabarīti**	**Būvobjekta šķērsošanas laiks**			
														Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	**Bez ierobežojumiem, min.**	**Papildus laiks ceļā (*ENG:delay*), min.**	**Posma garums**
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	20,110	20,150	Ādažu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	02.06.2026.	28.11.2026	PA "SMA-BALTIJAS BŪVE"	PA"BPU&IngWay"	Gabionu izbūve. Nogāžu planēšana. Skarto teritoriju sakārtošana.Nomaļu uzpildīšana, ceļa aprīkojums, Ceļa zīmes, ceļa drošības barjeras, horizontālais marķējums	SO-3.Ceļa zīmes, vadstatņi. Ātruma ierobežojums 70 km/h	Nav	Nav	Nav	2	1	1	0,04
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	28,00	29,97	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	15.08.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	apmaļu būvniecība, asfaltēšanas darbi, apgaismojuma izbūve, apzaļumošana	50 km/h Slēgta kreisā brauktuve, slēgta uzbraukšanas rampa virzienā uz Rīgu	Nav	Nav	Platums 3,25m	8	4	4	1,97
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	28,30	29,97	Ogres novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	15.08.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"		Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Slēgta kreisā brauktuve, slēgta uzbraukšanas rampa uz rīgu	8	4	4	1,67
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,75	29,75	Ogres novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	15.08.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tuneļa pārbūves darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	4	4	0,00
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,75	33,66	Ogres novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	15.08.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Augu zemes noņemšana, ierakuma / uzbēruma būvniecība, smilts un šķembu kārtas izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	4	4	3,91
A9 Rīga-Liepāja	0,000	9,900	Rīga	Autoceļa pārbūve	18.05.2026	27.11.2026	SIA "Vianova"	PA "BPU&IngWay"	Drošības barjeru uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana,	Ātruma ierobežojums 50 km/st. un 70 km/h. 2.1.SHĒMA Satiksmi organizē ar satiksmes regulētājiem vai luksoforu. 2.2. SHĒMA Īslaicīgo mobilo darbu vieta norobežota ar pārvietojamo ceļa zīmju vairogu.	Nav	Nav	3.5m	15-20	7	0	9,90
A9 Rīga - Liepāja	94,70	94,94	Saldus novads	Satiksmes drošības uzlabošana	10.08.2026.	30.05.2027	SIA "VIA"	PA "BPU&IngWay"	Bruģa seguma būvniecība, nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana, luksoforu uzstādīšana, apgaismojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 2,75 m	10	1	1	0,23
A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)	43,580	47,710	Rēzeknes novads	Gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūve	11.09.2026.	25.07.2027	SIA "Pamatceļš"	SIA ACM Projekts	Ierakums / Uzbērums / Caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,5 m.	8	3	5	4,13
P5 Ulbroka – Ogre	3,08	3,71	Ropažu novads	Autoceļa pārbūve	25.06.2025	11.11.2026	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	PA "BPU&IngWay"	Nogāžu un tekņu nostiprināšana, apzaļumošanas darbi, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana (autopaviljoni un atkritumu urnas), ceļa horizontāla apzīmējuma uzklāšana; drošības barjeru uzstādīšana; elektroapgādes un ceļa apgaismojuma ierīkošana, ceļa zīmju un vairogu demontāža/uzstādīšana, betona bruģa seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu posms	Ir, pa a/c Šķirotava - Saurieši (V35) un a/c Pļaviņas- Raugas	Platums 3,50m	15	0	15	0,63
P15 Ainaži - Matīši	9,42	9,42	Limbažu novads	Tilta atjaunošana	30.09.2026	18.12.2026	SIA„ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Nogāžu nostiprinājuma izbūve	Ātruma ierobežojumi 70 km/h un 50 km/h.	Slēgta viena braukšanas josla (virzienā no "Matīši"), divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Priekšrocības c/z nr.209 (priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem) no "Ainaži".	Nav	Platums min 3,0 m	3	0	3	0,00
P58 Viļāni–Preiļi–Špoģi	38,52	46,14	Preiļu novads	Autoceļa pārbūve	22.09.2026.	29.10.2027.	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Nomaļu uzpildīšana; Apauguma noņemšana; Grāvju rakšana grunti aizvedot.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0m	20	6	19	7,62
P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš)	81,41	81,41	Preiļu novads	Ūšas tilta rekonstrukcija	01.09.2026.	01.12.2026	SIA "ACBR"	SIA „ACM Projekts"	Tilta balstu apbetonējuma betonēšana.	Nav	Nav	Nav	4	5	1	4	1,00
P87 Bauska – Aizkraukle	17,41	28,05	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	"SIA "ACM Projekts"	apzaļumošana, betona apmaļu izbūve, autopaviljonu izbūve, caurteku galu mūrēšana, teknes un nogāzes nostiprināšana ar šķembām, horizontālā apzīmējuma ieklāšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 10 m	20	7	13	10,64
P89 Ķekava – Skaistkalne	46,70	46,995	Bauskas novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	apzaļumošana, betona apmaļu izbūve, autopaviljonu izbūve, caurteku galu mūrēšana. teknes nostiprināšana ar šķembām, horizontālā apzīmējuma ieklāšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,5m	5	1	2	0,29
P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	67,238	67,238	Dienvidkurzemes novads	Tilta atjaunošana	05.10.2026	16.11.2026	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Firma L4"	Starpbalstu statu apbetonējuma konstrukcijas stiegrošana, veidņošana un varbūt arī betonēšana, Aizsargbarjeras gājēju drošībai uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 70 - 50 km/st	Nav	Nav	Nav	<1			
P113 Grobiņa – Bārta – Rucava, tilts pār Bārtas upi.	27,20	27,20	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.11.2026	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Balstu apbetonējums. Konusu nostiprinājumu izbūve.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3.00m	5	1	4	0,00

P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Pīlādoņi)	19,77	38,03	Dienvidkurzemes novads	Pārbūve	01.04.2026	16.06.2027	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku izbūve, nesaistītu minerālmateriālu nesošās kārtas izbūve, asfalta apakškārtas izbūve, nogāžu nostiprināšana	Tiks norobežota viena josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3.00m	35	12	23	18,26
V60 Mālpils–Zaube–Kliģene	4,88	4,91	Siguldas novads	Jauna tilta būvniecība	10.08.2026.	07.01.2027	PA "SMA"	SIA „Ceļu inženieri"	Sausas būvbedres nodrošināšana, krasta balstu izbūve.	"Objektā ātruma ierobežojums 50km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju vairogiem un vadstatņiem.	1 luksoforu posms	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3,00m	6	0	6	0,03
V68 Dāvidi - Zaķmuiža – Bajārkrogs	0,05	10,70	Ropažu novads	Seguma atjaunošana	13.04.2026	21.06.2027	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 2027.	Nav	Nav	Nav	Nav	8	7	1	10,64
V167 Mazsalaca–Sēļi	7,746	7,746	Valmieras novads	Caurtekas atjaunošana	30.09.2026	18.12.2026	SIA„ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Pagaidu tilta demontāža, sakārtošanas darbi	Satiksme organizēta pa caurtekas posmu, ātruma ierobežojumi 70 km/h; 50 km/h; 30/kmh - caurtekas posmā.	Slēgta viena braukšanas josla (virzienā no "Sēļi"), divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Priekšrocības c/z nr.209 (priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem) no "Mazsalaca".	Pagaidu tilts	Platums min 3,0 m	2	0	2	0,00
V186 Valmiera–Līdums	18,600	18,600	Valmieras novads	Tilta atjaunošana	30.09.2026	18.12.2026	SIA„ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Nogāžu nostiprinājuma izbūve, asfaltbetona ieklāšanas darbi, kāpņu un tekņu izbūve	Ātruma ierobežojumi 70 km/h un 50 km/h.	Slēgta viena braukšanas josla (viena braukšanas josla pa tilta vidu), divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Priekšrocības c/z nr.209 (priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem) no "Valmiera".	Nav	Platums min 3,0 m	2	0	2	0,00
V527 Garbari – Evertova	1,86	1,86	Ludzas novads	Pīlnīcas tilta jaunbūve	12.06.2026.	03.01.2027	SIA "ACBR"	SIA „ACM Projekts"	Tilta pārejas plākšņu amatūras siešana.	Nav	Nav	Nav	No 25.jūnija satiksme pa tiltu ir slēgta.	10	1	4	0,00
Valsts vietējā autoceļa V551 Bratova - Lūznava – Vertukšņa posma 0,00 – 6,89 km atjaunošana	0,000	6,890	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	12.10.2026.	10.11.2026	SIA "Pamatceļš"	SIA Ceļu inženieri	Seguma izbūve nobrauktuvēs / Caurteku izbūve / Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 6,5m	11	0	0	
V560 Gaigalava–Kvāpāni–Degumnieki	13,88	20,12	Madonas novds	Grants seguma atjaunošana	07.10.2026.	12.11.2026	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 15cm biezumā; Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts "	Visā remontdarbu zonā ātruma ierobežojums 70 km/h. Īslaicīga mobilā darba vieta uz nomales un brauktuves malas atbilstoši saskaņotajām shēmām Nr. 1.1. un Nr. 1.2.	Nav paredzēta; satiksme tiek nodrošināta pa brauktuvi gar mobilo darba vietu	Nav paredzēts	Nav	6			6,24
V579 Rēzekne – Stoļerova – Kaunata	7,37	18,38	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	14.09.2026	12.11.2026	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay".	No 25.10.2026 - iestājas ziemas tehnoloģiskais pārtraukums	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,0 m	30	7	23	11,01
Valsts vietējā autoceļa V581 Rītiņi - Ismeri posma 5,13 – 10,77 km atjaunošana	5,13	10,77	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	12.10.2026.	10.11.2026	SIA "Pamatceļš"	SIA ACM Projekts	Seguma izbūve nobrauktuvēs / Caurteku izbūve / Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 4,0m., Augstums 4,5 m.	15			
V619 Dagda - Paulukalns	8,54	19,20	Krāslavas novads	Atjaunošana	05.10.2026.	16.11.2026	AS "LAU Infra Grupa"	PA "BPU&IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 70km/h, posmos ar reversīvo kustību 50 un 30km/h	2 posmi ar ceļa zīmēm, 2 satiksmes regulētāji	Nav	Platums 3,0m, augstums 5,0m.	13			10,66
V682 Špoģi–Arendole–Vecvārkava–Sīļi	23,50	31,60	Preiļu novads	Atjaunošana	07.10.2026.	12.11.2026	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Seguma būvniecība, pamata nesošās kārtas būvniecība deformāciju izlīdzināšanai, koku ciršana, caurteku būvniecība, pasažieru platformu būvniecība	Ātruma ierobežojums darba zonas posmos – 70 km/h vai 50 km/h atbilstoši piešetotajai lokālajai shēmai Nr. 1.2 vai Nr. 1.3. Ārpus darba laika un brīvdienās lokālie satiksmes ierobežojumi tiek noņemti, saglabājot pamatshēmā paredzētos ierobežojumus	Paredzēta, piemērojot lokālo shēmu Nr. 1.3 – slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Reversās satiksmes darba cikls maks. 5–5,5 min	Nav paredzēts	Shēmai Nr. 1.2 – brīvais brauktuves platums min. 3,0 m; shēmai Nr. 1.3 – darba zonas garums 200–1500 m, satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu	5			8,10
V735 Stabulnieki–Sīļukalns–Varakļāni	0,00	8,23	Preiļu novads	Grants seguma atjaunošana	23.09.2026.	04.11.2027	LAU Infra Grupa AS	SIA "Firma L4"	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; Pasažieru platformas ar asfaltbetona ACBsurf segumu 4cm biezumā būvniecība; nobrauktuvju izbūve; Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa Veicam celmu izrakšanu vai nofrēzēšanu, grāvju tīrīšanu ar izraktās zemes aizvešanu un ūdens izskaloto vietu aizbēršanu, kā arī izbūvējam nobrauktuves, 15 cm biezu šķembu vai grants nesošo pamatni un pasažieru platformu ar 4 cm biezu asfalta segumu.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 7,50 m	20	6	14	8,23
V842 Lubāna–Upatnieki	14,01	25,52	Balvu novads	Grants seguma atjaunošana	2.10.2026.	11.11.2026	SIA "O'sukalns"	SIA " Firma 4"	Ceļa profilēšana, seguma buvniecība, nobrauktuvju būvniecība	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	10	Nav	Nav	11,51
V916 Jaunbebri–Odziena–Vietalva–Indrāni	3,96	3,96	Aizkraukles novads	Tilta atjaunošana	28.08.2026.	22.01.2027	SIA "Baltijas būvmeistars"	SIA „Ceļu inženieri"	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, apbraucamā ceļa izbūve, rakšanas un demontāžas darbi.	Objektā ātruma ierobežojums 30km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju vairogiem un vadstatņiem.	1 posmā ar ceļa zīmēm.	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Nav	2	1	1	1,00

V974 Dzelmes–Veckrape	12,75	19,69	Ogres novads	Grants seguma atjaunošana	10.09.2026.	16.11.2026	SIA "Valkas ceļi"	Piegādātāju apvienība "CIP"	Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa.	Visā remontdarbu zonā ātruma ierobežojums 70 km/h; lokālajā darba vietas zonā – 50 km/h. Satiksmes organizācija atbilstoši saskaņotajām shēmām Nr. 1.2. un Nr. 1.3.	Līdz 3 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem.	Nav	Platums 2,75m	10	5	5	6,94
V1016 Ozolaine – Dupšas	0,00	0,32	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Horizontālā marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,5m	1	1	1	0,32
V1153 Doktorāts - Viesatas - Irlava	8,48	9,62	Tukuma novads	Jauna tilta būvniecība	20.04.2026.	21.11.2026	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	TILTA BŪVNIECĪBA: Stiegrojuma montāžas darbi caurtekas konstrukcijai, atbalstsienai AS1, Betonēšanas darbi. Grunts erkuru izbūve. Nogāžu nostiprināšana ar lakakmenu bērumu. CEĻA BŪVNIECĪBA: Ceļa segas izbūves darbi caurtekas pieejās	Satiksme pār tiltu slēgta	Nav	Ir. V1458, Meža autoceļš "Āres lauku ceļš", V1459	Nav	15	14	13	1,14
V1315 Pope-Rēdnieki	3,85	3,85	Ventspils novads	Tilta pārbūve	13.04.2026.	14.10.2026	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede inženerid"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums Starpbalstu virsmas apstrāde ar smilšu strūklu.	Tehnoloģiskais pārtraukums	Nav	Nav	Nav	10	1	9	0,00
V1484 Jaunpils – Mazbites	3,10	3,10	Jelgavas novads	Tilta pārbūve	03.06.2026.	30.11.2026	SIA "TILTS"	PA "BPU&IngWay"	Apzaļumošana, barjeru montāža, ceļa zīmju uzstādīšana, objekta sakopšana	Ātruma ierobežojums 30km/h.	Nav	nav	3m	2	1	1	0,00

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos