

I pielikums

Apspriedes par tilta variantu izvēli protokols

Apspriedes Jēkabpils pilsētas pašvaldībā protokols

Izskatāmais jautājums:

Daugavas tilta Jēkabpilī iespējamo tilta variantu prezentācija un variantu izvēle

Jēkabpils,

2012.gada 6.jūnijā

Apspriedē piedalās:

Nr. p.k.	Vārds, uzvārds	Organizācija	Amats
1.	Leonīds Salcevičs	Jēkabpils pilsētas dome	Priekšsēdētājs
2.	Jānis Raščevskis	Jēkabpils pilsētas dome	Priekšsēdētāja vietnieks
3.	Dainis Līcis	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	Izpilddirektors
3.	Edgars Lamba	Jēkabpils pilsētas dome	Deputāts
4.	Aleksandrs Deinis	Jēkabpils pilsētas dome	Deputāts
5.	Modris Lācis	Jēkabpils pilsētas dome	Deputāts
6.	Aivars Kraps	Jēkabpils pilsētas dome	Deputāts
7.	Miervaldis Ziediņš	Jēkabpils pilsētas dome	Deputāts
8.	Broņislavs Ivanovskis	Jēkabpils pilsētas dome	Deputāts
9.	Anatolijs Grigorjevs	Jēkabpils pilsētas dome	Deputāts
10.	Andris Rūrāns	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	Projekta vadītājs- LVC Jēkabpils nodaļas vadītājs
11.	Tālis Straume	AS „Ceļuprojekts”	Tehniskais direktors
12.	Juris Linde	AS „Ceļuprojekts”	Būvprojekta vadītājs
13.	Verners Straupe	AS „Ceļuprojekts”	Tiltu būvinženieris
14.	Māris Broks	AS „Ceļuprojekts”	Ceļu būvtehniķis
15.	Adoms Vitauts Sankausks	Latvijas- Lietuvas kopuzņēmuma SIA «Viadukts»	Valdes priekšsēdētājs, būvinženieris
16.	Raits Sirmovičs	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	Pilsētsaimniecības departamenta direktors
17.	Anita Vanaga	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	Būvniecības nodaļas vadītāja
18.	Laura Krastiņa	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	Galvenā arhitekte
19.	Oskars Elksnis	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	Teritorijas plānotājs
20.	Zane Lapinska	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	Zemes ierīcības inženiere

Sapulcē piedalās sabiedrības pārstāvji, žurnālisti.

Apspriedes darba kārtība:

Daugavas tilta Jēkabpilī variantu 1; 2; 2a; 3; 4 izskatīšana.

Apspriedes darba gaita un pieņemtie lēmumi:

1. Verners Straupe iepazīstina Daugavas tilta Jēkabpilī Skiču projekta darbu veikšanas grafiku ievērtējot IVN (Ietekmes uz vidi vērtējumam) izstrādi, iespējamo tilta variantu tehniskajiem rādītājiem:

- 1.variants- **Vanšu tilts** (slipsaišu),
2.variantam- **Ekstradozēts tilts** (ārēji saspriegts),
3.variants- **Daudzlaidumu loku tilts** ,
4.variants- **Telpiskas kopnes tilts** ,
2a.variants- **Ekstradozēts tilts** (daudzvanšu ar kastveida siju-
ar gājēju ietvēm blakus brauktuvēm).

2. Jēkabpils domes pārstāvji nolemj virzīt tālākai izskatīšanai divus tilta variantus, ievērtējot kritērijus- tehniski ekonomiskais, vizuālie risinājumi. Šie izvēlētie varianti tiktu vērtēti IVN ietvaros.
3. Tiek nolemts, ka tilta pār Daugavu izskatam jābūt atšķirīgam no esošā tilta vizuālā risinājuma. Tiltam jāklūst par jaunu vertikālu dominantu Jēkabpils panorāmā.
4. Jēkabpils pilsētas domes pārstāvji uzskata, ka tilta izbūves 3., 4.varianta gadījumā ir paredzēta vairāku tilta balstu būvniecība Daugavas gultnē un krasta līnijas nostiprināšana. Ledus iešanas laikā iespējama ledus sastrēgumu veidošanās Daugavā, tilta balsti veido lieku šķērsli un palielina plūdu iespējamās briesmu apmērus.
5. Izskatot izmaksu salīdzinājumu, uzturēšanas izmaksas, nemonētāro vērtējumu- salīdzinājumu, līdzīgus tilta veida piemērus Latvijā, kā arī uzklāusot klātesošo viedokļus par tilta pār Daugavu variantiem Jēkabpils pilsētas domes deputāti tālākai izstrādei izvirza **1.variantu- Vanšu tiltu** un **2a.variantu- Ekstradozētu tiltu**.

Protokolu sastādīja:

Laura Krastiņa
Galvenais arhitekts

Protokolu apstiprināja:

Raits Sirmovičs
Pilsētsaimniecības departamenta
direktors

