

GROZĪJUMI Nr.1
2017.gada 16.februāra Līgumā Nr. LVC2017/1.11/1/AC
PAR PAKALPOJUMA SNIEGŠANU

Rīga

2017.gada 28.augusts

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Deloitte Latvia” valdes locekļa Igora Rodina personā, kurš darbojas, pamatojoties uz 2010.gada 26.apriļa ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses,

ņemot vērā to, ka:

1. Ministru kabineta 2016.gada 10.marta rīkojuma “Par valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu” 11.punkts nosaka Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt, ka pirms partnerības iepirkuma līguma parakstīšanas tiek saņemts Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) viedoklis, ka projekta aktīvi provizoriski tiek uzskaitīti privātā partnera aktīvu bilancē, noradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu. Pēc sarunām ar Finanšu ministriju, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Centrālo statistikas pārvaldi, Puses ir konstatējušas, ka partnerības līguma saskaņošana ar Eurostat aizņems ilgāku laiku kā plānots;
2. PPP līguma saskaņošana ar Eurostat veicama pirms iepirkuma izsludināšana, pretēji sākotnēji plānotajam, kur laika plāns paredzēja saskaņošanu veikt paralēli iepirkuma procesam;
3. 2017.gada 21.jūlija Darba vadības sēdē (Protokols Nr. 1.12) Puses, izvērtējot Eurostat jautājuma ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem, vienojās par nepieciešamību grozīt Darba izpildes termiņus,

Puses vienojās 2017.gada 16.februāra Līgumā Nr. LVC2017/1.11/1/AC Par pakalpojuma sniegšanu (turpmāk - Līgums) izdarīt šādus grozījumus:

1. Pagarināt Darba izpildes termiņu, tajā skaitā Līguma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 5.3. punktā norādītos “Darba izpildes laika grafiks” nodevumu izpildes termiņus atbilstoši šo grozījumu 3.punktā izteiktajai 3.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 5.4.7. apakšpunktu “Darba izpildes nodošana un samaksas kārtība” redakcijai;
2. Aizstāt Līguma 2. pielikumā „Darba uzdevums” V sadaļā “Laiks un resursi” skaitļi “760” ar skaitli “1150”.
3. Izteikt Līguma 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 5.4.7. apakšpunktu “Darba izpildes nodošana un samaksas kārtība” šādā redakcijā:

Valsts budžeta izdevumi	995,000.00
Valsts budžeta ieņēmumi	196,350.00
Valsts budžeta kopējais	1,191,350.00

* Indikatīvais datums noteikts kā 6 mēneši no sokojošā mēneša, kad Eurostat nosūtīts līgums uz izskatīšanu. Gadījumā, ja atzinums no Eurostat saņemts ātrāk, iepirkuma izsludināšanas datums var tikt pārskatīts, atbilstoši pielāgojot indikatīvos datumus, sākot ar Projekta apakšposmu 2.1 līdz 2.3.

4. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas dienu un tie ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Līguma grozījumi sastādīti un parakstīti divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, uz divām lapām, katrai no Pusēm – viens eksemplārs. Visiem Līguma grozījumu eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Pušu paraksti:

Pasūtītājs
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
 valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
 Valdes loceklis
MĀRTIŅŠ LAZDOVSKIS

Izpildītājs
SIA "Deloitte Latvia"
 valdes loceklis

Igoris Rodins

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
 Darbība
O.ŠMĪTE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
 Attīstības instrumentu daļas
 vadītājs
VERNERS AKIMOVS